

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: CUTRAL Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0084	REPARACIONES VARIAS Y VEREDAS EN S.E CUTRAL CÓ	CUTRAL CO	5901-007027/0000	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	1	319.083,69	0,00	0,00	100,00	319.083,69	FINALIZADA	FINALIZADA

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	01/2015	0,00	0,00	95.725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.725,11	0	21/02/2015	95.725,11	23/02/2015	0,00
Obra	1	04/2015	100,00	319.083,69	0,00	95.725,11	0,00	15.954,18	0,00	0,00	207.404,40	2		207.404,40	28/05/2015	0,00
TOTALES			100,00	319.083,69	95.725,11	95.725,11	0,00	15.954,18	0,00	0,00	303.129,51	2	303.129,51	0,00		

02-0091	AMPLIACION E.T. 132/33/13,2 KV CUTRAL CÓ	CUTRAL CO	5901-007839/2014	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	19.247.439,63	0,00	1.586.141,66	52,98	10.196.899,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
---------	--	-----------	------------------	----------------------------------	---	---------------	------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Redeterminación	1	09/2009	0,00	0,00	311.492,84	0,00	0,00	0,00	168.426,63	-24.060,94	455.858,53	0	16/06/2016	455.858,53	13/06/2016	0,00
Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	5.774.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.231,89		03/09/2015	5.774.231,89	21/08/2015	0,00
Obra	1	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26/11/2015	0,00		0,00
Obra	2	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/11/2015	0,00		0,00
Obra	3	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,55	0,00	0,00	0,00	-21.951,55	0	30/12/2015	0,00		-21.951,55
Obra	4	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100.584,00	0,00	0,00	0,00	-100.584,00	0	30/01/2016	0,00		-100.584,00
Obra	5	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	318.349,10	0,00	0,00	0,00	-318.349,10	1	19/05/2016	0,00		-318.349,10
Obra	6	02/2016	0,25	47.778,84	0,00	14.333,65	1.158.294,44	2.388,94	0,00	0,00	-1.127.238,19	6	07/06/2016	0,00		-1.127.238,19
Obra	7	03/2016	1,89	363.979,77	0,00	109.193,93	-1.591.416,87	18.198,99	0,00	0,00	1.828.003,72	13	07/06/2016	1.828.003,72	09/06/2016	0,00
Obra	8	04/2016	5,68	1.092.569,79	0,00	327.770,94	-3.448,39	54.628,49	0,00	0,00	713.618,75	12	07/06/2016	713.618,75	09/06/2016	0,00
Obra	9	05/2016	33,39	6.427.220,66	0,00	1.928.166,20	3.932,12	321.361,03	477.528,32	253.142,69	4.904.432,32	12	09/07/2016	4.904.432,32	11/07/2016	0,00
Obra	10	06/2016	11,77	2.265.350,20	0,00	679.605,06	61.941,32	113.267,51	202.487,89	84.340,67	1.697.364,87	15	10/08/2016	1.697.364,87	17/08/2016	0,00
TOTALES			52,98	10.196.899,26	6.085.724,73	3.059.069,78	70.187,27	509.844,96	848.442,84	313.422,42	13.805.387,24	59	15.373.510,08	-1.568.122,84		

Cantidad de registros: 2