

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: A INICIAR - EN EJECUCIÓN - EN PROYECTO -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0059	COLECTORA CENTRAL MÁXIMA	NEUQUEN	5902-006211/2013	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	34/13	24.991.975,81	4.158.313,15	9.918.258,06	95,57	27.857.615,65	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	1	12/2013	0,00	0,00	4.998.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.395,16		11/01/2014	4.998.395,16	14/01/2014	0,00	
	Obra	1	03/2014	1,43	416.368,62	0,00	83.273,72	0,00	20.818,43	0,00	0,00	312.276,47	27	30/05/2014	312.276,47	15/05/2014	0,00	
	Obra	2	04/2014	1,66	484.527,62	0,00	96.905,52	51.875,99	24.226,38	0,00	1.099.290,00	1.410.809,73	26	29/06/2014	1.410.809,73	23/07/2014	0,00	
	Obra	3	05/2014	4,24	1.237.429,46	0,00	247.485,89	0,00	61.871,47	0,00	539.201,76	1.467.273,86	33	30/07/2014	1.467.273,86	30/07/2014	0,00	
	Obra	4	06/2014	1,84	537.486,25	0,00	107.497,25	0,00	26.874,31	0,00	-73.263,30	329.851,39	40	29/08/2014	329.851,39	13/08/2014	0,00	
	Obra	5	07/2014	4,08	1.190.747,92	0,00	238.149,58	0,00	0,00	0,00	-313.300,51	639.297,83	42	29/09/2014	639.297,83	25/09/2014	0,00	
	Obra	6	08/2014	2,30	669.052,49	0,00	133.810,50	4.685,43	0,00	0,00	477.364,45	1.007.921,01	38	30/10/2014	1.007.921,01	29/10/2014	0,00	
	Obra	7	09/2014	2,95	859.161,92	0,00	171.832,38	54.385,00	0,00	0,00	0,00	632.944,54	38	29/11/2014	632.944,54	27/11/2014	0,00	
	Obra	8	10/2014	4,02	1.170.992,45	0,00	234.198,49	-56.350,00	0,00	0,00	-114.866,94	878.277,02	23	30/12/2014	878.277,02	23/12/2014	0,00	
	Obra	9	11/2014	2,80	817.538,97	0,00	163.507,79	32.517,53	0,00	0,00	-120.421,63	501.092,02	26	29/01/2015	501.092,02	16/01/2015	0,00	
	Obra	10	12/2014	3,99	1.163.351,07	0,00	232.670,21	42.922,25	0,00	0,00	-161.662,64	726.095,97	18	01/03/2015	726.095,97	26/02/2015	0,00	
	Obra	11	01/2015	5,31	1.549.322,53	0,00	309.864,51	38.559,11	0,00	0,00	-429.702,96	771.195,95	17	01/04/2015	771.195,95	16/04/2015	0,00	
	Obra	12	02/2015	3,49	1.018.310,26	0,00	203.662,05	107.426,27	0,00	0,00	-191.270,22	515.951,72	14	29/04/2015	515.951,72	30/04/2015	0,00	
	Obra	13	03/2015	1,95	567.613,26	0,00	113.522,65	-276.021,58	0,00	0,00	-121.836,51	608.275,68	19	30/05/2015	608.275,68	05/06/2015	0,00	
	Obra	14	04/2015	7,32	2.134.042,54	0,00	426.808,51	4.711,32	0,00	0,00	-62.883,36	1.639.639,35	19	29/06/2015	1.639.639,35	20/07/2015	0,00	
	Obra	15	05/2015	7,27	2.117.926,84	0,00	423.585,37	1.708,22	0,00	0,00	-234.764,54	1.457.868,71	20	30/07/2015	1.457.868,71	12/08/2015	0,00	
	Obra	16	06/2015	6,02	1.755.456,97	0,00	351.091,39	5.265,64	0,00	0,00	-291.883,60	1.107.216,34	21	29/08/2015	1.107.216,34	08/10/2015	0,00	
	Obra	17	07/2015	2,69	784.286,78	0,00	156.857,36	60.691,13	0,00	0,00	0,00	566.738,29	23	29/09/2015	566.738,29	26/11/2015	0,00	
	Obra	18	09/2015	5,58	1.627.574,69	0,00	325.514,94	-72.376,31	0,00	0,00	0,00	1.374.436,06	20	29/11/2015	1.374.436,06	03/02/2016	0,00	
	Obra	19	10/2015	6,37	1.856.216,36	0,00	371.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.973,09	20	30/12/2015	1.484.973,09	28/04/2016	0,00	
	Obra	20	11/2015	2,84	828.806,24	0,00	165.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	663.044,99	19	29/01/2016	663.044,99	26/04/2016	0,00	
	Obra	21	12/2015	2,16	628.990,53	0,00	125.798,11	21.316,89	0,00	0,00	0,00	481.875,53	17	29/02/2016	481.875,53	29/03/2016	0,00	
	Obra	22	01/2016	1,18	343.615,98	0,00	68.723,19	56.710,74	0,00	0,00	0,00	218.182,05	17	31/03/2016	218.182,05	26/04/2016	0,00	
	Obra	23	02/2016	4,05	1.181.729,05	0,00	236.345,81	-78.027,63	0,00	0,00	0,00	1.023.410,87	18	29/04/2016	1.023.410,87	16/06/2016	0,00	
	Obra	24	03/2016	2,44	711.596,66	0,00	10.285,42	0,00	33.008,48	0,00	0,00	668.302,76	17	30/05/2016	668.302,76	01/07/2016	0,00	
	Obra	25	04/2016	0,81	234.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.821,51	13	29/06/2016	234.821,51	01/07/2016	0,00	
	Obra	26	05/2016	1,91	556.891,89	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	555.944,17	21	30/07/2016	555.944,17	04/08/2016	0,00	
	Obra	27	06/2016	4,85	1.413.756,79	0,00	0,00	-947,72	0,00	0,00	0,00	1.414.704,51	17	29/08/2016	1.414.704,51	30/08/2016	0,00	
	TOTALES			95,57	27.857.615,65	4.998.395,16	4.998.395,16	0,00	166.799,07	0,00	0,00	27.690.816,58	623	27.690.816,58	0,00			
01-0065	AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12		NEUQUEN		5902-006909/2013		30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y.A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	03/14	135.994.050,00		0,00	39.060.335,00	89,91	122.269.722,74		EN EJECUCIÓN		

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	05/2014	2,06	2.798.827,91	0,00	559.765,58	0,00	139.941,40	0,00	0,00	2.099.120,93	1	30/07/2014	2.099.120,93	18/07/2014	0,00	
	Anticipo	1	05/2014	0,00	0,00	27.198.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.810,00		12/07/2014	27.198.810,00	30/05/2014	0,00	
	Obra	2	06/2014	4,45	6.055.297,42	0,00	1.211.059,48	0,00	302.764,87	0,00	0,00	4.541.473,07	16	29/08/2014	4.541.473,07	25/08/2014	0,00	
	Obra	3	07/2014	5,09	6.927.876,27	0,00	1.385.575,27	0,00	346.393,82	0,00	0,00	5.195.907,18	36	29/09/2014	5.195.907,18	15/09/2014	0,00	
	Obra	4	08/2014	5,58	7.593.964,36	0,00	1.518.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.171,49	38	30/10/2014	6.075.171,49	10/10/2014	0,00	
	Obra	5	09/2014	3,70	5.037.245,43	0,00	1.007.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.796,34	35	29/11/2014	4.029.796,34	27/11/2014	0,00	
	Obra	6	10/2014	6,36	8.655.358,16	0,00	1.731.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.286,53	34	30/12/2014	6.924.286,53	21/01/2015	0,00	
	Obra	7	11/2014	6,09	8.279.920,07	0,00	1.655.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.936,06	37	29/01/2015	6.623.936,06	26/02/2015	0,00	
	Obra	8	12/2014	0,93	1.263.225,56	0,00	252.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.580,45	35	01/03/2015	1.010.580,45	04/02/2015	0,00	
	Obra	9	01/2015	7,67	10.429.805,31	0,00	2.085.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343.844,25	34	01/04/2015	8.343.844,25	20/03/2015	0,00	
	Obra	10	02/2015	10,75	14.617.600,59	0,00	2.923.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694.080,47	43	29/04/2015	11.694.080,47	30/04/2015	0,00	
	Obra	11	03/2015	5,39	7.335.833,82	0,00	1.467.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.667,06	47	30/05/2015	5.868.667,06	17/07/2015	0,00	
	Obra	12	04/2015	5,43	7.378.709,51	0,00	1.475.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.967,61	46	29/06/2015	5.902.967,61	15/09/2015	0,00	
	Obra	13	05/2015	4,95	6.725.267,61	0,00	1.345.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.214,09	40	30/07/2015	5.380.214,09	31/10/2015	0,00	
	Obra	14	06/2015	2,21	3.011.831,36	0,00	602.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.465,09	40	29/08/2015	2.409.465,09	15/09/2015	0,00	
	Obra	15	07/2015	2,17	2.949.765,43	0,00	589.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.812,34	19	29/09/2015	2.359.812,34	03/11/2015	0,00	
	Obra	16	08/2015	1,95	2.654.294,98	0,00	530.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.435,98	18	30/10/2015	2.123.435,98	03/11/2015	0,00	
	Obra	17	09/2015	1,47	2.003.036,13	0,00	400.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.428,90	19	29/11/2015	1.602.428,90	23/11/2015	0,00	
	Obra	18	10/2015	1,38	1.871.720,12	0,00	374.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.376,10	19	30/12/2015	1.497.376,10	17/12/2015	0,00	
	Obra	19	11/2015	1,00	1.363.885,93	0,00	272.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.108,74	13	29/01/2016	1.091.108,74	19/02/2016	0,00	
	Obra	20	12/2015	1,17	1.588.535,58	0,00	317.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.828,46	15	29/02/2016	1.270.828,46	29/03/2016	0,00	
	Obra	21	01/2016	1,40	1.901.748,26	0,00	380.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.398,61	15	31/03/2016	1.521.398,61	16/06/2016	0,00	
	Obra	22	03/2016	1,75	2.379.981,65	0,00	475.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.985,32	14	30/05/2016	1.903.985,32	27/05/2016	0,00	
	Obra	23	04/2016	1,39	1.888.582,83	0,00	377.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.866,26	13	29/06/2016	1.510.866,26	01/07/2016	0,00	
	Obra	24	05/2016	1,19	1.624.617,85	0,00	324.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.694,28	14	30/07/2016	1.299.694,28	25/07/2016	0,00	
	Obra	25	06/2016	1,27	1.730.477,80	0,00	346.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.382,24	11	29/08/2016	0,00		1.384.382,24	
	Obra	26	07/2016	1,33	1.812.032,17	0,00	362.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.625,74	11	29/09/2016	0,00		1.449.625,74	
	Obra	27	08/2016	1,76	2.390.280,63	0,00	478.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.224,50		30/10/2016	0,00		1.912.224,50	
	TOTALES			89,91	122.269.722,74	27.198.810,00	24.453.944,56	0,00	789.100,09	0,00	0,00	124.225.488,09	663	119.479.255,61	4.746.232,48			

01-0322	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA CHOS MALAL	CHOS MALAL	5902-012039/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	21/15	20.500.734,61	2.724.900,46	3.761.468,17	79,14	18.380.392,09	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO.-
---------	---	------------	------------------	----------------------------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	----------------------------------

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	4.100.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.146,92		18/09/2015	4.100.146,92	22/09/2015	0,00	
	Obra	1	09/2015	0,61	141.060,57	0,00	28.212,11	0,00	7.053,03	0,00	0,00	105.795,43	7	29/11/2015	105.795,43	29/12/2015	0,00	
	Obra	2	10/2015	3,65	848.398,08	0,00	169.679,62	0,00	42.419,90	0,00	0,00	636.298,56	14	30/12/2015	636.298,56	10/02/2016	0,00	
	Obra	3	11/2015	4,12	957.801,99	0,00	191.560,40	0,00	47.890,10	0,00	0,00	718.351,49	27	29/01/2016	718.351,49	10/02/2016	0,00	
	Obra	4	12/2015	5,23	1.215.166,43	0,00	243.033,29	15.816,61	0,00	0,00	0,00	956.316,53	18	29/02/2016	956.316,53	04/02/2016	0,00	
	Obra	5	01/2016	8,54	1.982.704,67	0,00	396.540,93	21.307,28	0,00	0,00	0,00	1.564.856,46	22	31/03/2016	1.564.856,46	19/04/2016	0,00	
	Obra	6	02/2016	7,54	1.750.455,66	0,00	350.091,13	-37.123,89	0,00	0,00	0,00	1.437.488,42	22	29/04/2016	1.437.488,42	15/06/2016	0,00	
	Obra	7	03/2016	5,60	1.299.604,15	0,00	259.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.683,32	23	30/05/2016	1.039.683,32	15/06/2016	0,00	
	Obra	8	04/2016	7,78	1.806.452,99	0,00	361.290,60	7.362,84	0,00	0,00	0,00	1.437.799,55	22	29/06/2016	1.437.799,55	01/07/2016	0,00	
	Obra	9	05/2016	10,03	2.329.318,46	0,00	465.863,69	50.729,04	0,00	0,00	0,00	1.812.725,73	26	30/07/2016	1.812.725,73	18/07/2016	0,00	
	Obra	10	06/2016	16,18	3.757.828,86	0,00	751.565,77	-8,37	0,00	0,00	0,00	3.006.271,46	26	29/08/2016	3.006.271,46	29/08/2016	0,00	
	Obra	11	07/2016	3,64	844.678,12	0,00	168.935,62	185.404,79	0,00	0,00	0,00	490.337,71	26	29/09/2016	0,00		490.337,71	
	Obra	12	08/2016	6,23	1.446.922,11	0,00	289.384,42	-185.404,79	0,00	0,00	0,00	1.342.942,48	22	30/10/2016	0,00		1.342.942,48	
	TOTALES			79,14	18.380.392,09	4.100.146,92	3.676.078,41	58.083,51	97.363,03	0,00	0,00	18.649.014,06	255	16.815.733,87	1.833.280,19			

01-0323 REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO NEUQUEN 5902-012799/2015 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. 22/15 8.851.415,04 0,00 0,00 89,52 7.923.566,79 EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	09/2015	0,00	0,00	2.655.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.424,51		10/10/2015	2.655.424,51	21/10/2015	0,00
Obra	1	10/2015	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	28.878,67	0,00	0,00	375.422,72	6	30/11/2015	375.422,72	11/03/2016	0,00
Obra	2	11/2015	8,22	727.336,73	0,00	218.201,02	0,00	36.366,84	0,00	0,00	472.768,87	6	30/12/2015	472.768,87	11/03/2016	0,00
Obra	3	12/2015	8,25	730.213,42	0,00	219.064,03	0,00	36.510,67	0,00	0,00	474.638,72	14	29/02/2016	0,00		474.638,72
Obra	4	01/2016	10,45	925.213,42	0,00	277.564,03	0,00	46.260,67	0,00	0,00	601.388,72	8	31/03/2016	0,00		601.388,72
Obra	5	02/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	404.301,39	8	30/03/2016	404.301,39	28/07/2016	0,00
Obra	6	03/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	824,25	0,00	0,00	0,00	403.477,14	8	30/04/2016	0,00		403.477,14
Obra	7	04/2016	6,85	606.318,79	0,00	181.895,64	2.272,01	0,00	0,00	0,00	422.151,14	8	30/05/2016	0,00		422.151,14
Obra	8	05/2016	7,21	638.149,69	0,00	191.444,91	3.923,98	0,00	0,00	-35.405,66	407.375,14	8	30/06/2016	0,00		407.375,14
Obra	9	06/2016	14,23	1.259.767,93	0,00	377.930,38	-7.020,24	0,00	0,00	0,00	888.857,79	8	30/07/2016	0,00		888.857,79
Obra	10	07/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,02	574,34	0,00	0,00	0,00	403.727,06	8	30/08/2016	0,00		403.727,06
Obra	11	08/2016	8,21	726.273,13	0,00	217.881,94	374,99	0,00	0,00	0,00	508.016,20		30/09/2016	0,00		508.016,20
TOTALES			89,52	7.923.566,79	2.655.424,51	2.377.070,06	949,33	148.016,85	0,00	-35.405,66	8.017.549,40	82	3.907.917,49	4.109.631,91		

01-0328 REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015 NEUQUEN 5902-013923/2015 30-70863817-6 A.B.I. S.R.L. 29/15 2.296.668,75 0,00 0,00 90,40 2.076.188,55 EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	11/2015	18,08	415.237,71	0,00	0,00	0,00	20.761,89	0,00	0,00	394.475,82	4	29/01/2016	394.475,82	26/02/2016	0,00	
	Obra	2	12/2015	18,40	422.587,05	0,00	0,00	0,00	21.129,35	0,00	0,00	401.457,70	4	29/02/2016	401.457,70	29/03/2016	0,00	
	Obra	3	01/2016	19,52	448.309,74	0,00	0,00	0,00	22.415,49	0,00	0,00	425.894,25	4	31/03/2016	425.894,25	13/05/2016	0,00	
	Obra	4	02/2016	16,80	385.840,35	0,00	0,00	0,00	19.292,02	0,00	0,00	366.548,33	4	29/04/2016	366.548,33	15/06/2016	0,00	
	Obra	5	03/2016	17,60	404.213,70	0,00	0,00	0,00	20.210,69	0,00	0,00	384.003,01	4	30/05/2016	384.003,01	18/07/2016	0,00	
TOTALES				90,40	2.076.188,55	0,00	0,00	0,00	103.809,44	0,00	0,00	1.972.379,11	20	1.972.379,11	0,00			
01-0330	NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA		NEUQUEN	5902-010769/2014		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.		27/15	9.784.271,78		0,00		0,00	22,32	2.183.712,17		EN EJECUCIÓN	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	1	11/2015	0,00	0,00	2.935.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.281,53			2.935.281,53	28/12/2015	0,00	
	Obra	1	04/2016	2,87	281.022,40	0,00	84.306,72	0,00	14.051,12	0,00	0,00	182.664,56	6	30/05/2016	182.664,56	18/07/2016	0,00	
	Obra	2	05/2016	2,27	221.765,33	0,00	66.529,60	0,00	19.754,52	0,00	0,00	135.481,21	8	30/06/2016	135.481,21	11/08/2016	0,00	
	Obra	3	06/2016	4,18	409.471,16	0,00	122.841,35	63.384,02	0,00	0,00	0,00	223.245,79	8	30/07/2016	223.245,79	26/08/2016	0,00	
	Obra	4	07/2016	8,30	812.529,21	0,00	243.758,76	61.664,93	0,00	0,00	0,00	507.105,52	8	30/08/2016	0,00		507.105,52	
	Obra	5	08/2016	4,69	458.924,07	0,00	137.677,22	135.574,59	0,00	0,00	0,00	185.672,26		30/09/2016	0,00		185.672,26	
TOTALES				22,32	2.183.712,17	2.935.281,53	655.113,65	260.623,54	33.805,64	0,00	0,00	4.169.450,87	30	3.476.673,09	692.777,78			
01-0333	CÁMARA ROMPECARGA - LIMPIEZA Y MODIFICACION CAÑERÍA DE INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO		JUNIN DE LOS ANDES	5902-014126/2015		30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.		32/15	242.924,74		0,00		0,00	0,00	0,00		EN EJECUCIÓN	
01-0335	CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN		NEUQUEN	5800-001482/2014		33-71045869-9 GROUND S.A		00/00	1.702.436,01		0,00		0,00	0,00	0,00		A INICIAR	
01-0337	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2016 - NEUQUÉN CAPITAL		NEUQUEN	5902-014731/2016		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES		09/16	10.810.620,00		0,00		0,00	68,68	7.424.535,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	05/2016	18,97	2.050.290,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	1.947.775,50	12	30/06/2016	1.947.775,50	25/07/2016	0,00	
	Obra	2	06/2016	20,11	2.174.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.550,00	12	30/07/2016	0,00		2.174.550,00	
	Obra	3	07/2016	11,78	1.273.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.665,00	13	30/08/2016	0,00		1.273.665,00	
	Obra	4	08/2016	17,82	1.926.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.030,00	13	30/09/2016	0,00		1.926.030,00	
TOTALES				68,68	7.424.535,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	7.322.020,50	50	1.947.775,50	5.374.245,00			
01-0338	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015455/2016		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		06/16	1.577.122,40		788.561,20		0,00	65,73	1.555.042,69		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Obra	1	05/2016	22,61	534.869,80	0,00	0,00	0,00	26.743,49	0,00	0,00	508.126,31	5	30/07/2016	508.126,31	09/08/2016	0,00		
	Obra	2	06/2016	22,56	533.743,28	0,00	0,00	0,00	26.687,16	0,00	0,00	507.056,12	5	29/08/2016	0,00		507.056,12		
	Obra	3	07/2016	20,56	486.429,61	0,00	0,00	0,00	24.321,48	0,00	0,00	462.108,13	5	29/09/2016	0,00		462.108,13		
	TOTALES			65,73	1.555.042,69	0,00	0,00	0,00	77.752,13	0,00	0,00	1.477.290,56	15	508.126,31	969.164,25				
01-0339	REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015454/2016		30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.		05/16	1.810.920,00		905.460,00		0,00		66,83	1.815.437,60		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Obra	1	05/2016	21,03	571.339,12	0,00	0,00	64,48	28.566,96	0,00	0,00	542.707,68	4	30/07/2016	542.707,68	09/08/2016	0,00		
	Obra	2	06/2016	23,43	636.536,56	0,00	0,00	-64,48	31.826,83	0,00	0,00	604.774,21	4	29/08/2016	0,00		604.774,21		
	Obra	3	07/2016	22,37	607.561,92	0,00	0,00	15,67	30.378,10	0,00	0,00	577.168,15	4	29/09/2016	0,00		577.168,15		
	TOTALES			66,83	1.815.437,60	0,00	0,00	15,67	90.771,89	0,00	0,00	1.724.650,04	12	542.707,68	1.181.942,36				
01-0340	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015407/2016		30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.		13/16	2.949.690,00		0,00		0,00		90,00	2.654.721,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Obra	1	05/2016	18,33	540.776,50	0,00	0,00	0,00	27.038,83	0,00	0,00	513.737,67	4	30/07/2016	513.737,67	19/08/2016	0,00		
	Obra	2	06/2016	36,67	1.081.553,00	0,00	0,00	0,00	54.077,65	0,00	0,00	1.027.475,35	4	29/08/2016	1.027.475,35	30/08/2016	0,00		
	Obra	3	07/2016	35,00	1.032.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.391,50	4	29/09/2016	0,00		1.032.391,50		
	TOTALES			90,00	2.654.721,00	0,00	0,00	0,00	81.116,48	0,00	0,00	2.573.604,52	12	1.541.213,02	1.032.391,50				
01-0342	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE COMPONENTES METÁLICOS EN CÁMARA DE CARGA EN PLANTA BUENA ESPERANZA		CUTRAL CO	5902-014864/2015		20-13185015-9 SAINT THOMAS SERVICE DE WALTER JOUBERT		10/16	985.951,22		0,00		0,00		52,85	521.099,98		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Obra	1	07/2016	52,85	521.099,98	0,00	0,00	190,23	26.055,00	0,00	0,00	494.854,75	6	30/08/2016	0,00		494.854,75		
	TOTALES			52,85	521.099,98	0,00	0,00	190,23	26.055,00	0,00	0,00	494.854,75	6	0,00	494.854,75				
01-0343	TANQUE CISTERNA DE HºAº 350 MM. - I ETAPA		ZAPALA	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		*		4.392.523,00	0,00		0,00		1,20		52.500,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Obra	1	08/2016	1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00			0,00		52.500,00		
	TOTALES			1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0	0,00	52.500,00				
01-0344	TANQUE CISTERNA DE HºAº 350 M3 - I ETAPA		ZAPALA	7702-000381/2016		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		17/16	4.392.523,00		0,00		0,00		8,58	377.010,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	08/2016	1,20	52.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	39.375,00		30/10/2016	0,00		39.375,00	
	Anticipo	1	09/2016	0,00	0,00	878.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.504,60		30/09/2016	0,00		878.504,60	
	Obra	2	09/2016	7,39	324.510,00	0,00	64.902,00	0,00	16.225,50	0,00	0,00	243.382,50		29/11/2016	0,00		243.382,50	
	TOTALES			8,58	377.010,00	878.504,60	75.402,00	0,00	18.850,50	0,00	0,00	1.161.262,10	0	0,00	1.161.262,10			
01-0345	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015457/2016		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.		08/16	1.592.267,60		796.133,80		0,00	51,35	1.226.500,99		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	04/2016	3,44	82.115,51	0,00	0,00	0,00	4.105,78	0,00	0,00	78.009,73	5	29/06/2016	0,00		78.009,73	
	Obra	2	05/2016	26,14	624.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.396,37	5	30/07/2016	0,00		624.396,37	
	Obra	3	06/2016	21,77	519.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.989,11	5	29/08/2016	0,00		519.989,11	
	TOTALES			51,35	1.226.500,99	0,00	0,00	0,00	4.105,78	0,00	0,00	1.222.395,21	15	0,00	1.222.395,21			
01-0346	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015458/2016		30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.		15/16	1.440.873,00		720.436,50		0,00	64,38	1.391.425,90		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	06/2016	14,73	318.455,80	0,00	0,00	125,29	15.922,79	0,00	0,00	302.407,72	4	29/08/2016	0,00		302.407,72	
	Obra	2	07/2016	24,75	534.861,21	0,00	0,00	-125,29	26.743,06	0,00	0,00	508.243,44	4	29/09/2016	0,00		508.243,44	
	Obra	3	08/2016	24,90	538.108,89	0,00	0,00	0,00	26.905,44	0,00	0,00	511.203,45	4	30/10/2016	0,00		511.203,45	
	TOTALES			64,38	1.391.425,90	0,00	0,00	0,00	69.571,29	0,00	0,00	1.321.854,61	12	0,00	1.321.854,61			
01-0347	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015456/2016		30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFII Y E -900 VIVIENDAS UTE		07/16	1.419.410,16		706.705,08		0,00	47,48	1.009.470,99		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	05/2016	24,57	522.342,94	0,00	0,00	0,00	26.117,15	0,00	0,00	496.225,79	5	30/07/2016	0,00		496.225,79	
	Obra	2	06/2016	22,91	487.128,05	0,00	0,00	0,00	24.356,40	0,00	0,00	462.771,65	5	29/08/2016	0,00		462.771,65	
	TOTALES			47,48	1.009.470,99	0,00	0,00	0,00	50.473,55	0,00	0,00	958.997,44	10	0,00	958.997,44			
01-0349	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PLANTA DEPURADORA COMPACTA HI.BE.PA.		NEUQUEN	5902-013791/2015					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cantidad de registros: 19