

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 06-0031 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
06-0031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JARDÍN N° 52, AÑELO		AÑELO	5890-003251/2015		30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.		1	9.994.423,36	0,00	0,00	100,00	9.994.423,37	FINALIZADA	FINALIZADA		
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	10/2015	6,72	671.612,19	0,00	0,00	0,00	33.580,61	0,00	0,00	638.031,58		18/12/2015	0,00		638.031,58
	Obra	2	11/2015	8,28	827.122,33	0,00	0,00	0,00	41.356,12	0,00	0,00	785.766,21		05/02/2016	0,00		785.766,21
	Obra	3	12/2015	11,38	1.137.851,95	0,00	0,00	0,00	56.892,60	0,00	0,00	1.080.959,35		24/03/2016	0,00		1.080.959,35
	Obra	4	01/2016	9,19	918.454,21	0,00	0,00	0,00	45.922,71	0,00	177.752,04	1.050.283,54		09/04/2016	0,00		1.050.283,54
	Obra	5	02/2016	4,36	435.399,86	0,00	0,00	0,00	21.769,99	0,00	21.769,99	435.399,86	8	13/05/2016	0,00		435.399,86
	Obra	6	03/2016	6,91	691.104,07	0,00	0,00	0,00	34.555,20	0,00	34.555,20	691.104,07	9	19/04/2016	0,00		691.104,07
	Obra	7	04/2016	7,43	742.669,67	0,00	0,00	0,00	37.133,48	0,00	37.133,48	742.669,67	8	01/06/2016	0,00		742.669,67
	Obra	8	05/2016	7,90	789.978,12	0,00	0,00	0,00	39.498,91	0,00	39.498,91	789.978,12	4		0,00		789.978,12
	Obra	9	07/2016	13,55	1.354.072,76	0,00	0,00	0,00	67.703,64	0,00	67.703,64	1.354.072,76	5	09/09/2016	0,00		1.354.072,76
	Obra	10	08/2016	18,90	1.889.029,24	0,00	0,00	0,00	94.451,46	0,00	94.451,46	1.889.029,24	3		0,00		1.889.029,24
	Obra	11	09/2016	5,37	537.128,97	0,00	0,00	0,00	26.856,45	0,00	26.856,45	537.128,97	3	07/11/2016	0,00		537.128,97
	TOTALES			100,00	9.994.423,37	0,00	0,00	0,00	499.721,17	0,00	499.721,17	9.994.423,37	40	0,00	9.994.423,37		

Cantidad de registros: 1