

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: VILLA LA ANGOSTURA Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0005	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA SUR	JUNIN DE LOS ANDES LAS COLORADAS PIEDRA DEL AGUILA SAN MARTIN DE LOS ANDES SANTO TOMAS VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	5	1.754.500,00	338.800,00	0,00	23,89	500.096,02	EN EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE PARA EJECUTAR ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Obra	1 - OT 31	06/2013	100,00	26.810,20	0,00	0,00	0,00	1.340,51	8.840,53	1.340,51	35.650,73	4	15/10/2013	35.650,73	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 32	09/2013	100,00	18.339,38	0,00	0,00	0,00	916,97	6.047,32	916,97	24.386,70	5	02/01/2014	24.386,70	17/02/2014	0,00
Obra	1 - OT 33	11/2013	100,00	81.539,10	0,00	0,00	0,00	4.076,96	56.942,83	0,00	134.404,97	4	08/07/2014	134.404,97	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 34	07/2014	100,00	91.013,47	0,00	0,00	0,00	4.550,67	87.594,09	4.550,67	178.607,56	4	04/10/2014	178.607,56	17/10/2014	0,00
Obra	1 - OT 35	06/2013	100,00	13.163,08	0,00	0,00	0,00	658,15	4.340,46	658,15	17.503,54	4	15/10/2013	17.503,54	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 36	06/2013	100,00	5.151,53	0,00	0,00	0,00	257,58	1.698,69	257,58	6.850,22	4	15/10/2013	6.850,22	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 37	12/2013	100,00	13.324,82	0,00	0,00	0,00	666,24	9.305,39	-930,54	21.033,43	6	08/07/2014	21.033,43	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 38	12/2013	100,00	30.010,77	0,00	0,00	0,00	1.500,54	20.958,02	-2.095,80	47.372,45	6	08/07/2014	47.372,45	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 39	10/2014	100,00	33.655,40	0,00	0,00	0,00	1.682,77	32.390,97	1.682,77	66.046,37	4	30/01/2015	66.046,37	23/02/2015	0,00
Obra	1 - OT 41	09/2014	100,00	53.978,20	0,00	0,00	0,00	2.698,91	51.950,24	2.698,91	105.928,44	4	21/11/2014	291.824,32	19/03/2014	-185.895,88
Obra	1 - OT 49	03/2015	100,00	133.110,07	0,00	0,00	0,00	6.655,50	128.109,12	6.655,50	261.219,19	4	13/03/2015	261.219,19	13/03/2015	0,00
TOTALES			1.100,00	500.096,02	0,00	0,00	0,00	25.004,80	408.177,66	15.734,72	899.003,60	49	1.084.899,48	-185.895,88		

02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005679/2010	30-63148406-5 HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	15	2.987.439,00	0,00	0,00	100,00	2.987.439,21	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	---	--------------------	------------------	--	----	--------------	------	------	--------	--------------	------------	------------

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	0	05/2011	0,00	0,00	896.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.231,75	0	24/05/2011	1.792.463,50	25/07/2011	-896.231,75	
	Obra	1	06/2013	20,25	604.918,08	0,00	181.475,42	0,00	30.245,90	0,00	0,00	393.196,76	18	17/12/2013	393.196,76	14/01/2014	0,00	
	Obra	2	07/2013	14,82	442.745,23	0,00	132.823,57	7.536,51	22.137,26	0,00	0,00	280.247,89	7	17/12/2013	280.247,89	14/01/2014	0,00	
	Obra	3	08/2013	16,29	486.684,65	0,00	146.005,40	26.301,13	24.334,23	0,00	0,00	290.043,89	9	17/12/2013	290.043,89	14/01/2014	0,00	
	Obra	4	09/2013	30,27	904.322,81	0,00	271.296,84	-18.231,98	45.216,14	0,00	0,00	606.041,81	9	17/12/2013	606.041,81	14/01/2014	0,00	
	Obra	5	10/2013	1,76	52.564,31	0,00	15.769,29	-14.909,85	2.628,22	0,00	0,00	49.076,65	10	31/12/2013	49.076,65	15/01/2014	0,00	
	Obra	6	11/2013	3,07	91.801,55	0,00	27.540,46	10.025,56	4.590,08	0,00	0,00	49.645,45			0,00		49.645,45	
	Obra	7	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.721,37	0,00	0,00	0,00	10.721,37			0,00		10.721,37	
	Obra	8	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,54	0,00	0,00	0,00	-12.006,54			0,00		-12.006,54	
	Obra	9	02/2014	1,14	34.189,40	0,00	10.256,82	-12.006,54	1.709,47	0,00	1.709,47	35.939,12			0,00		35.939,12	
	Obra	10	03/2014	11,25	336.023,78	0,00	100.807,13	0,00	16.801,19	0,00	16.801,19	235.216,65			0,00		235.216,65	
	Obra	11	04/2014	1,14	34.189,40	0,00	10.256,82	0,00	1.709,47	0,00	6.299,55	28.522,66			0,00		28.522,66	
TOTALES			100,00	2.987.439,21	896.231,75	896.231,75	-0,00	149.371,96	0,00	24.810,21	2.862.877,46	53	3.411.070,50	-548.193,04				

02-0012 CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSION 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL VILLA LA ANGOSTURA 5901-001286/0000 30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A. 16 22.614.329,00 4.519.592,38 3.363.107,22 17,97 4.877.300,83 EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	05/2013	0,00	0,00	6.784.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.298,69	0	12/06/2013	6.784.298,69	12/06/2013	0,00
Obra	1	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29/10/2015	0,00		0,00
Obra	2	09/2015	1,14	309.329,53	0,00	92.798,86	0,00	15.466,48	152.166,08	-30.183,34	323.046,93	5	04/12/2015	323.046,93	23/12/2015	0,00
Obra	3	10/2015	0,49	134.280,14	0,00	40.284,04	8.941,69	6.714,01	101.808,42	-23.828,52	156.320,30	6	09/12/2015	156.320,30	23/12/2015	0,00
Obra	4	11/2015	2,20	596.800,57	0,00	179.040,17	14.568,25	29.840,03	316.737,29	29.840,03	719.929,44	10	19/01/2016	719.929,44	20/01/2016	0,00
Obra	5	12/2015	0,07	17.904,01	0,00	5.371,20	17.553,07	895,20	10.481,11	895,20	5.460,85	8	23/04/2016	5.460,85	02/06/2016	0,00
Obra	6	01/2016	0,34	92.991,73	0,00	27.897,52	236.545,84	4.649,59	51.605,01	4.649,59	-119.846,62	7	23/04/2016	0,00		-119.846,62
Obra	7	02/2016	1,68	454.725,94	0,00	136.417,78	596.281,56	22.736,30	253.175,22	22.736,30	-24.798,18	13	23/04/2016	0,00		-24.798,18
Obra	8	03/2016	3,19	866.021,60	0,00	259.806,48	108.538,00	43.301,08	476.921,11	43.301,08	974.598,23	13	14/05/2016	974.598,23	02/06/2016	0,00
Obra	9	04/2016	3,43	930.076,60	0,00	279.022,98	58.470,88	46.503,83	512.876,96	46.503,83	1.105.459,70	18	23/06/2016	1.105.459,70	14/07/2016	0,00
Adicional	1	05/2016	0,48	131.213,45	0,00	0,00	0,00	6.560,67	0,00	6.560,67	131.213,45	18		0,00		131.213,45
Obra	10	05/2016	4,95	1.343.957,26	0,00	403.187,18	459.691,56	67.197,86	743.249,21	-13.979,83	1.143.150,04	18		0,00		1.143.150,04
TOTALES			17,97	4.877.300,83	6.784.298,69	1.423.826,21	1.500.590,85	243.865,05	2.619.020,41	86.495,01	11.198.832,83	117	10.069.114,14	1.129.718,69		

02-0013 CONTRATO Nº 2: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA VILLA LA ANGOSTURA 4864-006267/2011 30-50373873-9 TADEO CZERWENY S.A. 17 12.109.830,42 -1.577.022,64 794.428,41 107,54 11.327.236,18 FINALIZADA FINALIZADA

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo	0	02/2012	0,00	0,00	3.632.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.949,13	0	14/03/2012	3.632.949,13	21/03/2012	0,00					
	Obra	1	09/2012	10,50	1.106.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.361,36	1	06/10/2012	1.106.361,36	22/01/2013	0,00					
	Obra	2	03/2013	10,81	1.138.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.901,40	1	21/04/2013	1.138.901,40	06/05/2013	0,00					
	Obra	3	04/2013	6,90	726.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.727,56	1	26/05/2013	726.727,56	07/06/2013	0,00					
	Obra	4	05/2013	13,80	1.453.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.455,12	1	17/06/2013	1.453.455,12	15/07/2013	0,00					
	Obra	7	06/2013	2,37	249.424,56	0,00	74.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	174.597,19	1	24/07/2013	174.597,19	14/08/2013	0,00					
	Redeterminación	1	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.779,39	0,00	81.779,39	0	24/08/2013	81.779,39	05/05/2014	0,00					
	Redeterminación	2	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,84	0,00	79.442,84		24/08/2013	79.442,84	05/05/2014	0,00					
	Redeterminación	3	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,09	0,00	104.366,09		24/08/2013	104.366,09	05/05/2014	0,00					
	Redeterminación	4	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889,71	0,00	40.889,71	1	24/08/2013	40.889,71	05/05/2014	0,00					
	Obra	5	07/2013	18,02	1.898.169,00	0,00	1.328.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569.450,70	1	24/07/2013	569.450,70	14/08/2013	0,00					
	Redeterminación	5	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889,71	0,00	40.889,71	1	24/08/2013	40.889,71	05/05/2014	0,00					
	Obra	6	07/2013	18,02	1.898.169,00	0,00	1.328.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569.450,70	1	24/07/2013	569.450,70	14/08/2013	0,00					
	Redeterminación	6	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24/08/2013	0,00		0,00					
	Redeterminación	7	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.183,04	0,00	52.183,04		24/08/2013	52.183,04	05/05/2014	0,00					
	Obra	8	12/2013	4,53	477.466,00	0,00	143.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334.226,20	1	31/12/2013	334.226,20	22/01/2014	0,00					
	Obra	9	12/2013	10,35	1.090.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.091,34	1	31/12/2013	1.090.091,34	22/01/2014	0,00					
	Obra	10	12/2013	10,35	1.090.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.091,34	1	31/12/2013	1.090.091,34	22/01/2014	0,00					
	Obra	11	02/2014	1,88	198.379,50	0,00	59.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138.865,65	1	11/03/2014	138.865,65	21/03/2014	0,00					
TOTALES			107,54	11.327.236,18	3.632.949,13	2.935.017,62	0,00	0,00	0,00	399.550,78	0,00	12.424.718,47	14	12.424.718,47	0,00							

02-0014 CONTRATO N° 3 A: VILLA LA 4864-006268/0000 30-50230491-3 INDUSTRIA 18 1.353.994,50 0,00 0,00 100,00 1.353.994,50 FINALIZADA FINALIZADA.
ADQUISICIÓN DE ANGOSTURA METALURGICA SUD AMERICANA S.A.C. E I. RECEPCIÓN
CONDUCTORES DE 132 KV TOTAL DE LOS MATERIALES.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	09/2012	0,00	0,00	269.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.621,88	0	31/10/2013	808.865,64	12/11/2012	-539.243,76
Obra	1	04/2013	32,39	438.541,44	0,00	87.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	350.833,16	1	31/10/2013	350.833,16	19/06/2013	0,00
Obra	2	04/2013	0,97	13.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,00	1	31/10/2013	52.532,00	26/07/2013	-39.399,00
Obra	3	04/2013	32,47	439.657,61	0,00	87.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	351.726,09	1	31/10/2013	351.726,09	19/06/2013	0,00
Obra	4	04/2013	34,17	462.662,45	0,00	93.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	368.680,37	1	31/10/2013	368.680,37	19/06/2013	0,00
TOTALES			100,00	1.353.994,50	269.621,88	269.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.994,50	4	1.932.637,26	-578.642,76		

02-0015 CONTRATO N° 3 - B: VILLA LA 4864-006268/0003 30-50241471-9 PRYSMIAN 19 21.724.800,00 34.339,80 0,00 100,00 21.759.139,56 FINALIZADA SE RECEPCIONÓ
ADQUISICIÓN DE CABLES ANGOSTURA ENERGIA CABLES Y LA TOTALIDAD
MEDIA TENSIÓN SISTEMAS DE ARGENTINA DEL MATERIAL
SUBTERRÁNEOS DE 33 KV S.A.I.C.

Cód.	Denominación			Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	0	10/2012	0,00	0,00	4.344.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.959,95	0	31/10/2013	4.344.959,95	12/11/2012	0,00		
	Obra	1	01/2013	2,37	514.890,96	0,00	102.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	411.912,77	1	31/10/2013	411.912,77	08/04/2013	0,00		
	Obra	2	01/2013	2,84	617.017,53	0,00	123.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	493.614,02	1	31/10/2013	493.614,02	08/04/2013	0,00		
	Obra	3	01/2013	2,86	622.374,54	0,00	124.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	497.899,64	1	31/10/2013	497.899,64	08/04/2013	0,00		
	Obra	4	03/2013	2,85	620.245,47	0,00	124.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496.196,38	1	31/10/2013	496.196,38	18/04/2013	0,00		
	Obra	5	03/2013	2,83	614.819,78	0,00	122.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	491.855,83	1	31/10/2013	491.855,83	18/04/2013	0,00		
	Obra	6	04/2013	2,37	515.921,16	0,00	103.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	412.736,93	1	31/10/2013	412.736,93	17/06/2013	0,00		
	Obra	7	04/2013	2,84	617.292,24	0,00	123.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	493.833,79	1	31/10/2013	493.833,79	17/06/2013	0,00		
	Obra	8	04/2013	2,84	619.009,23	0,00	123.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	495.207,38	1	31/10/2013	495.207,38	17/06/2013	0,00		
	Obra	9	04/2013	2,83	615.300,54	0,00	123.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	492.240,43	1	31/10/2013	492.240,43	17/06/2013	0,00		
	Obra	10	05/2013	2,85	621.206,98	0,00	124.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	496.965,58	1	31/10/2013	496.965,58	19/06/2013	0,00		
	Obra	11	05/2013	0,47	103.294,12	0,00	20.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82.635,29	1	31/10/2013	82.635,29	31/07/2013	0,00		
	Obra	12	05/2013	1,43	310.706,51	0,00	62.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248.565,21	1	31/10/2013	248.565,21	19/06/2013	0,00		
	Obra	13	05/2013	2,85	619.627,35	0,00	123.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	495.701,88	1	31/10/2013	495.701,88	05/07/2013	0,00		
	Obra	14	05/2013	2,85	620.657,55	0,00	124.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	496.526,05	1	31/10/2013	496.526,05	19/06/2013	0,00		
	Obra	15	05/2013	2,84	618.871,88	0,00	123.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	495.097,51	1	31/10/2013	495.097,51	19/06/2013	0,00		
	Obra	16	05/2013	2,83	616.742,81	0,00	123.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	493.394,25	1	31/10/2013	493.394,25	05/07/2013	0,00		
	Obra	17	05/2013	2,85	619.970,75	0,00	123.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	495.976,60	1	31/10/2013	495.976,60	19/06/2013	0,00		
	Obra	18	06/2013	2,86	622.443,21	0,00	124.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	497.954,56	1	31/10/2013	497.954,56	17/07/2013	0,00		
	Obra	19	06/2013	2,83	615.643,93	0,00	123.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	492.515,14	1	31/10/2013	492.515,14	13/08/2013	0,00		
	Obra	20	06/2013	2,83	616.536,77	0,00	123.307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	493.229,42	1	31/10/2013	493.229,42	17/07/2013	0,00		
	Obra	21	06/2013	2,85	620.657,55	0,00	124.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	496.526,05	1	31/10/2013	496.526,05	13/08/2013	0,00		
	Obra	22	06/2013	2,84	619.009,23	0,00	123.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	495.207,38	1	31/10/2013	495.207,38	17/07/2013	0,00		
	Obra	23	06/2013	1,89	411.253,44	0,00	82.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	329.002,75	1	31/10/2013	329.002,75	17/07/2013	0,00		
	Obra	24	06/2013	2,85	620.314,15	0,00	124.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	496.251,33	1	31/10/2013	496.251,33	13/08/2013	0,00		
	Obra	25	06/2013	2,84	617.498,28	0,00	123.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	493.998,63	1	31/10/2013	493.998,63	17/07/2013	0,00		
	Obra	26	07/2013	2,84	617.635,64	0,00	123.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	494.108,51	1	31/10/2013	494.108,51	12/09/2013	0,00		
	Obra	27	07/2013	2,85	620.245,47	0,00	124.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496.196,38	1	31/10/2013	496.196,38	12/09/2013	0,00		
	Obra	28	07/2013	2,84	617.154,89	0,00	123.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	493.723,92	1	31/10/2013	493.723,92	12/09/2013	0,00		
	Obra	29	07/2013	2,83	616.262,05	0,00	123.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	493.009,63	1	31/10/2013	493.009,63	12/09/2013	0,00		
	Obra	30	07/2013	2,37	516.745,31	0,00	103.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	413.396,25	1	31/10/2013	413.396,25	12/09/2013	0,00		
	Obra	31	07/2013	2,85	619.696,03	0,00	123.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	495.756,82	1	31/10/2013	495.756,82	12/09/2013	0,00		
	Obra	32	08/2013	1,88	409.742,49	0,00	124.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	285.404,95	1	31/10/2013	285.404,95	09/10/2013	0,00		
	Obra	33	08/2013	2,86	621.687,74	0,00	75.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	546.607,19	1	30/10/2013	546.607,19	09/10/2013	0,00		
	Obra	34	08/2013	2,85	620.108,11	0,00	123.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	496.457,36	1	30/10/2013	496.457,36	09/10/2013	0,00		
	Obra	35	08/2013	2,84	618.253,76	0,00	124.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	494.232,14	1	30/10/2013	494.232,14	09/10/2013	0,00		
	Obra	36	08/2013	2,36	514.341,52	0,00	124.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	389.894,08	1	30/08/2013	389.894,08	09/10/2013	0,00		
	Obra	37	08/2013	2,86	622.237,18	0,00	102.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	519.368,87	1	30/10/2013	519.368,87	09/10/2013	0,00		
	Obra	38	08/2013	2,36	513.723,41	0,00	102.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	410.978,73	1	06/09/2013	410.978,73	22/11/2013	0,00		
	Obra	39	08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1		0,00		0,00		
TOTALES				100,00	21.759.139,56	4.344.959,95	4.344.959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.759.139,58	39	21.759.139,58	0,00				

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006269/0000	30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE	20	6.028.461,00	2.355.085,62	1.916.307,49	98,06	8.220.680,84	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo		07/2013	0,00	0,00	1.205.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.692,16	0	11/10/2013	1.205.692,16	16/10/2013	0,00					
	Obra	1	07/2013	0,36	29.778,28	0,00	5.955,66	0,00	1.488,91	0,00	1.488,91	23.822,62	6	04/02/2014	23.822,62	05/02/2014	0,00					
	Obra	2	08/2013	2,71	227.099,47	0,00	45.419,89	0,00	11.354,97	0,00	11.354,97	181.679,58	6	04/02/2014	181.679,58	05/02/2014	0,00					
	Obra	3	09/2013	3,00	251.864,78	0,00	50.372,96	0,00	12.593,24	0,00	12.593,24	201.491,82	6	04/02/2014	201.491,82	05/02/2014	0,00					
	Obra	4	10/2013	4,46	373.832,78	0,00	74.766,56	0,00	18.691,64	0,00	18.691,64	299.066,22	7	15/03/2014	299.066,22	17/03/2014	0,00					
	Obra	5	11/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,36	309.994,25	8	15/03/2014	309.994,25	17/03/2014	0,00					
	Obra	6	12/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	19.374,66	0,00	309.994,55	8	25/03/2014	309.994,55	25/03/2014	0,00					
	Obra	7	01/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.347,66	0,00	19.347,66	309.994,55	10	10/04/2014	309.994,55	11/04/2014	0,00					
	Obra	8	02/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	10/04/2014	309.994,55	14/04/2014	0,00					
	Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,01	300.080,10	-18.755,01	262.570,08	1	14/06/2014	262.570,08	16/06/2014	0,00					
	Obra	9	03/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	27/05/2014	309.994,55	28/05/2014	0,00					
	Obra	10	04/2014	4,27	357.829,88	0,00	71.565,98	0,00	17.891,49	38.076,64	13.131,91	319.580,96	13	24/06/2014	319.580,96	26/06/2014	0,00					
	Obra	11	05/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	9.532,75	231.991,23	13	10/07/2014	231.991,23	22/07/2014	0,00					
	Redeterminación	2	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.217,99	0,00	97.217,99	0	14/10/2014	97.217,99	15/10/2014	0,00					
	Redeterminación	3	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.668,42	0,00	-30.668,42	1	03/07/2015	0,00		-30.668,42					
	Redeterminación	4	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,80	0,00	18.713,80	1	03/07/2015	18.713,80	15/07/2015	0,00					
	Redeterminación	5	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,18	0,00	15.586,18	1	03/07/2015	15.586,18	15/07/2015	0,00					
	Obra	12	06/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	12.987,85	235.446,33	14	08/08/2014	235.446,33	11/08/2014	0,00					
	Obra	13	07/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	56.491,04	12.987,85	264.296,63	14	16/09/2014	264.296,63	16/09/2014	0,00					
	Obra	14	08/2014	2,16	180.930,82	0,00	36.186,16	0,00	9.046,54	39.348,20	9.046,54	184.092,86	14	10/10/2014	184.092,86	10/10/2014	0,00					
	Obra	15	09/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	05/11/2014	137.998,73	05/11/2014	0,00					
	Obra	16	10/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	02/12/2014	137.998,73	02/12/2014	0,00					
	Adicional	1	11/2014	11,21	939.463,93	0,00	0,00	0,00	46.973,20	0,00	0,00	892.490,73	14	24/01/2015	892.490,73	22/01/2015	0,00					
	Obra	17	11/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	30/12/2014	137.998,73	30/12/2014	0,00					
	Adicional	2	12/2014	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	06/02/2015	96.480,87	06/02/2015	0,00					
	Obra	18	12/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	06/02/2015	137.998,73	06/02/2015	0,00					
	Adicional	3	01/2015	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	12/03/2015	96.480,87	13/03/2015	0,00					
	Redeterminación	6	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,18	409.523,46	20.476,18	409.523,46	0	14/08/2015	409.523,46	14/08/2015	0,00					
	Obra	19	01/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	12/03/2015	137.998,73	13/03/2015	0,00					
	Obra	20	02/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	11	02/04/2015	137.998,73	01/04/2015	0,00					
	Obra	21	03/2015	1,76	147.337,34	0,00	29.467,47	0,00	7.366,87	32.042,42	7.366,87	149.912,29	11	05/05/2015	149.912,29	11/05/2015	0,00					
	Redeterminación	7	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,62	75.161,98	4.697,62	75.161,98	1	24/06/2016	75.161,98	06/07/2016	0,00					
	Obra	22	08/2015	0,03	2.546,23	0,00	509,25	0,00	127,31	595,46	127,31	2.632,44	10	09/10/2015	2.632,44	14/10/2015	0,00					
	Obra	23	09/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	17.864,03	3.819,34	78.973,49	9	03/11/2015	78.973,49	09/12/2015	0,00					
	Adicional	4	10/2015	14,46	1.212.504,07	0,00	0,00	0,00	60.625,20	0,00	60.625,20	1.212.504,07	1	17/03/2016	1.212.504,07	31/03/2016	0,00					
	Obra	24	10/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	18/12/2015	83.181,00	23/12/2015	0,00					
	Obra	25	11/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	22/01/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00					
	Obra	26	12/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	02/02/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00					
	Obra	27	01/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	30/03/2016	83.181,00	22/04/2016	0,00					
	Obra	28	02/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	20/04/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00					
	Obra	29	03/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	5	13/05/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00					
	Obra	30	04/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	16/06/2016	83.181,00	06/07/2016	0,00					
	Obra	31	05/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	6	04/08/2016	0,00		93.940,58					
	Obra	32	06/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	5	06/08/2016	0,00		93.940,58					
	TOTALES			98,06	8.220.680,84	1.205.692,16	1.173.119,01	0,00	454.935,83	1.541.827,98	332.707,09	9.672.853,23	359	9.515.640,49	157.212,74							

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle																																																																																																																																																																																																																													
02-0017	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-50336489-8 SIEMENS S.A .	21	3.538.917,86	0,00	0,00	100,00	3.538.917,86	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tipo</th><th>Nro.</th><th>Periodo</th><th>% Cert.</th><th>\$ Cert.</th><th>Ant. Fin.</th><th>Dto. Ant.</th><th>Ret. Multa</th><th>Fdo. Rep.</th><th>Red. Prec.</th><th>Otros</th><th>Imp. Neto</th><th>M. Obra</th><th>F. Vto.</th><th>Imp. Pag.</th><th>F. Pag.</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Obra</td><td>0</td><td>05/2013</td><td>89,13</td><td>3.154.287,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.154.287,34</td><td>1</td><td>31/10/2013</td><td>6.308.574,68</td><td>06/08/2013</td><td>-3.154.287,34</td></tr><tr><td>Obra</td><td>1</td><td>07/2013</td><td>10,87</td><td>384.630,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>98.123,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-153.750,65</td><td>132.755,93</td><td>1</td><td></td><td>132.755,93</td><td>16/10/2013</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>100,00</td><td>3.538.917,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>98.123,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-153.750,65</td><td>3.287.043,27</td><td>2</td><td>6.441.330,61</td><td>-3.154.287,34</td><td></td><td></td></tr></table>													Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	Obra	0	05/2013	89,13	3.154.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.287,34	1	31/10/2013	6.308.574,68	06/08/2013	-3.154.287,34	Obra	1	07/2013	10,87	384.630,52	0,00	0,00	98.123,94	0,00	0,00	-153.750,65	132.755,93	1		132.755,93	16/10/2013	0,00	TOTALES			100,00	3.538.917,86	0,00	0,00	98.123,94	0,00	0,00	-153.750,65	3.287.043,27	2	6.441.330,61	-3.154.287,34																																																																																																																																																											
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo																																																																																																																																																																																																																									
Obra	0	05/2013	89,13	3.154.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.287,34	1	31/10/2013	6.308.574,68	06/08/2013	-3.154.287,34																																																																																																																																																																																																																									
Obra	1	07/2013	10,87	384.630,52	0,00	0,00	98.123,94	0,00	0,00	-153.750,65	132.755,93	1		132.755,93	16/10/2013	0,00																																																																																																																																																																																																																									
TOTALES			100,00	3.538.917,86	0,00	0,00	98.123,94	0,00	0,00	-153.750,65	3.287.043,27	2	6.441.330,61	-3.154.287,34																																																																																																																																																																																																																											
02-0018	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-66123321-0 LAGO ELECTROMECHANICA S.A	22	1.835.172,67	0,00	0,00	100,00	1.835.172,67	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tipo</th><th>Nro.</th><th>Periodo</th><th>% Cert.</th><th>\$ Cert.</th><th>Ant. Fin.</th><th>Dto. Ant.</th><th>Ret. Multa</th><th>Fdo. Rep.</th><th>Red. Prec.</th><th>Otros</th><th>Imp. Neto</th><th>M. Obra</th><th>F. Vto.</th><th>Imp. Pag.</th><th>F. Pag.</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Anticipo</td><td>0</td><td>10/2012</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>367.034,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>367.034,54</td><td>1</td><td>31/10/2012</td><td>734.069,08</td><td>26/10/2012</td><td>-367.034,54</td></tr><tr><td>Obra</td><td>1</td><td>07/2013</td><td>100,00</td><td>1.835.172,67</td><td>0,00</td><td>367.034,54</td><td>266.100,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.202.038,09</td><td>1</td><td>05/08/2013</td><td>6.010.190,45</td><td>02/09/2013</td><td>-4.808.152,36</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>100,00</td><td>1.835.172,67</td><td>367.034,54</td><td>367.034,54</td><td>266.100,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.569.072,63</td><td>2</td><td>6.744.259,53</td><td>-5.175.186,90</td><td></td><td></td></tr></table>													Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	Anticipo	0	10/2012	0,00	0,00	367.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.034,54	1	31/10/2012	734.069,08	26/10/2012	-367.034,54	Obra	1	07/2013	100,00	1.835.172,67	0,00	367.034,54	266.100,04	0,00	0,00	0,00	1.202.038,09	1	05/08/2013	6.010.190,45	02/09/2013	-4.808.152,36	TOTALES			100,00	1.835.172,67	367.034,54	367.034,54	266.100,04	0,00	0,00	0,00	1.569.072,63	2	6.744.259,53	-5.175.186,90																																																																																																																																																											
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo																																																																																																																																																																																																																									
Anticipo	0	10/2012	0,00	0,00	367.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.034,54	1	31/10/2012	734.069,08	26/10/2012	-367.034,54																																																																																																																																																																																																																									
Obra	1	07/2013	100,00	1.835.172,67	0,00	367.034,54	266.100,04	0,00	0,00	0,00	1.202.038,09	1	05/08/2013	6.010.190,45	02/09/2013	-4.808.152,36																																																																																																																																																																																																																									
TOTALES			100,00	1.835.172,67	367.034,54	367.034,54	266.100,04	0,00	0,00	0,00	1.569.072,63	2	6.744.259,53	-5.175.186,90																																																																																																																																																																																																																											
02-0019	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-69885367-7 A.I.T. S.A	23	1.997.213,54	0,00	0,00	100,00	1.997.213,54	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tipo</th><th>Nro.</th><th>Periodo</th><th>% Cert.</th><th>\$ Cert.</th><th>Ant. Fin.</th><th>Dto. Ant.</th><th>Ret. Multa</th><th>Fdo. Rep.</th><th>Red. Prec.</th><th>Otros</th><th>Imp. Neto</th><th>M. Obra</th><th>F. Vto.</th><th>Imp. Pag.</th><th>F. Pag.</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Anticipo</td><td>0</td><td>09/2012</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>399.442,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>399.442,70</td><td>1</td><td>12/10/2012</td><td>399.442,70</td><td>12/12/2012</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>1</td><td>10/2012</td><td>62,26</td><td>1.243.557,14</td><td>0,00</td><td>248.711,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>994.845,72</td><td>1</td><td>30/11/2012</td><td>994.845,72</td><td>27/02/2013</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>2</td><td>11/2012</td><td>37,74</td><td>753.656,40</td><td>0,00</td><td>150.731,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>602.925,12</td><td>1</td><td>30/12/2012</td><td>602.925,12</td><td>27/02/2013</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>100,00</td><td>1.997.213,54</td><td>399.442,70</td><td>399.442,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.997.213,54</td><td>3</td><td>1.997.213,54</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></table>													Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	Anticipo	0	09/2012	0,00	0,00	399.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.442,70	1	12/10/2012	399.442,70	12/12/2012	0,00	Obra	1	10/2012	62,26	1.243.557,14	0,00	248.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	994.845,72	1	30/11/2012	994.845,72	27/02/2013	0,00	Obra	2	11/2012	37,74	753.656,40	0,00	150.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	602.925,12	1	30/12/2012	602.925,12	27/02/2013	0,00	TOTALES			100,00	1.997.213,54	399.442,70	399.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.213,54	3	1.997.213,54	0,00																																																																																																																																										
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo																																																																																																																																																																																																																									
Anticipo	0	09/2012	0,00	0,00	399.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.442,70	1	12/10/2012	399.442,70	12/12/2012	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	1	10/2012	62,26	1.243.557,14	0,00	248.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	994.845,72	1	30/11/2012	994.845,72	27/02/2013	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	2	11/2012	37,74	753.656,40	0,00	150.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	602.925,12	1	30/12/2012	602.925,12	27/02/2013	0,00																																																																																																																																																																																																																									
TOTALES			100,00	1.997.213,54	399.442,70	399.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.213,54	3	1.997.213,54	0,00																																																																																																																																																																																																																											
02-0020	CONTRATO Nº 6: PROYECTO DE LA OBRA VINCULACIÓN EN 132 PILCANIYEU ? PASO COIHUE ? BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001714/2012	30-56926552-1 SIGLA S.A.	24	1.306.800,00	0,00	153.679,69	100,00	1.306.800,00	FINALIZADA	FINALIZADA																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tipo</th><th>Nro.</th><th>Periodo</th><th>% Cert.</th><th>\$ Cert.</th><th>Ant. Fin.</th><th>Dto. Ant.</th><th>Ret. Multa</th><th>Fdo. Rep.</th><th>Red. Prec.</th><th>Otros</th><th>Imp. Neto</th><th>M. Obra</th><th>F. Vto.</th><th>Imp. Pag.</th><th>F. Pag.</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Anticipo</td><td>0</td><td>04/2013</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>326.700,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>326.700,00</td><td>0</td><td>05/05/2013</td><td>326.700,00</td><td>07/05/2013</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>1</td><td>07/2013</td><td>2,78</td><td>36.373,69</td><td>0,00</td><td>9.093,42</td><td>0,00</td><td>1.818,68</td><td>0,00</td><td>1.818,68</td><td>27.280,27</td><td>3</td><td>07/01/2014</td><td>27.280,27</td><td>30/01/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>2</td><td>08/2013</td><td>2,60</td><td>33.959,99</td><td>0,00</td><td>8.490,00</td><td>4.084,26</td><td>1.698,00</td><td>0,00</td><td>1.698,00</td><td>21.385,73</td><td>4</td><td>07/01/2014</td><td>21.385,73</td><td>30/01/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>3</td><td>09/2013</td><td>12,88</td><td>168.296,96</td><td>0,00</td><td>42.074,24</td><td>-520,14</td><td>8.414,85</td><td>0,00</td><td>8.414,85</td><td>126.742,86</td><td>4</td><td>07/01/2014</td><td>126.742,86</td><td>30/01/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>4</td><td>10/2013</td><td>11,40</td><td>148.921,67</td><td>0,00</td><td>37.230,42</td><td>-3.564,12</td><td>7.446,08</td><td>0,00</td><td>7.446,08</td><td>115.255,37</td><td>4</td><td>07/01/2014</td><td>115.255,37</td><td>30/01/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>5</td><td>11/2013</td><td>7,66</td><td>100.162,40</td><td>0,00</td><td>25.040,60</td><td>0,00</td><td>5.008,12</td><td>0,00</td><td>5.008,12</td><td>75.121,80</td><td>4</td><td>05/04/2014</td><td>75.121,80</td><td>09/04/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>6</td><td>12/2013</td><td>7,40</td><td>96.726,01</td><td>0,00</td><td>24.181,50</td><td>103,32</td><td>4.836,30</td><td>0,00</td><td>4.836,30</td><td>72.441,19</td><td>6</td><td>05/04/2014</td><td>72.441,19</td><td>09/04/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>7</td><td>01/2014</td><td>34,00</td><td>444.272,87</td><td>0,00</td><td>111.068,22</td><td>-103,32</td><td>22.213,64</td><td>0,00</td><td>22.213,64</td><td>333.307,97</td><td>5</td><td>10/04/2014</td><td>333.307,97</td><td>11/04/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>8</td><td>02/2014</td><td>13,94</td><td>182.103,95</td><td>0,00</td><td>45.525,99</td><td>0,00</td><td>9.105,20</td><td>0,00</td><td>9.105,20</td><td>136.577,96</td><td>3</td><td>24/05/2014</td><td>136.577,96</td><td>26/05/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Redeterminación</td><td>1</td><td>03/2014</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>153.679,69</td><td>-7.683,98</td><td>145.995,71</td><td>0</td><td>12/07/2014</td><td>145.995,71</td><td>16/07/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Obra</td><td>9</td><td>03/2014</td><td>7,34</td><td>95.982,46</td><td>0,00</td><td>23.995,62</td><td>0,00</td><td>4.799,12</td><td>0,00</td><td>4.799,12</td><td>71.986,84</td><td>3</td><td>06/06/2014</td><td>71.986,84</td><td>06/06/2014</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td>100,00</td><td>1.306.800,00</td><td>326.700,00</td><td>326.700,01</td><td>0,00</td><td>65.339,99</td><td>153.679,69</td><td>57.656,01</td><td>1.452.795,70</td><td>36</td><td>1.452.795,70</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></table>													Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	Anticipo	0	04/2013	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0	05/05/2013	326.700,00	07/05/2013	0,00	Obra	1	07/2013	2,78	36.373,69	0,00	9.093,42	0,00	1.818,68	0,00	1.818,68	27.280,27	3	07/01/2014	27.280,27	30/01/2014	0,00	Obra	2	08/2013	2,60	33.959,99	0,00	8.490,00	4.084,26	1.698,00	0,00	1.698,00	21.385,73	4	07/01/2014	21.385,73	30/01/2014	0,00	Obra	3	09/2013	12,88	168.296,96	0,00	42.074,24	-520,14	8.414,85	0,00	8.414,85	126.742,86	4	07/01/2014	126.742,86	30/01/2014	0,00	Obra	4	10/2013	11,40	148.921,67	0,00	37.230,42	-3.564,12	7.446,08	0,00	7.446,08	115.255,37	4	07/01/2014	115.255,37	30/01/2014	0,00	Obra	5	11/2013	7,66	100.162,40	0,00	25.040,60	0,00	5.008,12	0,00	5.008,12	75.121,80	4	05/04/2014	75.121,80	09/04/2014	0,00	Obra	6	12/2013	7,40	96.726,01	0,00	24.181,50	103,32	4.836,30	0,00	4.836,30	72.441,19	6	05/04/2014	72.441,19	09/04/2014	0,00	Obra	7	01/2014	34,00	444.272,87	0,00	111.068,22	-103,32	22.213,64	0,00	22.213,64	333.307,97	5	10/04/2014	333.307,97	11/04/2014	0,00	Obra	8	02/2014	13,94	182.103,95	0,00	45.525,99	0,00	9.105,20	0,00	9.105,20	136.577,96	3	24/05/2014	136.577,96	26/05/2014	0,00	Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.679,69	-7.683,98	145.995,71	0	12/07/2014	145.995,71	16/07/2014	0,00	Obra	9	03/2014	7,34	95.982,46	0,00	23.995,62	0,00	4.799,12	0,00	4.799,12	71.986,84	3	06/06/2014	71.986,84	06/06/2014	0,00	TOTALES			100,00	1.306.800,00	326.700,00	326.700,01	0,00	65.339,99	153.679,69	57.656,01	1.452.795,70	36	1.452.795,70	0,00		
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo																																																																																																																																																																																																																									
Anticipo	0	04/2013	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0	05/05/2013	326.700,00	07/05/2013	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	1	07/2013	2,78	36.373,69	0,00	9.093,42	0,00	1.818,68	0,00	1.818,68	27.280,27	3	07/01/2014	27.280,27	30/01/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	2	08/2013	2,60	33.959,99	0,00	8.490,00	4.084,26	1.698,00	0,00	1.698,00	21.385,73	4	07/01/2014	21.385,73	30/01/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	3	09/2013	12,88	168.296,96	0,00	42.074,24	-520,14	8.414,85	0,00	8.414,85	126.742,86	4	07/01/2014	126.742,86	30/01/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	4	10/2013	11,40	148.921,67	0,00	37.230,42	-3.564,12	7.446,08	0,00	7.446,08	115.255,37	4	07/01/2014	115.255,37	30/01/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	5	11/2013	7,66	100.162,40	0,00	25.040,60	0,00	5.008,12	0,00	5.008,12	75.121,80	4	05/04/2014	75.121,80	09/04/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	6	12/2013	7,40	96.726,01	0,00	24.181,50	103,32	4.836,30	0,00	4.836,30	72.441,19	6	05/04/2014	72.441,19	09/04/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	7	01/2014	34,00	444.272,87	0,00	111.068,22	-103,32	22.213,64	0,00	22.213,64	333.307,97	5	10/04/2014	333.307,97	11/04/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	8	02/2014	13,94	182.103,95	0,00	45.525,99	0,00	9.105,20	0,00	9.105,20	136.577,96	3	24/05/2014	136.577,96	26/05/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.679,69	-7.683,98	145.995,71	0	12/07/2014	145.995,71	16/07/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
Obra	9	03/2014	7,34	95.982,46	0,00	23.995,62	0,00	4.799,12	0,00	4.799,12	71.986,84	3	06/06/2014	71.986,84	06/06/2014	0,00																																																																																																																																																																																																																									
TOTALES			100,00	1.306.800,00	326.700,00	326.700,01	0,00	65.339,99	153.679,69	57.656,01	1.452.795,70	36	1.452.795,70	0,00																																																																																																																																																																																																																											
02-0021	CONTRATO Nº 7: ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) 132/33/13,2 KV - 30 MVA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000735/0000	30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	25	34.008.170,88	1.506.485,82	11.346.693,20	95,39	33.875.671,50	FINALIZADA	FINALIZADA																																																																																																																																																																																																																													

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	0	11/2012	0,00	0,00	10.202.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202.451,27		13/01/2013	10.202.451,27	14/01/2013	0,00		
	Obra	1	08/2013	1,07	379.624,72	0,00	113.887,42	0,00	18.981,24	0,00	18.981,24	265.737,30	11	09/10/2013	265.737,30	25/10/2013	0,00		
	Obra	2	09/2013	1,71	605.792,61	0,00	181.737,78	0,00	30.289,63	0,00	30.289,63	424.054,83	7	14/11/2013	424.054,83	14/11/2013	0,00		
	Obra	3	10/2013	5,44	1.933.232,68	0,00	579.969,80	0,00	96.661,63	0,00	-52.034,16	1.204.567,09	8	07/12/2013	1.204.567,09	06/12/2013	0,00		
	Obra	4	11/2013	3,84	1.363.016,68	0,00	408.905,00	0,00	68.150,83	0,00	68.150,83	954.111,68	17	18/01/2014	954.111,68	03/02/2014	0,00		
	Obra	5	12/2013	3,28	1.165.346,34	0,00	349.603,90	16.213,46	58.267,32	0,00	58.267,32	799.528,98	15	11/02/2014	799.528,98	11/02/2014	0,00		
	Redeterminación	1	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080,12	490.801,19	49.080,12	490.801,19	0	25/03/2014	490.801,19	25/03/2014	0,00		
	Adicional	1	01/2014	0,10	36.526,03	0,00	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	34.699,73	14	25/03/2014	34.699,73	25/03/2014	0,00		
	Obra	6	01/2014	2,93	1.039.943,79	0,00	311.983,14	37.838,54	51.997,19	0,00	51.997,19	690.122,11	14	25/03/2014	690.122,11	25/03/2014	0,00		
	Obra	7	03/2014	1,81	642.632,51	0,00	192.789,75	107.334,99	32.131,63	54.178,00	24.391,91	388.946,05	22	11/04/2014	388.946,05	14/04/2014	0,00		
	Obra	8	03/2014	2,32	824.300,65	0,00	247.290,20	85.697,12	41.215,03	69.806,32	31.242,69	551.147,31	14	13/05/2014	551.147,31	14/05/2014	0,00		
	Obra	9	04/2014	1,35	480.532,43	0,00	144.159,73	114.794,52	24.026,62	40.859,21	18.189,58	256.600,35	18	06/06/2014	256.600,35	06/06/2014	0,00		
	Obra	10	05/2014	5,59	1.983.891,01	0,00	595.167,30	770.669,26	99.194,55	174.414,27	-327.647,49	365.626,68	19	11/07/2014	365.626,68	16/07/2014	0,00		
	Obra	11	06/2014	1,32	469.419,73	0,00	140.825,92	694.045,94	23.470,99	36.994,61	23.470,99	-328.457,52	20	30/07/2014	0,00		-328.457,52		
	Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.117,83	1.051.649,56	75.117,83	1.051.649,56	0	27/09/2014	1.051.649,56	29/09/2014	0,00		
	Obra	12	07/2014	1,21	431.202,42	0,00	129.360,73	1.326.327,72	21.560,12	37.105,55	21.560,12	-987.380,48	18	30/08/2014	0,00		-987.380,48		
	Obra	13	08/2014	2,11	747.962,90	0,00	224.388,87	-3.152.896,89	37.398,15	193.567,88	37.398,15	3.870.038,80	16	04/11/2014	3.870.038,80	04/11/2014	0,00		
	Obra	14	09/2014	20,43	7.255.167,24	0,00	2.176.550,17	-24,65	362.758,36	1.603.012,85	-4.473.531,70	1.845.364,51	15	12/11/2014	1.845.364,51	12/11/2014	0,00		
	Obra	15	10/2014	6,84	2.427.852,48	0,00	728.355,74	0,00	121.392,62	698.128,44	-369.852,11	1.906.380,45	20	18/12/2014	1.906.380,45	19/12/2014	0,00		
	Obra	16	11/2014	13,15	4.669.990,28	0,00	1.400.997,08	0,00	233.499,51	1.303.994,85	233.499,51	4.572.988,05	18	07/01/2015	4.572.988,05	09/01/2015	0,00		
	Redeterminación	3	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,91	2.111.779,01	17.383,91	2.111.779,01	0	11/02/2015	2.111.779,01	13/02/2015	0,00		
	Obra	17	12/2014	4,12	1.462.043,97	0,00	438.613,19	17.285,20	73.102,20	345.548,22	73.102,20	1.351.693,80	18	06/02/2015	1.351.693,80	06/02/2015	0,00		
	Obra	18	01/2015	1,62	573.800,95	0,00	172.140,29	-17.285,20	28.690,05	245.919,88	28.690,05	664.865,74	17	27/05/2015	664.865,74	28/05/2015	0,00		
	Obra	19	02/2015	4,75	1.687.731,87	0,00	506.319,56	0,00	84.386,59	663.009,13	84.386,59	1.844.421,44	18	27/05/2015	1.844.421,44	28/05/2015	0,00		
	Redeterminación	4	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.403,42	0,00	555.403,42	1	22/08/2015	555.403,42	21/08/2015	0,00		
	Obra	20	03/2015	10,41	3.695.660,21	0,00	1.159.405,70	0,00	184.783,01	1.529.283,06	184.783,01	4.065.537,57	17	13/06/2015	4.065.537,57	12/06/2015	0,00		
	TOTALES			95,39	33.875.671,50	10.202.451,27	10.202.451,27	0,01	1.835.365,43	11.205.455,45	-4.093.082,59	39.152.678,92	337	40.468.516,92	-1.315.838,00				

02-0022	CONTRATO Nº 8: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 33 KV SUBTERRÁNEA DOBLE TERNA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000860/0000	30-71315030-0 DISTROCUYO S.A. - CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - OMEGA MLP S.R.L. UTE	26	49.990.284,00	1.342.258,44	12.648.415,07	100,00	51.332.542,37	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	---	--------------------	------------------	---	----	---------------	--------------	---------------	--------	---------------	------------	------------

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	0	04/2013	0,00	0,00	14.997.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997.085,19	0	11/05/2013	14.997.085,19	10/05/2013	0,00	
	Obra	1	10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,02	0,00	0,00	0,00	-7.934,02	0	30/11/2013	0,00		-7.934,02	
	Obra	2	11/2013	9,82	5.042.815,90	0,00	1.512.844,77	-7.934,02	252.140,80	0,00	0,00	3.285.764,35	32	31/12/2013	3.285.764,35	27/12/2013	0,00	
	Obra	3	12/2013	7,18	3.686.259,23	0,00	1.105.877,77	0,00	184.312,96	0,00	0,00	2.396.068,50	31	31/01/2014	2.396.068,50	03/02/2014	0,00	
	Obra	4	01/2014	8,80	4.517.253,43	0,00	1.355.176,03	0,00	225.862,67	0,00	0,00	2.936.214,73	35	07/03/2014	2.936.214,73	10/03/2014	0,00	
	Obra	5	02/2014	6,68	3.431.385,59	0,00	1.029.415,68	0,00	171.569,28	0,00	0,00	2.230.400,63	59	05/04/2014	2.230.400,63	04/04/2014	0,00	
	Obra	6	03/2014	9,87	5.066.961,66	0,00	1.520.088,50	0,00	253.348,08	0,00	0,00	3.293.525,08	51	06/05/2014	3.293.525,08	28/05/2014	0,00	
	Obra	7	04/2014	6,54	3.358.083,09	0,00	1.007.424,93	0,00	167.904,15	0,00	0,00	2.182.754,01	50	30/05/2014	2.182.754,01	30/05/2014	0,00	
	Obra	8	05/2014	2,90	1.488.690,89	0,00	446.607,27	0,00	74.434,54	0,00	0,00	967.649,08	50	04/07/2014	967.649,08	18/06/2014	0,00	
	Redeterminación	1	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.539,04	3.479.546,50	-248.539,04	2.982.468,42	0	14/08/2014	2.982.468,42	15/08/2014	0,00	
	Obra	9	06/2014	0,18	92.818,91	0,00	27.845,67	0,00	4.640,95	0,00	0,00	60.332,29	21	05/08/2014	60.332,29	05/08/2014	0,00	
	Adicional	1	07/2014	6,86	3.523.351,58	0,00	0,00	0,00	176.167,58	0,00	0,00	3.347.184,00	9	04/09/2014	3.347.184,00	05/09/2014	0,00	
	Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.945,18	1.819.232,49	-129.945,18	1.559.342,13	1	11/05/2015	1.559.342,13	10/06/2015	0,00	
	Obra	10	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/08/2014	0,00		0,00	
	Adicional	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/09/2014	0,00		0,00	
	Obra	11	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	-136,32	10	30/09/2014	0,00		-136,32	
	Adicional	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/10/2014	0,00		0,00	
	Obra	12	09/2014	2,88	1.478.234,16	0,00	443.470,25	24.756,85	73.911,71	271.179,96	-38.740,00	1.168.535,31	31	07/11/2014	1.168.535,31	07/11/2014	0,00	
	Adicional	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/11/2014	0,00		0,00	
	Obra	13	10/2014	8,40	4.311.519,36	0,00	1.293.455,81	-24.609,09	215.575,97	790.732,66	-112.961,80	3.504.867,53	36	16/12/2014	3.504.867,53	16/12/2014	0,00	
	Adicional	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/12/2014	0,00		0,00	
	Obra	14	11/2014	3,45	1.771.652,39	0,00	531.495,72	16.201,62	88.582,62	389.533,21	-55.647,60	1.469.258,04	37	20/01/2015	1.469.258,04	23/01/2015	0,00	
	Adicional	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/01/2015	0,00		0,00	
	Adicional	12	12/2014	4,67	2.396.269,00	0,00	0,00	0,00	119.813,45	0,00	0,00	2.276.455,55	33	23/04/2016	2.276.455,55	06/07/2016	0,00	
	Obra	15	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	166.812,64	0,00	0,00	0,00	-166.812,64	33	30/01/2015	0,00		-166.812,64	
	Adicional	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	07/03/2015	0,00		0,00	
	Obra	16	01/2015	8,18	4.200.866,86	0,00	1.260.260,06	-82.055,64	210.043,34	770.852,76	-110.121,82	3.473.350,04	30	07/03/2015	3.473.350,04	10/03/2015	0,00	
	Adicional	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	03/04/2015	0,00		0,00	
	Obra	17	02/2015	3,27	1.676.297,00	0,00	502.889,10	78.706,60	83.814,85	334.384,02	-47.769,14	1.297.501,33	24	03/04/2015	1.297.501,33	01/04/2015	0,00	
	Obra	18	03/2015	2,52	1.292.756,91	0,00	1.292.756,91	-167.451,69	64.637,85	474.060,04	-3.085,01	573.788,87	26	11/09/2015	573.788,87	14/09/2015	0,00	
	Obra	19	04/2015	1,07	551.769,29	0,00	499.080,79	0,00	27.588,46	243.368,88	-1.223.733,26	-955.264,34	10	11/09/2015	0,00		-955.264,34	
	Adicional	9	05/2015	0,73	374.491,85	0,00	0,00	0,00	18.724,59	0,00	0,00	355.767,26	10	11/09/2015	355.767,26	14/09/2015	0,00	
	Obra	20	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11/09/2015	0,00		0,00	
	Adicional	10	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20/10/2015	0,00		0,00	
	Obra	21	06/2015	3,24	1.662.098,66	0,00	498.629,60	0,00	83.104,93	678.702,31	-13.852,55	1.745.213,89	7	11/09/2015	1.745.213,89	15/09/2015	0,00	
	Redeterminación	3	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.198,64	1.123.972,70	-56.198,64	1.011.575,42	1	15/03/2016	1.011.575,42	22/03/2016	0,00	
	Adicional	11	07/2015	0,38	196.482,92	0,00	0,00	0,00	9.824,15	0,00	0,00	186.658,77	7	18/11/2015	186.658,77	18/11/2015	0,00	
	Obra	22	07/2015	2,36	1.212.483,69	0,00	669.766,34	0,00	60.624,18	431.173,67	-972,06	912.294,78	7	18/11/2015	912.294,78	18/11/2015	0,00	
	TOTALES			100,00	51.332.542,37	14.997.085,19	14.997.085,20	12.497,61	3.001.309,97	10.806.739,20	-2.041.566,10	57.083.907,88	641	58.214.055,20	-1.130.147,32			

02-0023 CONTRATO Nº 9: S.E.T VILLA LA ANGOSTURA VILLA LA ANGOSTURA 5901-000566/0000 30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A. 27 19.059.101,53 195.696,49 7.590.806,49 100,00 19.254.797,02 FINALIZADA FINALIZADA

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo	0	10/2012	0,00	0,00	5.717.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.730,16	1	09/11/2012	5.717.730,16	09/11/2013	0,00					
	Obra	1	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/08/2013	0,00		0,00					
	Obra	2	08/2013	2,18	419.497,13	0,00	125.849,14	0,00	20.974,86	0,00	20.974,86	293.647,99	14	04/10/2013	293.647,99	28/05/2014	0,00					
	Obra	3	09/2013	0,35	67.345,56	0,00	20.203,67	0,00	3.367,28	0,00	3.367,28	47.141,89	14	08/11/2013	47.141,89	08/11/2013	0,00					
	Obra	4	10/2013	1,27	244.035,01	0,00	73.210,50	6.219,47	12.201,75	0,00	12.201,75	164.605,04	14	03/12/2013	164.605,04	04/12/2013	0,00					
	Obra	5	11/2013	4,80	923.684,21	0,00	277.105,26	92.212,07	46.184,21	0,00	46.184,21	554.366,88	12	30/12/2013	554.366,88	27/12/2013	0,00					
	Obra	6	12/2013	3,27	630.109,92	0,00	189.032,98	20.754,65	31.505,50	0,00	31.505,50	420.322,29	21	01/02/2014	420.322,29	05/02/2014	0,00					
	Redeterminación	1	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,86	193.397,24	9.669,86	193.397,24	0	28/03/2014	193.397,24	28/03/2014	0,00					
	Obra	7	01/2014	2,64	508.141,92	0,00	152.442,58	-119.186,19	25.407,10	0,00	25.407,10	474.885,53	24	08/03/2014	474.885,53	10/03/2014	0,00					
	Adicional	1	02/2014	0,59	113.376,06	0,00	0,00	0,00	5.668,80	0,00	5.668,80	113.376,06		18/09/2014	113.376,06	20/10/2014	0,00					
	Obra	8	02/2014	0,86	166.280,98	0,00	49.884,29	11.603,44	8.314,05	16.862,25	0,00	113.341,45	15	09/04/2014	226.682,90	11/04/2014	-113.341,45					
	Adicional	2	03/2014	0,14	26.163,71	0,00	0,00	0,00	1.308,19	0,00	1.308,19	26.163,71		18/09/2014	26.163,71	20/10/2014	0,00					
	Redeterminación	4	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,73	0,00	18.122,73	0	08/05/2015	18.122,73	11/05/2015	0,00					
	Obra	9	03/2014	3,53	679.638,43	0,00	203.891,53	31.533,87	33.981,92	47.230,88	33.981,92	491.443,91	18	30/04/2014	491.443,91	05/05/2014	0,00					
	Adicional	1	04/2014	0,11	21.271,80	0,00	0,00	0,00	1.063,59	0,00	1.063,59	21.271,80	24	30/05/2014	21.271,80	30/05/2014	0,00					
	Obra	1	04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.199,00	5.241.199,00	0	30/05/2014	5.241.199,00	30/05/2014	0,00					
	Redeterminación	3	04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,36	7.947,13	397,36	7.947,13	0	16/10/2014	7.947,13	20/10/2014	0,00					
	Adicional	3	04/2014	0,18	34.884,94	0,00	0,00	0,00	1.744,25	0,00	1.744,25	34.884,94	1	18/09/2014	34.884,94	20/10/2014	0,00					
	Obra	10	04/2014	4,27	822.846,71	0,00	246.854,01	412.899,89	41.142,34	59.868,42	41.142,34	222.961,23	24	12/06/2014	222.961,23	16/06/2014	0,00					
	Obra	11	05/2014	29,44	5.669.424,01	0,00	1.700.827,20	-183.295,79	283.471,20	809.939,16	-4.957.727,80	-279.367,24	13	30/06/2014	0,00		-279.367,24					
	Obra	12	06/2014	0,48	91.574,46	0,00	27.472,34	-272.741,42	4.578,72	13.676,98	4.578,72	350.520,52	11	18/09/2014	350.520,52	20/10/2014	0,00					
	Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,49	593.729,84	29.686,49	593.729,84	0	14/10/2014	593.729,84	20/10/2014	0,00					
	Obra	13	07/2014	0,77	148.171,66	0,00	44.451,50	77.896,27	7.408,58	24.943,80	7.408,58	50.767,69	6	18/09/2014	50.767,69	20/10/2014	0,00					
	Obra	14	08/2014	0,75	143.939,99	0,00	43.182,00	17.377,61	7.197,00	31.060,78	7.197,00	114.441,16	6	16/10/2014	114.441,16	20/10/2014	0,00					
	Obra	15	09/2014	6,06	1.166.098,14	0,00	349.829,44	86.174,34	58.304,91	310.864,19	58.304,91	1.040.958,55	7	04/11/2014	1.040.958,55	04/11/2014	0,00					
	Obra	16	10/2014	0,53	101.208,80	0,00	30.362,64	-103.551,95	5.060,44	25.610,42	5.060,44	200.008,53	8	29/01/2015	200.008,53	29/01/2015	0,00					
	Obra	17	11/2014	2,11	406.309,01	0,00	121.892,70	0,00	20.315,45	109.181,81	20.315,45	393.598,12	6	29/01/2015	393.598,12	29/01/2015	0,00					
	Obra	18	12/2014	1,39	267.156,95	0,00	80.147,08	30,12	13.357,85	94.575,68	13.357,85	281.555,43	6	14/02/2015	281.555,43	13/02/2015	0,00					
	Obra	19	01/2015	1,88	362.670,41	0,00	108.801,12	108.516,13	18.133,52	112.111,93	18.133,52	257.465,09	6	17/03/2015	257.465,09	18/03/2015	0,00					
	Obra	20	02/2015	0,13	24.461,90	0,00	7.338,57	0,00	1.223,09	10.175,01	1.223,09	27.298,34	3	15/07/2015	27.298,34	16/07/2015	0,00					
	Obra	21	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.227,16	0,00	0,00	0,00	77.227,16	1	14/08/2015	77.227,16	21/08/2015	0,00					
	Obra	26	08/2015	9,37	1.803.494,61	0,00	541.048,38	-31.319,08	90.174,73	784.497,94	90.174,73	2.078.263,25	7	26/11/2015	2.078.263,25	26/11/2015	0,00					
	Obra	27	09/2015	0,20	38.639,61	0,00	11.591,88	0,00	1.931,98	14.660,09	1.931,98	41.707,82	7	26/11/2015	41.707,82	26/11/2015	0,00					
	Obra	28	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	117.130,80	0,00	0,00	0,00	-117.130,80	1	02/01/2016	0,00		-117.130,80					
	Obra	29	11/2015	3,94	758.632,72	0,00	227.589,82	125.323,38	37.931,64	268.119,87	37.931,64	673.839,39	7	19/01/2016	673.839,39	20/01/2016	0,00					
	Obra	30	12/2015	13,46	2.592.617,04	0,00	777.785,11	-168.210,91	129.630,85	1.224.198,95	129.630,85	3.207.241,79	5	23/03/2016	3.207.241,79	25/04/2016	0,00					
	Redeterminación	5	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,62	892.772,36	44.638,62	892.772,36	1	19/04/2016	892.772,36	22/04/2016	0,00					
	Obra	31	01/2016	3,94	757.743,61	0,00	227.323,08	-62.947,84	37.887,18	285.684,71	37.887,18	879.053,08	5	23/03/2016	879.053,08	31/03/2016	0,00					
	Obra	32	03/2016	1,38	265.377,72	0,00	79.613,32	-11.295,42	13.268,89	172.163,15	13.268,89	369.222,97			0,00		369.222,97					
TOTALES				100,00	19.254.797,02	5.717.730,16	5.717.730,14	77.896,28	1.047.132,20	6.121.395,32	1.038.818,15	25.289.982,03	288	25.430.598,55	-140.616,52							

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
02-0042	CONTRATO Nº 1B: ADQUISICIÓN AISLADORES Y MORSETERIAS LAT 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-003487/0000	30-50472907-5 BRONAL S.A	1	2.703.084,04	0,00	0,00	100,00	2.703.084,04	FINALIZADA	FINALIZADA				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	09/2014	0,00	0,00	1.081.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.233,60	1	30/09/2014	1.081.233,60	22/09/2014	0,00
Obra	1	04/2015	100,00	2.703.084,04	0,00	1.081.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.850,42	1	30/04/2015	1.621.850,42	18/05/2015	0,00
TOTALES			100,00	2.703.084,04	1.081.233,60	1.081.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.084,02	2	2.703.084,02	0,00		
02-0044	PROYECTO SEGUNDA LINEA 132 KV ALICURÁ - PILCA NORTE Y MODIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN EN 132 KV PILCANIYEU - PASO COIHUE - BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-006362/2014	30-56926552-1 SIGLA S.A.	1	1.397.217,25	0,00	294.678,34	100,00	1.397.217,25	FINALIZADA	FINALIZADA				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	07/2014	0,00	0,00	349.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.304,31	0	27/08/2014	349.304,31	29/08/2014	0,00
Obra	1	07/2014	3,72	51.956,54	0,00	12.989,13	0,00	2.597,83	0,00	0,00	36.369,58	4	31/10/2014	36.369,58	03/11/2014	0,00
Obra	2	08/2014	18,84	263.217,70	0,00	65.804,42	0,00	13.160,88	0,00	0,00	184.252,40	4	11/11/2014	184.252,40	12/11/2014	0,00
Obra	3	09/2014	15,01	209.745,94	0,00	52.436,49	1.482,81	10.487,30	0,00	0,00	145.339,34	2	05/12/2014	145.339,34	09/12/2014	0,00
Obra	4	10/2014	40,59	567.062,36	0,00	141.765,59	-1.482,81	28.353,12	0,00	0,00	398.426,46	2	29/01/2015	398.426,46	29/01/2015	0,00
Obra	5	11/2014	17,88	249.757,15	0,00	62.439,29	0,00	12.487,86	0,00	0,00	174.830,00	2	29/01/2015	174.830,00	29/01/2015	0,00
Redeterminación	1	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00
Redeterminación	1	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.248,61	0,00	261.248,61	1	10/06/2015	261.248,61	13/08/2015	0,00
Obra	6	12/2014	3,97	55.477,56	0,00	13.869,39	0,00	2.773,88	0,00	0,00	38.834,29	2	29/01/2015	38.834,29	30/01/2015	0,00
TOTALES			100,00	1.397.217,25	349.304,31	349.304,31	0,00	69.860,87	261.248,61	0,00	1.588.604,99	17	1.588.604,99	0,00		
02-0058	ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTO S DE LAS OBRAS INTERCONEXIÓN VILLA LA ANGOSTURA Y CIERRE DEL ANILLO NOROESTE	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/2010	30-56926552-1 SIGLA S.A.	*	1.994.080,00	238.694,15	188.498,71	94,64	2.113.065,58	FINALIZADA					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	07/2012	94,64	2.113.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.065,58			2.113.065,58	08/03/2016	0,00
TOTALES			94,64	2.113.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.065,58	0	2.113.065,58	0,00		
02-0060	SERVICIO ELÉCTRICO VILLA LA AGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA				30-68444875-3 TRAUCO S.R.L.	*	958.382,74	131.738,91	0,00	100,00	1.090.121,65	FINALIZADA			
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	08/2011	100,00	1.090.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.121,65			1.090.121,65	08/03/2016	0,00
TOTALES			100,00	1.090.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.121,65	0	1.090.121,65	0,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
02-0066	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA LAGO MELIQUINA		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	*	907.500,00	181.500,00	0,00	50,77	552.860,11	FINALIZADA					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	08/2010	50,77	552.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.860,11			552.860,11	08/03/2016	0,00
TOTALES			50,77	552.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.860,11	0	552.860,11	0,00		
02-0067	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	*	1.754.500,00	0,00	0,00	91,75	1.609.808,04	FINALIZADA					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	11/2012	91,75	1.609.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.808,04			1.609.808,04	08/03/2016	0,00
TOTALES			91,75	1.609.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.808,04	0	1.609.808,04	0,00		
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1 NORTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN EN EJECUCION
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Obra	1	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	2 OESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	15,66	606.212,98	EN EJECUCIÓN EN EJECUCION					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1 - OT 1	06/2015	100,00	171.104,66	0,00	0,00	0,00	8.555,23	0,00	8.555,23	171.104,66	5	10/11/2015	171.104,66	01/03/2016	0,00
Obra	1 - OT 2	06/2016	100,00	157.421,86	0,00	0,00	0,00	7.871,09	0,00	7.871,09	157.421,86	5	14/10/2015	157.421,86	11/12/2015	0,00
Obra	1 - OT 3	09/2015	100,00	78.426,96	0,00	0,00	0,00	3.921,35	0,00	3.925,35	78.430,96	7	11/12/2015	78.430,96	01/03/2016	0,00
Obra	1 - OT 4	09/2016	100,00	173.358,43	0,00	0,00	0,00	8.667,92	0,00	8.667,92	173.358,43	7	11/12/2015	173.358,43	05/01/2016	0,00
Obra	1 - OT 5	09/2015	100,00	25.901,07	0,00	0,00	0,00	1.295,05	0,00	1.295,05	25.901,07	7	11/12/2015	25.901,07	01/03/2016	0,00
TOTALES			500,00	606.212,98	0,00	0,00	0,00	30.310,64	0,00	30.314,64	606.216,98	31	606.216,98	0,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	4 SUR	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-71482752-5 CN SAPAG SACCFFI Y E - OMEGA MLP S.R.L REGIONAL ESTE - UTE	3 ESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cantidad de registros: 24