

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: ejido Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0074	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL EJIDO CENTENARIO	CENTENARIO	5901-006122/0000	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	2.195.186,99	0,00	0,00	50,82	1.115.520,76	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	11/2014	0,00	0,00	658.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.556,10	0	12/12/2014	658.556,10	15/01/2015	0,00
Obra	1	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/03/2015	0,00		0,00
Obra	2	03/2015	13,45	295.159,11	0,00	88.547,73	465,09	14.757,96	0,00	0,00	191.388,33	2	20/06/2015	191.388,33	29/06/2015	0,00
Obra	3	04/2015	10,19	223.658,70	0,00	67.097,61	13.416,73	11.182,94	0,00	0,00	131.961,42	6	08/07/2015	131.961,42	06/07/2015	0,00
Obra	4	05/2015	13,50	296.389,21	0,00	88.916,76	25.859,77	14.819,46	0,00	0,00	166.793,22	5	09/10/2015	166.793,22	14/10/2015	0,00
Obra	5	06/2015	5,47	120.175,72	0,00	36.052,72	-39.741,59	6.008,79	0,00	0,00	117.855,80	5	09/10/2015	117.855,80	14/10/2015	0,00
Obra	6	07/2015	8,21	180.138,02	0,00	54.041,41	905,27	9.006,90	0,00	0,00	116.184,44	5	10/12/2016	116.184,44	05/01/2016	0,00
Redeterminación	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,21	81.804,29	4.090,21	81.804,29	0	29/03/2016	0,00		81.804,29
TOTALES			50,82	1.115.520,76	658.556,10	334.656,23	905,27	59.866,26	81.804,29	4.090,21	1.464.543,60	23	1.382.739,31	81.804,29		

Cantidad de registros: 1