

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: 02-0021 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
02-0021	CONTRATO Nº 7: ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) 132/33/13,2 KV - 30 MVA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000735/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	25	34.008.170,88	1.506.485,82	11.346.693,20	95,39	33.875.671,50	FINALIZADA	FINALIZADA				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	11/2012	0,00	0,00	10.202.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202.451,27		13/01/2013	10.202.451,27	14/01/2013	0,00
Obra	1	08/2013	1,07	379.624,72	0,00	113.887,42	0,00	18.981,24	0,00	18.981,24	265.737,30	11	09/10/2013	265.737,30	25/10/2013	0,00
Obra	2	09/2013	1,71	605.792,61	0,00	181.737,78	0,00	30.289,63	0,00	30.289,63	424.054,83	7	14/11/2013	424.054,83	14/11/2013	0,00
Obra	3	10/2013	5,44	1.933.232,68	0,00	579.969,80	0,00	96.661,63	0,00	-52.034,16	1.204.567,09	8	07/12/2013	1.204.567,09	06/12/2013	0,00
Obra	4	11/2013	3,84	1.363.016,68	0,00	408.905,00	0,00	68.150,83	0,00	68.150,83	954.111,68	17	18/01/2014	954.111,68	03/02/2014	0,00
Obra	5	12/2013	3,28	1.165.346,34	0,00	349.603,90	16.213,46	58.267,32	0,00	58.267,32	799.528,98	15	11/02/2014	799.528,98	11/02/2014	0,00
Redeterminación	1	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080,12	490.801,19	49.080,12	490.801,19	0	25/03/2014	490.801,19	25/03/2014	0,00
Adicional	1	01/2014	0,10	36.526,03	0,00	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	34.699,73	14	25/03/2014	34.699,73	25/03/2014	0,00
Obra	6	01/2014	2,93	1.039.943,79	0,00	311.983,14	37.838,54	51.997,19	0,00	51.997,19	690.122,11	14	25/03/2014	690.122,11	25/03/2014	0,00
Obra	7	03/2014	1,81	642.632,51	0,00	192.789,75	107.334,99	32.131,63	54.178,00	24.391,91	388.946,05	22	11/04/2014	388.946,05	14/04/2014	0,00
Obra	8	03/2014	2,32	824.300,65	0,00	247.290,20	85.697,12	41.215,03	69.806,32	31.242,69	551.147,31	14	13/05/2014	551.147,31	14/05/2014	0,00
Obra	9	04/2014	1,35	480.532,43	0,00	144.159,73	114.794,52	24.026,62	40.859,21	18.189,58	256.600,35	18	06/06/2014	256.600,35	06/06/2014	0,00
Obra	10	05/2014	5,59	1.983.891,01	0,00	595.167,30	770.669,26	99.194,55	174.414,27	-327.647,49	365.626,68	19	11/07/2014	365.626,68	16/07/2014	0,00
Obra	11	06/2014	1,32	469.419,73	0,00	140.825,92	694.045,94	23.470,99	36.994,61	23.470,99	-328.457,52	20	30/07/2014	0,00		-328.457,52
Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.117,83	1.051.649,56	75.117,83	1.051.649,56	0	27/09/2014	1.051.649,56	29/09/2014	0,00
Obra	12	07/2014	1,21	431.202,42	0,00	129.360,73	1.326.327,72	21.560,12	37.105,55	21.560,12	-987.380,48	18	30/08/2014	0,00		-987.380,48
Obra	13	08/2014	2,11	747.962,90	0,00	224.388,87	-3.152.896,89	37.398,15	193.567,88	37.398,15	3.870.038,80	16	04/11/2014	3.870.038,80	04/11/2014	0,00
Obra	14	09/2014	20,43	7.255.167,24	0,00	2.176.550,17	-24,65	362.758,36	1.603.012,85	-4.473.531,70	1.845.364,51	15	12/11/2014	1.845.364,51	12/11/2014	0,00
Obra	15	10/2014	6,84	2.427.852,48	0,00	728.355,74	0,00	121.392,62	698.128,44	-369.852,11	1.906.380,45	20	18/12/2014	1.906.380,45	19/12/2014	0,00
Obra	16	11/2014	13,15	4.669.990,28	0,00	1.400.997,08	0,00	233.499,51	1.303.994,85	233.499,51	4.572.988,05	18	07/01/2015	4.572.988,05	09/01/2015	0,00
Redeterminación	3	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,91	2.111.779,01	17.383,91	2.111.779,01	0	11/02/2015	2.111.779,01	13/02/2015	0,00
Obra	17	12/2014	4,12	1.462.043,97	0,00	438.613,19	17.285,20	73.102,20	345.548,22	73.102,20	1.351.693,80	18	06/02/2015	1.351.693,80	06/02/2015	0,00
Obra	18	01/2015	1,62	573.800,95	0,00	172.140,29	-17.285,20	28.690,05	245.919,88	28.690,05	664.865,74	17	27/05/2015	664.865,74	28/05/2015	0,00
Obra	19	02/2015	4,75	1.687.731,87	0,00	506.319,56	0,00	84.386,59	663.009,13	84.386,59	1.844.421,44	18	27/05/2015	1.844.421,44	28/05/2015	0,00
Redeterminación	4	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.403,42	0,00	555.403,42	1	22/08/2015	555.403,42	21/08/2015	0,00
Obra	20	03/2015	10,41	3.695.660,21	0,00	1.159.405,70	0,00	184.783,01	1.529.283,06	184.783,01	4.065.537,57	17	13/06/2015	4.065.537,57	12/06/2015	0,00
TOTALES			95,39	33.875.671,50	10.202.451,27	10.202.451,27	0,01	1.835.365,43	11.205.455,45	-4.093.082,59	39.152.678,92	337	40.468.516,92	-1.315.838,00		

**Cantidad de registros: 1**