

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: repotenc Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0071	REPOTENCIACION S.E.T. 33/13.2 KV. RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	4764-001129/2014	30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A	1	17.463.613,71	0,00	1.916.280,63	48,61	8.488.333,58	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	5.239.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.084,11	0	19/02/2015	5.239.084,11	09/02/2015	0,00
Obra	1	06/2015	1,05	183.182,35	0,00	54.954,71	0,00	9.159,12	0,00	9.159,12	128.227,64	15	28/08/2015	128.227,64	21/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	2,02	352.454,66	0,00	105.736,40	28.632,12	17.622,73	0,00	17.622,73	218.086,14	28	10/09/2015	218.086,14	10/09/2015	0,00
Obra	3	08/2015	8,26	1.443.077,46	0,00	432.923,24	55.640,29	72.153,87	0,00	72.153,87	954.513,93	32	02/10/2015	954.513,93	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	1,21	210.875,34	0,00	63.262,60	205.984,62	10.543,77	0,00	10.543,77	-58.371,88	22	31/12/2015	0,00		-58.371,88
Obra	5	10/2015	1,86	325.216,49	0,00	97.564,95	343.137,92	16.260,82	0,00	16.260,82	-115.486,38	22	31/12/2015	0,00		-115.486,38
Obra	6	11/2015	1,37	238.492,10	0,00	71.547,63	628.377,45	11.924,61	0,00	11.924,61	-461.432,98	21	22/01/2016	0,00		-461.432,98
Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,32	197.366,32	-9.868,32	177.629,68	1	05/04/2016	177.629,68	18/03/2016	0,00
Obra	7	12/2015	0,48	83.927,75	0,00	25.178,33	-1.237.061,75	4.196,39	0,00	4.196,39	1.295.811,17	21	22/04/2016	1.295.811,17	24/05/2016	0,00
Obra	8	01/2016	0,93	162.608,25	0,00	48.782,48	98.377,80	8.130,41	0,00	8.130,41	15.447,97	21	22/04/2016	15.447,97	06/05/2016	0,00
Redeterminación	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,10	126.821,97	-6.341,10	114.139,77	1	27/04/2016	114.139,77	05/05/2016	0,00
Obra	9	02/2016	7,59	1.326.152,58	0,00	397.845,77	122.421,97	66.307,63	0,00	66.307,63	805.884,84	31	22/04/2016	805.884,84	13/05/2016	0,00
Obra	10	03/2016	8,74	1.526.943,96	0,00	458.083,19	134.326,35	76.347,20	116.873,81	76.347,20	1.051.408,23	32	24/05/2016	1.051.408,23	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	15,09	2.635.402,64	0,00	790.620,79	104.781,68	131.770,13	145.172,32	131.770,13	1.885.172,49	28	07/07/2016	1.885.172,49	11/07/2016	0,00
TOTALES			48,61	8.488.333,58	5.239.084,11	2.546.500,09	484.618,45	440.626,10	586.234,42	408.207,26	11.250.114,73	275	11.885.405,97	-635.291,24		

02-0078	REPOTENCIACIÓN LAT 132 KV PLANICIE BANDERITA - PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA	PLANICIE BANDERITA	4864-007150/0001					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	A INICIAR	A INICIAR
---------	--	--------------------	------------------	--	--	--	--	------	------	--	------	------	--	------	-----------	-----------

Cantidad de registros: 2