

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle |
|---------|--------------------------|-----------|------------------|--|------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 01-0059 | COLECTORA CENTRAL MÁXIMA | NEUQUEN | 5902-006211/2013 | 30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE | 34/13 | 24.991.975,81 | 4.158.313,15 | 0,00 | 95,57 | 27.857.615,65 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|------|--------------|------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Anticipo | 1 | 12/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.998.395,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998.395,16 | | 11/01/2014 | 4.998.395,16 | 14/01/2014 | 0,00 |
| | Obra | 1 | 03/2014 | 1,43 | 416.368,62 | 0,00 | 83.273,72 | 0,00 | 20.818,43 | 0,00 | 0,00 | 312.276,47 | 27 | 30/05/2014 | 312.276,47 | 15/05/2014 | 0,00 |
| | Obra | 2 | 04/2014 | 1,66 | 484.527,62 | 0,00 | 96.905,52 | 51.875,99 | 24.226,38 | 0,00 | 1.099.290,00 | 1.410.809,73 | 26 | 29/06/2014 | 1.410.809,73 | 23/07/2014 | 0,00 |
| | Obra | 3 | 05/2014 | 4,24 | 1.237.429,46 | 0,00 | 247.485,89 | 0,00 | 61.871,47 | 0,00 | 539.201,76 | 1.467.273,86 | 33 | 30/07/2014 | 1.467.273,86 | 30/07/2014 | 0,00 |
| | Obra | 4 | 06/2014 | 1,84 | 537.486,25 | 0,00 | 107.497,25 | 0,00 | 26.874,31 | 0,00 | -73.263,30 | 329.851,39 | 40 | 29/08/2014 | 329.851,39 | 13/08/2014 | 0,00 |
| | Obra | 5 | 07/2014 | 4,08 | 1.190.747,92 | 0,00 | 238.149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.300,51 | 639.297,83 | 42 | 29/09/2014 | 639.297,83 | 25/09/2014 | 0,00 |
| | Obra | 6 | 08/2014 | 2,30 | 669.052,49 | 0,00 | 133.810,50 | 4.685,43 | 0,00 | 0,00 | 477.364,45 | 1.007.921,01 | 38 | 30/10/2014 | 1.007.921,01 | 29/10/2014 | 0,00 |
| | Obra | 7 | 09/2014 | 2,95 | 859.161,92 | 0,00 | 171.832,38 | 54.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.944,54 | 38 | 29/11/2014 | 632.944,54 | 27/11/2014 | 0,00 |
| | Obra | 8 | 10/2014 | 4,02 | 1.170.992,45 | 0,00 | 234.198,49 | -56.350,00 | 0,00 | 0,00 | -114.866,94 | 878.277,02 | 23 | 30/12/2014 | 878.277,02 | 23/12/2014 | 0,00 |
| | Obra | 9 | 11/2014 | 2,80 | 817.538,97 | 0,00 | 163.507,79 | 32.517,53 | 0,00 | 0,00 | -120.421,63 | 501.092,02 | 26 | 29/01/2015 | 501.092,02 | 16/01/2015 | 0,00 |
| | Obra | 10 | 12/2014 | 3,99 | 1.163.351,07 | 0,00 | 232.670,21 | 42.922,25 | 0,00 | 0,00 | -161.662,64 | 726.095,97 | 18 | 01/03/2015 | 726.095,97 | 26/02/2015 | 0,00 |
| | Obra | 11 | 01/2015 | 5,31 | 1.549.322,53 | 0,00 | 309.864,51 | 38.559,11 | 0,00 | 0,00 | -429.702,96 | 771.195,95 | 17 | 01/04/2015 | 771.195,95 | 16/04/2015 | 0,00 |
| | Obra | 12 | 02/2015 | 3,49 | 1.018.310,26 | 0,00 | 203.662,05 | 107.426,27 | 0,00 | 0,00 | -191.270,22 | 515.951,72 | 14 | 29/04/2015 | 515.951,72 | 30/04/2015 | 0,00 |
| | Obra | 13 | 03/2015 | 1,95 | 567.613,26 | 0,00 | 113.522,65 | -276.021,58 | 0,00 | 0,00 | -121.836,51 | 608.275,68 | 19 | 30/05/2015 | 0,00 | | 608.275,68 |
| | Obra | 14 | 04/2015 | 7,32 | 2.134.042,54 | 0,00 | 426.808,51 | 4.711,32 | 0,00 | 0,00 | -62.883,36 | 1.639.639,35 | 19 | 29/06/2015 | 0,00 | | 1.639.639,35 |
| | Obra | 15 | 05/2015 | 7,27 | 2.117.926,84 | 0,00 | 423.585,37 | 1.708,22 | 0,00 | 0,00 | -234.764,54 | 1.457.868,71 | 20 | 30/07/2015 | 0,00 | | 1.457.868,71 |
| | Obra | 16 | 06/2015 | 6,02 | 1.755.456,97 | 0,00 | 351.091,39 | 5.265,64 | 0,00 | 0,00 | -291.883,60 | 1.107.216,34 | 21 | 29/08/2015 | 0,00 | | 1.107.216,34 |
| | Obra | 17 | 07/2015 | 2,69 | 784.286,78 | 0,00 | 156.857,36 | 60.691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.738,29 | 23 | 29/09/2015 | 0,00 | | 566.738,29 |
| | Obra | 18 | 09/2015 | 5,58 | 1.627.574,69 | 0,00 | 325.514,94 | -72.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.436,06 | 20 | 29/11/2015 | 0,00 | | 1.374.436,06 |
| | Obra | 19 | 10/2015 | 6,37 | 1.856.216,36 | 0,00 | 371.243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.973,09 | 20 | 30/12/2015 | 0,00 | | 1.484.973,09 |
| | Obra | 20 | 11/2015 | 2,84 | 828.806,24 | 0,00 | 165.761,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.044,99 | 19 | 29/01/2016 | 0,00 | | 663.044,99 |
| | Obra | 21 | 12/2015 | 2,16 | 628.990,53 | 0,00 | 125.798,11 | 21.316,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.875,53 | 17 | 29/02/2016 | 0,00 | | 481.875,53 |
| | Obra | 22 | 01/2016 | 1,18 | 343.615,98 | 0,00 | 68.723,19 | 56.710,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.182,05 | 17 | 31/03/2016 | 0,00 | | 218.182,05 |
| | Obra | 23 | 02/2016 | 4,05 | 1.181.729,05 | 0,00 | 236.345,81 | -78.027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.410,87 | 18 | 29/04/2016 | 0,00 | | 1.023.410,87 |
| | Obra | 24 | 03/2016 | 2,44 | 711.596,66 | 0,00 | 10.285,42 | 0,00 | 33.008,48 | 0,00 | 0,00 | 668.302,76 | 17 | 30/05/2016 | 0,00 | | 668.302,76 |
| | Obra | 25 | 04/2016 | 0,81 | 234.821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.821,51 | 13 | 29/06/2016 | 0,00 | | 234.821,51 |
| | Obra | 26 | 05/2016 | 1,91 | 556.891,89 | 0,00 | 0,00 | 947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.944,17 | 21 | 30/07/2016 | 0,00 | | 555.944,17 |
| | Obra | 27 | 06/2016 | 4,85 | 1.413.756,79 | 0,00 | 0,00 | -947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.704,51 | | 29/08/2016 | 0,00 | | 1.414.704,51 |
| | TOTALES | | | 95,57 | 27.857.615,65 | 4.998.395,16 | 4.998.395,16 | 0,00 | 166.799,07 | 0,00 | 0,00 | 27.690.816,58 | 606 | 14.191.382,67 | 13.499.433,91 | | |

01-0065 AMPLIACIÓN PLANTA NEUQUEN 5902-006909/2013 30-70990537-2 RIVA 03/14 135.994.050,00 0,00 0,00 86,82 118.067.409,94 EN EJECUCIÓN
 TRONADOR MODULOS 8,
 9, 10, 11 Y 12
 S.A.I.I.C.F.Y.A. - CODAM
 S.R.L. - ENRIQUE
 SANANDRES RIVA- UTE.

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|----------------|--------------|------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2014 | 2,06 | 2.798.827,91 | 0,00 | 559.765,58 | 0,00 | 139.941,40 | 0,00 | 0,00 | 2.099.120,93 | 1 | 30/07/2014 | 2.099.120,93 | 18/07/2014 | 0,00 |
| | Anticipo | 1 | 05/2014 | 0,00 | 0,00 | 27.198.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.198.810,00 | | 12/07/2014 | 27.198.810,00 | 30/05/2014 | 0,00 |
| | Obra | 2 | 06/2014 | 4,45 | 6.055.297,42 | 0,00 | 1.211.059,48 | 0,00 | 302.764,87 | 0,00 | 0,00 | 4.541.473,07 | 16 | 29/08/2014 | 4.541.473,07 | 25/08/2014 | 0,00 |
| | Obra | 3 | 07/2014 | 5,09 | 6.927.876,27 | 0,00 | 1.385.575,27 | 0,00 | 346.393,82 | 0,00 | 0,00 | 5.195.907,18 | 36 | 29/09/2014 | 5.195.907,18 | 15/09/2014 | 0,00 |
| | Obra | 4 | 08/2014 | 5,58 | 7.593.964,36 | 0,00 | 1.518.792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075.171,49 | 38 | 30/10/2014 | 6.075.171,49 | 10/10/2014 | 0,00 |
| | Obra | 5 | 09/2014 | 3,70 | 5.037.245,43 | 0,00 | 1.007.449,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029.796,34 | 35 | 29/11/2014 | 4.029.796,34 | 27/11/2014 | 0,00 |
| | Obra | 6 | 10/2014 | 6,36 | 8.655.358,16 | 0,00 | 1.731.071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924.286,53 | 34 | 30/12/2014 | 6.924.286,53 | 21/01/2015 | 0,00 |
| | Obra | 7 | 11/2014 | 6,09 | 8.279.920,07 | 0,00 | 1.655.984,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.623.936,06 | 37 | 29/01/2015 | 6.623.936,06 | 26/02/2015 | 0,00 |
| | Obra | 8 | 12/2014 | 0,93 | 1.263.225,56 | 0,00 | 252.645,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.580,45 | 35 | 01/03/2015 | 1.010.580,45 | 04/02/2015 | 0,00 |
| | Obra | 9 | 01/2015 | 7,67 | 10.429.805,31 | 0,00 | 2.085.961,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343.844,25 | 34 | 01/04/2015 | 8.343.844,25 | 20/03/2015 | 0,00 |
| | Obra | 10 | 02/2015 | 10,75 | 14.617.600,59 | 0,00 | 2.923.520,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.694.080,47 | 43 | 29/04/2015 | 11.694.080,47 | 30/04/2015 | 0,00 |
| | Obra | 11 | 03/2015 | 5,39 | 7.335.833,82 | 0,00 | 1.467.166,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.868.667,06 | 47 | 30/05/2015 | 0,00 | | 5.868.667,06 |
| | Obra | 12 | 04/2015 | 5,43 | 7.378.709,51 | 0,00 | 1.475.741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902.967,61 | 46 | 29/06/2015 | 0,00 | | 5.902.967,61 |
| | Obra | 13 | 05/2015 | 4,95 | 6.725.267,61 | 0,00 | 1.345.053,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.214,09 | 40 | 30/07/2015 | 0,00 | | 5.380.214,09 |
| | Obra | 14 | 06/2015 | 2,21 | 3.011.831,36 | 0,00 | 602.366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.465,09 | 40 | 29/08/2015 | 0,00 | | 2.409.465,09 |
| | Obra | 15 | 07/2015 | 2,17 | 2.949.765,43 | 0,00 | 589.953,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.812,34 | 19 | 29/09/2015 | 0,00 | | 2.359.812,34 |
| | Obra | 16 | 08/2015 | 1,95 | 2.654.294,98 | 0,00 | 530.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123.435,98 | 18 | 30/10/2015 | 0,00 | | 2.123.435,98 |
| | Obra | 17 | 09/2015 | 1,47 | 2.003.036,13 | 0,00 | 400.607,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602.428,90 | 19 | 29/11/2015 | 0,00 | | 1.602.428,90 |
| | Obra | 18 | 10/2015 | 1,38 | 1.871.720,12 | 0,00 | 374.344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.376,10 | 19 | 30/12/2015 | 0,00 | | 1.497.376,10 |
| | Obra | 19 | 11/2015 | 1,00 | 1.363.885,93 | 0,00 | 272.777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.108,74 | 13 | 29/01/2016 | 0,00 | | 1.091.108,74 |
| | Obra | 20 | 12/2015 | 1,17 | 1.588.535,58 | 0,00 | 317.707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.828,46 | 15 | 29/02/2016 | 0,00 | | 1.270.828,46 |
| | Obra | 21 | 01/2016 | 1,40 | 1.901.748,26 | 0,00 | 380.349,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.398,61 | 15 | 31/03/2016 | 0,00 | | 1.521.398,61 |
| | Obra | 22 | 03/2016 | 1,75 | 2.379.981,65 | 0,00 | 475.996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.985,32 | 14 | 30/05/2016 | 0,00 | | 1.903.985,32 |
| | Obra | 23 | 04/2016 | 1,39 | 1.888.582,83 | 0,00 | 377.716,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.866,26 | 13 | 29/06/2016 | 0,00 | | 1.510.866,26 |
| | Obra | 24 | 05/2016 | 1,19 | 1.624.617,85 | 0,00 | 324.923,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.694,28 | 14 | 30/07/2016 | 0,00 | | 1.299.694,28 |
| | Obra | 25 | 06/2016 | 1,27 | 1.730.477,80 | 0,00 | 346.095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.382,24 | | 29/08/2016 | 0,00 | | 1.384.382,24 |
| TOTALES | | | | 86,82 | 118.067.409,94 | 27.198.810,00 | 23.613.482,00 | 0,00 | 789.100,09 | 0,00 | 0,00 | 120.863.637,85 | 641 | 83.737.006,77 | 37.126.631,08 | | |

01-0317 REPARACION DE SENILLOSA 5902-004782/2013 33-71045869-9 GROUND 10/15 1.542.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EN EJECUCIÓN
MEMBRANA
IMPERMEABLE TANQUE
COPA 300

| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
|----------------|------|---------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|---------|------------|
| Anticipo | 1 | 04/2015 | 0,00 | 0,00 | 308.577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.577,78 | | | 0,00 | | 308.577,78 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 308.577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.577,78 | 0 | 0,00 | 308.577,78 | | |

01-0317 REPARACION DE SENILLOSA 5902-004782/2013 33-71045869-9 GROUND 10/15 1.542.888,90 0,00 0,00 93,40 1.441.125,46 EN EJECUCIÓN
MEMBRANA
IMPERMEABLE TANQUE
COPA 300

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|------|----------------|------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|------------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 07/2015 | 39,05 | 602.470,75 | 0,00 | 120.494,15 | 840,00 | 30.123,54 | 0,00 | 0,00 | 451.013,06 | 2 | 29/09/2015 | 0,00 | | 451.013,06 |
| | Obra | 2 | 08/2015 | 54,36 | 838.654,71 | 0,00 | 167.730,94 | -840,00 | 41.932,74 | 0,00 | 0,00 | 629.831,03 | 2 | 30/10/2015 | 0,00 | | 629.831,03 |
| | TOTALES | | | 93,40 | 1.441.125,46 | 0,00 | 288.225,09 | 0,00 | 72.056,28 | 0,00 | 0,00 | 1.080.844,09 | 4 | 0,00 | 1.080.844,09 | | |

01-0322 AMPLIACIÓN PLANTA CHOS MALAL 5902-012039/2015 30-67265068-9 RJ 21/15 20.500.734,61 2.436.942,65 0,00 70,14 16.088.791,86 EN EJECUCIÓN EN TRAMITE
 POTABILIZADORA CHOS MALAL INGENIERIA S.A. ANTICIPO FINANCIERO.-

| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
|----------------|------|---------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|---------|--------------|
| Anticipo | 1 | 08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.100.146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.146,92 | | 18/09/2015 | 0,00 | | 4.100.146,92 |
| Obra | 1 | 09/2015 | 0,61 | 141.060,57 | 0,00 | 28.212,11 | 0,00 | 7.053,03 | 0,00 | 0,00 | 105.795,43 | 7 | 29/11/2015 | 0,00 | | 105.795,43 |
| Obra | 2 | 10/2015 | 3,70 | 848.398,08 | 0,00 | 169.679,62 | 0,00 | 42.419,90 | 0,00 | 0,00 | 636.298,56 | 14 | 30/12/2015 | 0,00 | | 636.298,56 |
| Obra | 3 | 11/2015 | 4,18 | 957.801,99 | 0,00 | 191.560,40 | 0,00 | 47.890,10 | 0,00 | 0,00 | 718.351,49 | 27 | 29/01/2016 | 0,00 | | 718.351,49 |
| Obra | 4 | 12/2015 | 5,30 | 1.215.166,43 | 0,00 | 243.033,29 | 15.816,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.316,53 | 18 | 29/02/2016 | 0,00 | | 956.316,53 |
| Obra | 5 | 01/2016 | 8,64 | 1.982.704,67 | 0,00 | 396.540,93 | 21.307,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564.856,46 | 22 | 31/03/2016 | 0,00 | | 1.564.856,46 |
| Obra | 6 | 02/2016 | 7,63 | 1.750.455,66 | 0,00 | 350.091,13 | -37.123,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.488,42 | 22 | 29/04/2016 | 0,00 | | 1.437.488,42 |
| Obra | 7 | 03/2016 | 5,67 | 1.299.604,15 | 0,00 | 259.920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.683,32 | 23 | 30/05/2016 | 0,00 | | 1.039.683,32 |
| Obra | 8 | 04/2016 | 7,88 | 1.806.452,99 | 0,00 | 361.290,60 | 7.362,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.799,55 | 22 | 29/06/2016 | 0,00 | | 1.437.799,55 |
| Obra | 9 | 05/2016 | 10,15 | 2.329.318,46 | 0,00 | 465.863,69 | 50.729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.725,73 | 26 | 30/07/2016 | 0,00 | | 1.812.725,73 |
| Obra | 10 | 06/2016 | 16,38 | 3.757.828,86 | 0,00 | 751.565,77 | -8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006.271,46 | 26 | 29/08/2016 | 0,00 | | 3.006.271,46 |
| TOTALES | | | 70,14 | 16.088.791,86 | 4.100.146,92 | 3.217.758,37 | 58.083,51 | 97.363,03 | 0,00 | 0,00 | 16.815.733,87 | 207 | 0,00 | 16.815.733,87 | | |

01-0323 REPARACION DE NEUQUEN 5902-012799/2015 30-70922270-4 OMEGA 22/15 8.851.415,04 0,00 0,00 74,79 6.619.720,24 EN EJECUCIÓN
 PAVIMENTO Y VEREDAS Y MLP S.R.L.
 OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
|----------------|------|---------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|--------------|
| Anticipo | 1 | 09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.655.424,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655.424,51 | | 10/10/2015 | 0,00 | | 2.655.424,51 |
| Obra | 1 | 10/2015 | 6,53 | 577.573,42 | 0,00 | 173.272,03 | 0,00 | 28.878,67 | 0,00 | 0,00 | 375.422,72 | 6 | 30/11/2015 | 0,00 | | 375.422,72 |
| Obra | 2 | 11/2015 | 8,22 | 727.336,73 | 0,00 | 218.201,02 | 0,00 | 36.366,84 | 0,00 | 0,00 | 472.768,87 | 6 | 30/12/2015 | 0,00 | | 472.768,87 |
| Obra | 3 | 12/2015 | 8,25 | 730.213,42 | 0,00 | 219.064,03 | 0,00 | 36.510,67 | 0,00 | 0,00 | 474.638,72 | 14 | 29/02/2016 | 0,00 | | 474.638,72 |
| Obra | 4 | 01/2016 | 10,45 | 925.213,42 | 0,00 | 277.564,03 | 0,00 | 46.260,67 | 0,00 | 0,00 | 601.388,72 | 8 | 31/03/2016 | 0,00 | | 601.388,72 |
| Obra | 5 | 02/2016 | 6,53 | 577.573,42 | 0,00 | 173.272,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.301,39 | 8 | 30/03/2016 | 0,00 | | 404.301,39 |
| Obra | 6 | 03/2016 | 6,53 | 577.573,42 | 0,00 | 173.272,03 | 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.477,14 | 8 | 30/04/2016 | 0,00 | | 403.477,14 |
| Obra | 7 | 04/2016 | 6,85 | 606.318,79 | 0,00 | 181.895,64 | 2.272,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.151,14 | 8 | 30/05/2016 | 0,00 | | 422.151,14 |
| Obra | 8 | 05/2016 | 7,21 | 638.149,69 | 0,00 | 191.444,91 | 3.923,98 | 0,00 | 0,00 | -35.405,66 | 407.375,14 | | 30/06/2016 | 0,00 | | 407.375,14 |
| Obra | 9 | 06/2016 | 14,23 | 1.259.767,93 | 0,00 | 377.930,38 | -7.020,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.857,79 | | 30/07/2016 | 0,00 | | 888.857,79 |
| TOTALES | | | 74,79 | 6.619.720,24 | 2.655.424,51 | 1.985.916,10 | 0,00 | 148.016,85 | 0,00 | -35.405,66 | 7.105.806,14 | 58 | 0,00 | 7.105.806,14 | | |

01-0328 REPARACIONES EN NEUQUEN 5902-013923/2015 30-70863817-6 A.B.I. S.R.L. 29/15 2.296.668,75 0,00 0,00 90,40 2.076.188,55 EN EJECUCIÓN
 REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|---------|---|------|--------------------|------------|------------------|--------------|---|------------|-------------|---------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 11/2015 | 18,08 | 415.237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.761,89 | 0,00 | 0,00 | 394.475,82 | 4 | 29/01/2016 | 0,00 | | 394.475,82 |
| | Obra | 2 | 12/2015 | 18,40 | 422.587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.129,35 | 0,00 | 0,00 | 401.457,70 | 4 | 29/02/2016 | 0,00 | | 401.457,70 |
| | Obra | 3 | 01/2016 | 19,52 | 448.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.415,49 | 0,00 | 0,00 | 425.894,25 | 4 | 31/03/2016 | 0,00 | | 425.894,25 |
| | Obra | 4 | 02/2016 | 16,80 | 385.840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.292,02 | 0,00 | 0,00 | 366.548,33 | 4 | 29/04/2016 | 0,00 | | 366.548,33 |
| | Obra | 5 | 03/2016 | 17,60 | 404.213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.210,69 | 0,00 | 0,00 | 384.003,01 | 4 | 30/05/2016 | 0,00 | | 384.003,01 |
| | TOTALES | | | 90,40 | 2.076.188,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.809,44 | 0,00 | 0,00 | 1.972.379,11 | 20 | 0,00 | 1.972.379,11 | | |
| 01-0330 | NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA | | NEUQUEN | | 5902-010769/2014 | | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 27/15 | | 9.784.271,78 | | 0,00 | 0,00 | 9,32 | | 912.258,89 | EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Anticipo | 1 | 11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.935.281,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.281,53 | | | 0,00 | | 2.935.281,53 |
| | Obra | 1 | 04/2016 | 2,87 | 281.022,40 | 0,00 | 84.306,72 | 0,00 | 14.051,12 | 0,00 | 0,00 | 182.664,56 | 6 | 30/05/2016 | 0,00 | | 182.664,56 |
| | Obra | 2 | 05/2016 | 2,27 | 221.765,33 | 0,00 | 66.529,60 | 0,00 | 19.754,52 | 0,00 | 0,00 | 135.481,21 | 8 | 30/06/2016 | 0,00 | | 135.481,21 |
| | Obra | 3 | 06/2016 | 4,18 | 409.471,16 | 0,00 | 122.841,35 | 63.384,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.245,79 | | 30/07/2016 | 0,00 | | 223.245,79 |
| | TOTALES | | | 9,32 | 912.258,89 | 2.935.281,53 | 273.677,67 | 63.384,02 | 33.805,64 | 0,00 | 0,00 | 3.476.673,09 | 14 | 0,00 | 3.476.673,09 | | |
| 01-0333 | CÁMARA ROMPECARGA - LIMPIEZA Y MODIFICACION CAÑERÍA DE INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | | JUNIN DE LOS ANDES | | 5902-014126/2015 | | 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. | 32/15 | | 242.924,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | EN EJECUCIÓN |
| 01-0337 | LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2016 - NEUQUÉN CAPITAL | | NEUQUEN | | 5902-014731/2016 | | 30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES | 09/16 | | 10.810.620,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,86 | | 5.498.505,00 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2016 | 18,97 | 2.050.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.514,50 | 0,00 | 0,00 | 1.947.775,50 | 12 | 30/06/2016 | 0,00 | | 1.947.775,50 |
| | Obra | 2 | 06/2016 | 20,11 | 2.174.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.550,00 | 12 | 30/07/2016 | 0,00 | | 2.174.550,00 |
| | Obra | 3 | 07/2016 | 11,78 | 1.273.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.665,00 | 13 | 30/08/2016 | 0,00 | | 1.273.665,00 |
| | TOTALES | | | 50,86 | 5.498.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.514,50 | 0,00 | 0,00 | 5.395.990,50 | 37 | 0,00 | 5.395.990,50 | | |
| 01-0338 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA I/2016 | | NEUQUEN | | 5902-015455/2016 | | 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. | 06/16 | | 1.577.122,40 | | 0,00 | 0,00 | 67,76 | | 1.068.613,08 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2016 | 33,91 | 534.869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.743,49 | 0,00 | 0,00 | 508.126,31 | 5 | 30/07/2016 | 0,00 | | 508.126,31 |
| | Obra | 2 | 06/2016 | 33,84 | 533.743,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.687,16 | 0,00 | 0,00 | 507.056,12 | 5 | 29/08/2016 | 0,00 | | 507.056,12 |
| | TOTALES | | | 67,76 | 1.068.613,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.430,65 | 0,00 | 0,00 | 1.015.182,43 | 10 | 0,00 | 1.015.182,43 | | |
| 01-0339 | REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016 | | NEUQUEN | | 5902-015454/2016 | | 30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L. | 05/16 | | 1.810.920,00 | | 0,00 | 0,00 | 66,70 | | 1.207.875,68 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|---------|---|------|-----------------|------------|------------------|-----------|--|------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2016 | 31,55 | 571.339,12 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | 28.566,96 | 0,00 | 0,00 | 542.707,68 | 4 | 30/07/2016 | 0,00 | | 542.707,68 |
| | Obra | 2 | 06/2016 | 35,15 | 636.536,56 | 0,00 | 0,00 | -64,48 | 31.826,83 | 0,00 | 0,00 | 604.774,21 | 4 | 29/08/2016 | 0,00 | | 604.774,21 |
| | TOTALES | | | 66,70 | 1.207.875,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.393,79 | 0,00 | 0,00 | 1.147.481,89 | 8 | 0,00 | 1.147.481,89 | | |
| 01-0340 | MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2016 | | NEUQUEN | | 5902-015407/2016 | | 30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L. | 13/16 | | 2.949.690,00 | | 0,00 | 0,00 | 18,33 | | 540.776,50 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2016 | 18,33 | 540.776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.038,83 | 0,00 | 0,00 | 513.737,67 | 4 | 30/07/2016 | 0,00 | | 513.737,67 |
| | TOTALES | | | 18,33 | 540.776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.038,83 | 0,00 | 0,00 | 513.737,67 | 4 | 0,00 | 513.737,67 | | |
| 01-0341 | REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES PAYNEMIL KAXIPAYN - ETAPA I/2016 | | LOMA DE LA LATA | | 5902-015542/2016 | | 20-13185015-9 SAINT THOMAS SERVICE DE WALTER JOUBERT | 12/16 | | 1.368.582,38 | | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | 1.026.436,95 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 05/2016 | 25,00 | 342.145,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.107,28 | 0,00 | 0,00 | 325.038,37 | 7 | 30/07/2016 | 0,00 | | 325.038,37 |
| | Obra | 2 | 06/2016 | 50,00 | 684.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.291,30 | 7 | 29/08/2016 | 0,00 | | 684.291,30 |
| | TOTALES | | | 75,00 | 1.026.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.107,28 | 0,00 | 0,00 | 1.009.329,67 | 14 | 0,00 | 1.009.329,67 | | |
| 01-0342 | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE COMPONENTES METÁLICOS EN CÁMARA DE CARGA EN PLANTA BUENA ESPERANZA | | CUTRAL CO | | 5902-014864/2015 | | 20-13185015-9 SAINT THOMAS SERVICE DE WALTER JOUBERT | 10/16 | | 985.951,22 | | 0,00 | 0,00 | 52,85 | | 521.099,98 | EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 07/2016 | 52,85 | 521.099,98 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | 26.055,00 | 0,00 | 0,00 | 494.854,75 | 6 | 30/08/2016 | 0,00 | | 494.854,75 |
| | TOTALES | | | 52,85 | 521.099,98 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | 26.055,00 | 0,00 | 0,00 | 494.854,75 | 6 | 0,00 | 494.854,75 | | |

Cantidad de registros: 15