

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: ANDACOLLO Estado: PARALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0003	READECUACIÓN PLAN DIRECTOR DESAGUES CLOACALES - PRIMERA ETAPA	ANDACOLLO	4865-013885/2011	30-61919183-4 ENSA	72/11	13.801.488,64	2.106.301,42	0,00	95,67	15.219.373,01	PARALIZADA	PARALIZADA

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	12/2011	0,00	0,00	2.760.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.297,73		31/10/2013	2.760.297,73	27/01/2012	0,00
Obra	1	04/2012	4,27	679.119,99	0,00	135.824,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	509.339,99	17	29/06/2012	509.339,99	20/07/2012	0,00
Obra	2	11/2013	5,46	868.252,09	0,00	173.650,42	0,00	43.412,60	0,00	0,00	651.189,07	19	29/01/2014	651.189,07	14/03/2014	0,00
Obra	3	12/2013	3,63	577.694,37	0,00	115.538,87	0,00	28.884,72	0,00	0,00	433.270,78	22	01/03/2014	433.270,78	14/03/2014	0,00
Obra	4	01/2014	1,53	244.128,60	0,00	48.825,72	0,00	12.206,43	0,00	0,00	183.096,45	17	01/04/2014	183.096,45	08/05/2014	0,00
Obra	5	02/2014	4,41	700.739,06	0,00	140.147,81	45.476,36	35.036,95	0,00	0,00	480.077,94	25	29/04/2014	480.077,94	08/05/2014	0,00
Obra	6	03/2014	3,83	609.363,07	0,00	121.872,61	0,00	30.468,15	0,00	0,00	457.022,31	22	30/05/2014	457.022,31	04/07/2014	0,00
Obra	7	04/2014	4,57	726.208,77	0,00	145.241,75	627,47	36.310,44	0,00	0,00	544.029,11	24	29/06/2014	544.029,11	18/07/2014	0,00
Obra	8	05/2014	2,88	458.625,77	0,00	91.725,15	9.438,17	22.931,29	0,00	0,00	334.531,16	12	30/07/2014	334.531,16	13/08/2014	0,00
Obra	9	11/2014	10,32	1.641.574,66	0,00	328.314,93	0,00	82.078,73	0,00	0,00	1.231.181,00	13	29/01/2015	1.231.181,00	26/02/2015	0,00
Obra	10	12/2014	6,01	956.798,20	0,00	191.359,64	0,00	47.839,91	0,00	0,00	717.598,65	13	01/03/2015	717.598,65	06/04/2015	0,00
Obra	11	01/2015	2,26	359.080,13	0,00	71.816,03	28.690,88	17.954,01	0,00	0,00	240.619,21	10	01/04/2015	240.619,21	06/04/2015	0,00
Obra	12	02/2015	3,18	506.246,83	0,00	101.249,37	0,00	25.312,34	0,00	-263.805,54	115.879,58	11	29/04/2015	0,00		115.879,58
Obra	13	03/2015	6,11	972.318,55	0,00	194.463,71	208,41	48.615,93	0,00	0,00	729.030,50	11	30/05/2015	0,00		729.030,50
Obra	14	04/2015	5,84	928.891,59	0,00	185.778,32	3.238,83	46.444,58	0,00	0,00	693.429,86	18	29/06/2015	0,00		693.429,86
Obra	15	05/2015	10,57	1.680.715,76	0,00	336.143,15	0,00	84.035,79	0,00	0,00	1.260.536,82	25	30/07/2015	0,00		1.260.536,82
Obra	16	06/2015	7,79	1.239.721,74	0,00	247.944,35	0,00	61.986,09	0,00	355.751,26	1.285.542,56	29	29/08/2015	0,00		1.285.542,56
Obra	17	07/2015	1,88	299.261,10	0,00	59.852,22	0,00	14.963,05	0,00	0,00	224.445,83	24	29/09/2015	0,00		224.445,83
Obra	18	11/2015	8,00	1.272.527,65	0,00	70.549,68	4.537,45	63.626,38	0,00	0,00	1.133.814,14	8	29/01/2016	0,00		1.133.814,14
Obra	19	12/2015	3,13	498.105,08	0,00	0,00	-2.866,03	24.905,25	0,00	0,00	476.065,86	8	29/02/2016	0,00		476.065,86
Obra	20	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,20	0,00	0,00	0,00	-3.233,20	0	31/03/2016	0,00		-3.233,20
TOTALES			95,67	15.219.373,01	2.760.297,73	2.760.297,73	92.584,74	760.968,64	0,00	91.945,72	14.457.765,35	328	8.542.253,40	5.915.511,95		

Cantidad de registros: 1