

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: AÑELO Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0004	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	AÑELO	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	4	1.210.000,00	242.000,00	0,00	38,17	554.276,32	FINALIZADA	FINALIZADA

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1 - OT 9	05/2013	100,00	171.828,14	0,00	0,00	0,00	14.591,22	119.996,18	14.591,22	291.824,32	5	15/02/2014	291.824,32	19/03/2014	0,00
Obra	1 - OT 10	03/2014	100,00	198.983,93	0,00	0,00	0,00	9.949,20	138.960,43	-13.896,04	314.099,12	4	22/07/2014	314.099,12	17/09/2014	0,00
Obra	1 - OT 11	07/2014	50,29	69.656,59	0,00	0,00	790,72	3.482,83	67.039,59	130,85	132.553,48	5	27/09/2014	132.553,48	03/10/2014	0,00
Obra	2 - OT 11	08/2014	36,73	50.875,09	0,00	0,00	392,38	2.543,75	48.963,71	2.543,75	99.446,42	4	20/03/2015	99.446,42	17/03/2015	0,00
Obra	3 - OT 11	11/2014	12,98	17.972,81	0,00	0,00	-1.183,10	898,64	16.432,69	1.763,52	36.453,48	4	20/03/2015	36.453,48	17/03/2015	0,00
Obra	1 - OT 13	10/2014	100,00	44.959,76	0,00	0,00	0,00	2.247,99	43.270,62	2.247,99	88.230,38	4	07/01/2015	88.230,38	24/02/2015	0,00
TOTALES			400,00	554.276,32	0,00	0,00	0,00	33.713,63	434.663,22	7.381,29	962.607,20	26	962.607,20	0,00		

02-0047	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y Bº EL MIRADOR EN AÑELO	AÑELO		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	*	1.415.190,01	147.187,82	0,00	98,88	1.544.865,61	FINALIZADA	
---------	--	-------	--	------------------------------	---	--------------	------------	------	-------	--------------	------------	--

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	07/2009	98,88	1.544.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.865,61			1.544.865,61	08/03/2016	0,00	
	TOTALES			98,88	1.544.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.865,61	0	1.544.865,61	0,00			
02-0062	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA AGROINDUSTRIAL DE AÑELO.		AÑELO				30-66195744-8	*		26.776.125,39		4.670.436,60		0,00	100,00	31.446.561,99	FINALIZADA	
							ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.											
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	07/2012	100,00	31.446.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446.561,99			31.446.561,99	08/03/2016	0,00	
	TOTALES			100,00	31.446.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446.561,99	0	31.446.561,99	0,00			
02-0076	S.E.T 33/13.2 KV AÑELO - PROVISORIA		AÑELO		5901-009281/0001		30-70917062-3	SISTELEC	1	5.390.812,90		0,00		0,00	41,83	2.254.924,82	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
							INGENIERIA S.A.											
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	0	01/2016	0,00	0,00	1.617.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.243,87	1	12/02/2016	1.617.243,87	12/02/2016	0,00	
	Obra	1	02/2016	7,63	411.375,76	0,00	123.412,73	0,00	20.568,79	0,00	0,00	267.394,24	10	27/04/2016	267.394,24	21/05/2016	0,00	
	Obra	2	03/2016	12,74	686.995,77	0,00	206.098,73	6.694,31	34.349,79	0,00	0,00	439.852,94	15	15/06/2016	439.852,94	24/06/2016	0,00	
	Obra	3	04/2016	15,55	838.503,27	0,00	251.550,98	23.031,54	41.925,16	0,00	0,00	521.995,59	15	14/06/2016	521.995,59	24/06/2016	0,00	
	Obra	4	05/2016	5,90	318.050,02	0,00	95.415,01	89.541,09	15.902,50	0,00	0,00	117.191,42			0,00		117.191,42	
	TOTALES			41,83	2.254.924,82	1.617.243,87	676.477,45	119.266,94	112.746,24	0,00	0,00	2.963.678,06	41	2.846.486,64	117.191,42			
02-0077	ABASTECIMIENTO AÑELO		AÑELO							0,00		0,00		0,00		0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA		AÑELO		5901-008845/0000		30-68243458-5		1	78.566.283,94		5.368.497,73		6.611.502,32	24,75	20.776.071,06	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
							DISTROCUIYO S.A											

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	0	06/2015	0,00	0,00	23.569.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569.885,18	0	02/07/2015	23.569.885,18	05/06/2015	0,00			
	Obra	1	07/2015	0,06	51.926,93	0,00	15.578,08	0,00	2.596,35	0,00	2.596,35	36.348,85	7	14/10/2015	36.348,85	16/10/2015	0,00			
	Obra	2	08/2015	0,18	152.216,98	0,00	45.665,09	0,00	7.610,85	0,00	7.610,85	106.551,89	10	17/10/2015	106.551,89	15/10/2015	0,00			
	Obra	3	09/2015	0,08	64.493,44	0,00	19.348,03	14.478,67	3.224,67	0,00	3.224,67	30.666,74	12	06/11/2015	30.666,74	12/11/2015	0,00			
	Obra	4	10/2015	0,10	81.459,33	0,00	24.437,80	418.850,41	4.072,97	0,00	4.072,97	-361.828,88	7	15/12/2015	0,00		-361.828,88			
	Adicional	1	11/2015	2,71	2.278.696,98	0,00	0,00	0,00	113.934,85	0,00	113.934,85	2.278.696,98	1	04/05/2016	2.278.696,98	24/05/2016	0,00			
	Obra	5	11/2015	0,41	341.208,38	0,00	102.362,51	644.631,19	17.060,42	0,00	17.060,42	-405.785,32	31	20/01/2016	0,00		-405.785,32			
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,09	140.821,93	-7.041,09	126.739,75	1	28/04/2016	126.739,75	13/05/2016	0,00			
	Obra	6	12/2015	0,73	616.077,97	0,00	184.823,39	455.042,50	30.803,90	0,00	30.803,90	-23.787,92	31	26/02/2016	0,00		-23.787,92			
	Obra	7	01/2016	0,60	500.667,06	0,00	150.200,12	1.263.225,49	25.033,35	40.774,21	20.955,93	-876.061,76	22	19/04/2016	0,00		-876.061,76			
	Obra	8	02/2016	4,37	3.670.073,30	0,00	1.101.021,99	735.338,33	183.503,67	351.764,67	148.327,21	2.150.301,19	22	26/05/2016	0,00		2.150.301,19			
	Adicional	1	03/2016	0,11	89.819,79	0,00	0,00	0,00	4.490,99	0,00	4.490,99	89.819,79	40	19/08/2016	89.819,79	17/08/2016	0,00			
	Obra	9	03/2016	3,07	2.578.296,18	0,00	773.488,85	-3.531.566,58	128.914,81	253.596,71	116.234,97	5.577.290,78	44	19/08/2016	5.577.290,78	17/08/2016	0,00			
	Adicional	2	04/2016	0,44	369.971,98	0,00	0,00	0,00	18.498,60	0,00	18.498,60	369.971,98	62	24/08/2016	369.971,98	29/08/2016	0,00			
	Obra	10	04/2016	6,14	5.157.421,74	0,00	1.547.226,52	1.542,60	257.871,09	508.720,98	232.435,04	4.091.937,55	60	19/08/2016	4.091.937,55	22/08/2016	0,00			
	Adicional	3	05/2016	0,23	189.904,70	0,00	0,00	0,00	9.495,24	0,00	9.495,24	189.904,70	11	24/08/2016	189.904,70	18/08/2016	0,00			
	Obra	11	05/2016	5,52	4.633.836,30	0,00	1.390.150,89	-121,15	231.691,82	464.408,42	208.471,40	3.684.994,56		19/08/2016	3.684.994,56	26/08/2016	0,00			
TOTALES				24,75	20.776.071,06	23.569.885,18	5.354.303,27	1.421,46	1.045.844,67	1.760.086,92	931.172,30	40.635.646,06	361	40.152.808,75	482.837,31					

Cantidad de registros: 6