

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: SERVICIO Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0007	SERVICIO ELÉCTRICO CAVIAHUE	CAVIAHUE	4764-001083/2011	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	11	1.752.076,00	0,00	249.522,90	100,00	1.752.076,30	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	01/2013	0,00	0,00	350.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.415,26	0	21/02/2013	350.415,26	13/03/2013	0,00
Obra	1	04/2013	15,10	264.647,65	0,00	52.929,53	0,00	13.232,38	0,00	0,00	198.485,74	6	12/06/2013	198.485,74	28/06/2013	0,00
Obra	2	05/2013	5,99	104.992,56	0,00	20.998,51	0,00	5.249,63	0,00	0,00	78.744,42	6	02/07/2013	78.744,42	14/08/2013	0,00
Obra	3	11/2013	14,74	258.309,03	0,00	51.661,81	282,11	12.915,45	0,00	0,00	193.449,66	5	17/01/2014	193.449,66	20/02/2014	0,00
Obra	4	12/2013	5,27	92.385,77	0,00	18.477,15	9.819,69	4.619,29	0,00	0,00	59.469,64	6	04/02/2014	59.469,64	04/02/2014	0,00
Obra	5	01/2014	11,01	192.858,85	0,00	38.571,77	11.178,75	9.642,94	0,00	0,00	133.465,39	7	26/02/2014	133.465,39	19/03/2014	0,00
Obra	6	02/2014	11,71	205.098,01	0,00	41.019,60	5.905,72	10.254,90	0,00	0,00	147.917,79	7	12/04/2014	147.917,79	19/05/2014	0,00
Obra	7	03/2014	15,07	264.072,25	0,00	52.814,45	24.913,96	13.203,61	0,00	0,00	173.140,23	7	06/05/2014	173.140,23	19/05/2014	0,00
Redeterminación	1	04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,12	179.942,32	-8.997,12	161.948,08	0	13/09/2014	161.948,08	14/10/2014	0,00
Obra	8	04/2014	8,15	142.745,03	0,00	28.549,01	-52.562,38	7.137,25	0,00	0,00	159.621,15	8	12/09/2014	159.621,15	03/10/2014	0,00
Obra	9	05/2014	5,24	91.780,40	0,00	18.356,08	0,00	4.589,02	19.452,58	-1.945,26	86.342,62	3	13/09/2014	86.342,62	14/10/2014	0,00
Obra	10	06/2014	0,95	16.712,64	0,00	3.342,53	0,00	835,63	3.777,49	0,00	16.311,97	3	13/02/2015	16.311,97	23/02/2015	0,00
Obra	11	12/2014	6,76	118.474,11	0,00	23.694,82	462,15	5.923,71	26.534,63	-2.653,46	112.274,60	2	13/02/2015	112.274,60	23/02/2015	0,00
TOTALES			100,00	1.752.076,30	350.415,26	350.415,26	0,00	96.600,93	229.707,02	-13.595,84	1.871.586,55	60	1.871.586,55	0,00		

02-0016	CONTRATO N° 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006269/0000	30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE	20	6.028.461,00	2.355.085,62	1.916.307,49	100,00	8.383.546,46	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	---	--------------------	------------------	---------------------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	------------	------------

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo						
	Anticipo		07/2013	0,00	0,00	1.205.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.692,16	0	11/10/2013	1.205.692,16	16/10/2013	0,00						
	Obra	1	07/2013	0,36	29.778,28	0,00	5.955,66	0,00	1.488,91	0,00	1.488,91	23.822,62	6	04/02/2014	23.822,62	05/02/2014	0,00						
	Obra	2	08/2013	2,71	227.099,47	0,00	45.419,89	0,00	11.354,97	0,00	11.354,97	181.679,58	6	04/02/2014	181.679,58	05/02/2014	0,00						
	Obra	3	09/2013	3,00	251.864,78	0,00	50.372,96	0,00	12.593,24	0,00	12.593,24	201.491,82	6	04/02/2014	201.491,82	05/02/2014	0,00						
	Obra	4	10/2013	4,46	373.832,78	0,00	74.766,56	0,00	18.691,64	0,00	18.691,64	299.066,22	7	15/03/2014	299.066,22	17/03/2014	0,00						
	Obra	5	11/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,36	309.994,25	8	15/03/2014	309.994,25	17/03/2014	0,00						
	Obra	6	12/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	19.374,66	0,00	309.994,55	8	25/03/2014	309.994,55	25/03/2014	0,00						
	Obra	7	01/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.347,66	0,00	19.347,66	309.994,55	10	10/04/2014	309.994,55	11/04/2014	0,00						
	Obra	8	02/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	10/04/2014	309.994,55	14/04/2014	0,00						
	Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,01	300.080,10	-18.755,01	262.570,08	1	14/06/2014	262.570,08	16/06/2014	0,00						
	Obra	9	03/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	27/05/2014	309.994,55	28/05/2014	0,00						
	Obra	10	04/2014	4,27	357.829,88	0,00	71.565,98	0,00	17.891,49	38.076,64	13.131,91	319.580,96	13	24/06/2014	319.580,96	26/06/2014	0,00						
	Obra	11	05/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	9.532,75	231.991,23	13	10/07/2014	231.991,23	22/07/2014	0,00						
	Redeterminación	2	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.217,99	0,00	97.217,99	0	14/10/2014	97.217,99	15/10/2014	0,00						
	Redeterminación	3	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.668,42	0,00	-30.668,42	1	03/07/2015	0,00		-30.668,42						
	Redeterminación	4	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,80	0,00	18.713,80	1	03/07/2015	18.713,80	15/07/2015	0,00						
	Redeterminación	5	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,18	0,00	15.586,18	1	03/07/2015	15.586,18	15/07/2015	0,00						
	Obra	12	06/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	12.987,85	235.446,33	14	08/08/2014	235.446,33	11/08/2014	0,00						
	Obra	13	07/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	56.491,04	12.987,85	264.296,63	14	16/09/2014	264.296,63	16/09/2014	0,00						
	Obra	14	08/2014	2,16	180.930,82	0,00	36.186,16	0,00	9.046,54	39.348,20	9.046,54	184.092,86	14	10/10/2014	184.092,86	10/10/2014	0,00						
	Obra	15	09/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	05/11/2014	137.998,73	05/11/2014	0,00						
	Obra	16	10/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	02/12/2014	137.998,73	02/12/2014	0,00						
	Adicional	1	11/2014	11,21	939.463,93	0,00	0,00	0,00	46.973,20	0,00	0,00	892.490,73	14	24/01/2015	892.490,73	22/01/2015	0,00						
	Obra	17	11/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	30/12/2014	137.998,73	30/12/2014	0,00						
	Adicional	2	12/2014	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	06/02/2015	96.480,87	06/02/2015	0,00						
	Obra	18	12/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	06/02/2015	137.998,73	06/02/2015	0,00						
	Adicional	3	01/2015	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	12/03/2015	96.480,87	13/03/2015	0,00						
	Redeterminación	6	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,18	409.523,46	20.476,18	409.523,46	0	14/08/2015	409.523,46	14/08/2015	0,00						
	Obra	19	01/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	12/03/2015	137.998,73	13/03/2015	0,00						
	Obra	20	02/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	11	02/04/2015	137.998,73	01/04/2015	0,00						
	Obra	21	03/2015	1,76	147.337,34	0,00	29.467,47	0,00	7.366,87	32.042,42	7.366,87	149.912,29	11	05/05/2015	149.912,29	11/05/2015	0,00						
	Redeterminación	7	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,62	75.161,98	4.697,62	75.161,98	1	24/06/2016	75.161,98	06/07/2016	0,00						
	Obra	22	08/2015	0,03	2.546,23	0,00	509,25	0,00	127,31	595,46	127,31	2.632,44	10	09/10/2015	2.632,44	14/10/2015	0,00						
	Obra	23	09/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	17.864,03	3.819,34	78.973,49	9	03/11/2015	78.973,49	09/12/2015	0,00						
	Adicional	4	10/2015	14,46	1.212.504,07	0,00	0,00	0,00	60.625,20	0,00	60.625,20	1.212.504,07	1	17/03/2016	1.212.504,07	31/03/2016	0,00						
	Obra	24	10/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	18/12/2015	83.181,00	23/12/2015	0,00						
	Obra	25	11/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	22/01/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00						
	Obra	26	12/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	02/02/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00						
	Obra	27	01/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	30/03/2016	83.181,00	22/04/2016	0,00						
	Obra	28	02/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	20/04/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00						
	Obra	29	03/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	5	13/05/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00						
	Obra	30	04/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	16/06/2016	83.181,00	06/07/2016	0,00						
	Obra	31	05/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	6	04/08/2016	93.940,58	25/08/2016	0,00						
	Obra	32	06/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	5	06/08/2016	93.940,58	25/08/2016	0,00						
	Obra	33	07/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	6	09/09/2016	0,00		93.940,58						
	Obra	34	08/2016	1,03	86.478,80	0,00	17.295,76	0,00	4.323,94	37.168,66	4.323,94	106.351,70			0,00		106.351,70						
TOTALES				100,00	8.383.546,46	1.205.692,16	1.205.692,13	0,00	463.079,11	1.611.827,76	340.850,37	9.873.145,51	365	9.703.521,65	169.623,86								

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0024	DEPOSITO EN SERVICIO ELECTRICO JUNIN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	4864-002342/2012	30-70848293-1 FINES S.R.L.	1	346.701,23	0,00	27.843,30	100,00	346.701,22	FINALIZADA	FINALIZADA
			</									

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Obra	1	08/2011	100,00	1.090.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.121,65			1.090.121,65	08/03/2016	0,00				
	TOTALES			100,00	1.090.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.121,65	0	1.090.121,65	0,00						
02-0086	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO TRADICIONALISTA EL CENCERRO, EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS TURISTICOS EN LA LOCALIDAD DE ALUMINE			ALUMINE		5901-007058/0000		30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1		4.471.241,73		0,00	421.838,94	99,14	4.432.935,63	FINALIZADA	FINALIZADA. DEDUCTIVO EN TRAMITE.			
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	1.341.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.372,52	0	13/03/2015	1.341.372,52	23/02/2015	0,00				
	Obra	1	05/2015	13,03	582.526,92	0,00	174.758,08	0,00	29.126,35	0,00	0,00	378.642,49	28	29/07/2015	378.642,49	31/07/2015	0,00				
	Obra	2	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	30/07/2015	0,00		0,00				
	Obra	3	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29/08/2015	0,00		0,00				
	Obra	4	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,90	0,00	0,00	0,00	-11.801,90	0	30/09/2015	0,00		-11.801,90				
	Obra	5	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	103.962,91	0,00	0,00	0,00	-103.962,91	0	30/10/2015	0,00		-103.962,91				
	Obra	6	10/2015	10,66	476.579,52	0,00	142.973,86	99.199,71	23.828,98	0,00	0,00	210.576,97	22	15/12/2015	210.576,97	05/01/2016	0,00				
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,85	417.397,01	-20.869,85	375.657,31	1		375.657,31	16/06/2016	0,00				
	Obra	7	12/2015	17,06	762.776,51	0,00	228.832,95	-214.384,46	38.138,83	0,00	0,00	710.189,19	20	29/04/2016	710.189,19	24/05/2016	0,00				
	Obra	8	12/2015	58,40	2.611.052,68	0,00	794.807,63	-580,06	130.552,63	0,00	0,00	1.686.272,48	17	29/04/2016	1.686.272,48	06/05/2016	0,00				
	TOTALES			99,14	4.432.935,63	1.341.372,52	1.341.372,52	0,00	242.516,64	417.397,01	-20.869,85	4.586.946,15	111	4.702.710,96	-115.764,81						
02-0095	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE Aº Pº EN LA LOCALIDAD DE MANZANO AMARGO			MANZANO AMARGO		5901-005244/0000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO			
02-0101	SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES			RINCON DE LOS SAUCES		5901-009507/0000		30-71373570-8 SAFIAR S.R.L	1		7.865.000,00		0,00	0,00	47,22	3.713.976,31	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN			
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	01/2016	0,00	0,00	2.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.500,00	1	21/02/2016	2.359.500,00	23/02/2016	0,00				
	Obra	1	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	0,00	0,00	-4.292,10	0	24/05/2016	0,00		-4.292,10				
	Obra	2	03/2016	8,98	706.633,32	0,00	211.990,00	852,09	35.331,67	0,00	0,00	458.459,56	10	24/05/2016	458.459,56	09/06/2016	0,00				
	Obra	3	04/2016	10,54	828.803,11	0,00	248.640,93	16.480,99	41.440,16	0,00	0,00	522.241,03	13	22/06/2016	522.241,03	06/07/2016	0,00				
	Obra	4	05/2016	6,20	487.744,61	0,00	146.323,18	27.383,18	24.387,23	0,00	0,00	289.651,02	11	31/07/2016	289.651,02	05/08/2016	0,00				
	Obra	5	06/2016	21,50	1.690.795,27	0,00	507.238,58	-42.515,81	84.539,76	0,00	0,00	1.141.532,74	18	31/08/2016	0,00		1.141.532,74				
	TOTALES			47,22	3.713.976,31	2.359.500,00	1.114.192,69	6.492,55	185.698,82	0,00	0,00	4.767.092,25	53	3.629.851,61	1.137.240,64						
02-0104	PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015			RINCON DE LOS SAUCES VILLA EL CHOCON		5901-008561/2015		30-51745293-5 ATEC SA	1		5.997.219,69		0,00	318.226,29	89,78	5.384.540,33	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN			

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	0	08/2015	0,00	0,00	1.199.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.443,94	1	19/09/2015	1.199.443,94	11/09/2015	0,00
	Obra	1	08/2015	4,01	240.594,14	0,00	48.118,83	0,00	12.029,71	0,00	12.029,71	192.475,31	8	23/10/2015	192.475,31	17/11/2015	0,00
	Obra	2	09/2015	9,26	555.265,72	0,00	111.053,14	0,00	27.763,29	0,00	27.763,29	444.212,58	8	06/11/2015	444.212,58	17/11/2015	0,00
	Obra	3	10/2015	9,26	555.265,72	0,00	111.053,14	0,00	27.763,29	0,00	27.763,29	444.212,58	10	13/01/2016	444.212,58	20/01/2016	0,00
	Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,88	93.710,09	-5.856,88	81.996,33	1	27/02/2016	81.996,33	04/04/2016	0,00
	Obra	4	11/2015	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	0,00	29.232,92	467.726,71	11	19/02/2016	467.726,71	20/01/2016	0,00
	Obra	5	12/2015	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	32.319,90	25.192,94	496.006,63	11	27/02/2016	496.006,63	04/04/2016	0,00
	Obra	6	01/2016	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	32.319,91	25.192,94	496.006,64	11	29/04/2016	496.006,64	11/05/2016	0,00
	Obra	7	02/2016	10,12	606.849,45	0,00	121.369,89	0,00	30.342,47	33.546,64	30.342,47	519.026,20	8	13/05/2016	519.026,20	18/05/2016	0,00
	Obra	8	03/2016	9,29	557.438,53	0,00	111.487,71	0,00	27.871,93	30.815,21	27.871,93	476.766,03	5	13/05/2016	476.766,03	13/06/2016	0,00
	Obra	9	04/2016	7,51	450.162,62	0,00	90.032,52	0,00	22.508,13	24.884,99	22.508,13	385.015,09	9	16/06/2016	385.015,09	11/07/2016	0,00
	Obra	10	05/2016	6,47	387.897,00	0,00	77.579,40	0,00	19.394,85	21.442,95	19.394,85	331.760,55	9	15/07/2016	331.760,55	26/07/2016	0,00
	Obra	12	07/2016	4,62	277.091,98	0,00	55.418,40	0,00	13.854,60	15.317,65	13.854,60	236.991,23	9	17/09/2016	0,00		236.991,23
TOTALES				89,78	5.384.540,33	1.199.443,94	1.076.908,07	0,00	275.083,91	284.357,34	255.290,19	5.771.639,82	101	5.534.648,59	236.991,23		

Cantidad de registros: 11