

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: 5890-002187 Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0024	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO- PLAZAS Y SENDEROS Bº URIBURU Y T. FEDERAL-PROMESA III	CHOS MALAL	5890-002187/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	8.858.553,04	0,00	644.302,15	74,90	6.635.435,23	EN EJECUCIÓN	

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	11/2014	5,23	463.706,97	42.209,97	0,00	0,00	23.185,35	0,00	0,00	482.731,59			0,00		482.731,59
Obra	2	12/2014	7,19	637.085,41	0,00	42.209,97	0,00	31.854,27	0,00	101.832,94	664.854,11	27		0,00		664.854,11
Obra	3	01/2015	9,82	870.345,39	0,00	101.832,94	0,00	43.517,27	0,00	0,00	724.995,18	30		0,00		724.995,18
Obra	4	02/2015	5,42	480.020,39	0,00	0,00	0,00	24.001,02	0,00	0,00	456.019,37	29		0,00		456.019,37
Obra	5	03/2015	6,25	553.342,88	0,00	0,00	0,00	27.667,14	0,00	0,00	525.675,74	29		0,00		525.675,74
Obra	6	04/2015	3,35	296.683,53	0,00	0,00	54.829,97	14.834,18	0,00	0,00	227.019,38	28		0,00		227.019,38
Obra	7	05/2015	9,58	848.678,69	0,00	0,00	0,00	42.433,93	0,00	0,00	806.244,76	27		0,00		806.244,76
Redeterminación	1	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491,80	389.835,94	0,00	370.344,14			0,00		370.344,14
Obra	8	06/2015	0,64	56.283,32	0,00	0,00	25.905,71	3.078,53	5.287,23	0,00	32.586,31	25		0,00		32.586,31
Obra	9	07/2015	3,93	347.743,91	0,00	0,00	0,00	19.020,54	32.666,88	0,00	361.390,25	25		0,00		361.390,25
Obra	10	08/2015	1,55	137.440,83	0,00	0,00	0,00	7.517,60	12.911,12	0,00	142.834,35	17		0,00		142.834,35
Obra	11	09/2015	2,24	198.619,29	0,00	0,00	24.923,06	10.863,87	18.658,19	0,00	181.490,55	18		0,00		181.490,55
Obra	12	10/2015	1,72	152.570,03	0,00	0,00	0,00	8.345,12	14.332,34	0,00	158.557,25	17		0,00		158.557,25
Obra	13	11/2015	4,45	393.958,78	0,00	0,00	0,00	21.548,35	37.008,28	0,00	409.418,71			0,00		409.418,71
Obra	14	12/2015	0,95	84.339,86	0,00	0,00	0,00	4.613,14	7.922,84	0,00	87.649,56			0,00		87.649,56
Obra	15	01/2016	0,65	57.160,72	0,00	0,00	0,00	3.126,52	5.369,65	0,00	59.403,85			0,00		59.403,85
Obra	16	03/2016	0,06	4.937,88	0,00	0,00	0,00	270,09	463,86	0,00	5.131,65			0,00		5.131,65
Obra	17	03/2016	0,99	87.650,85	0,00	0,00	0,00	4.794,24	8.233,87	0,00	91.090,48			0,00		91.090,48
Obra	18	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	19	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	20	07/2016	4,95	438.899,80	0,00	0,00	68.586,95	24.006,49	41.230,01	0,00	387.536,37	6		0,00		387.536,37
Obra	21	07/2016	3,60	319.007,68	0,00	0,00	212.619,55	17.448,75	29.967,41	0,00	118.906,79	6		0,00		118.906,79
Obra	22	08/2016	2,34	206.959,02	0,00	0,00	212.619,55	11.320,03	19.441,62	0,00	2.461,06			0,00		2.461,06
TOTALES			74,90	6.635.435,23	42.209,97	144.042,91	599.484,79	362.938,23	623.329,24	101.832,94	6.296.341,45	296	0,00	6.296.341,45		

Cantidad de registros: 1