

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 01-0015 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0015	SISTEMA CLOACAL SECTOR NORTE BARDAS I ETAPA	NEUQUEN	4865-006983/2010	30-67273254-5 CODAM S.A.	8/12	9.984.972,15	3.130.729,94	834.888,85	100,00	13.115.702,09	FINALIZADA	LA RECEPCION LA REALIZA UPEFE

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo	1	09/2012	0,00	0,00	998.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.497,22			0,00		998.497,22					
	Obra	1	10/2012	6,98	915.459,18	0,00	91.545,92	0,00	45.772,96	0,00	0,00	778.140,30	19	30/12/2012	0,00		778.140,30					
	Redeterminación	1	10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,26	328.385,11	0,00	311.965,85			0,00		311.965,85					
	Redeterminación	2	11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,35	216.346,92	0,00	205.529,57			0,00		205.529,57					
	Obra	2	11/2012	4,60	603.123,48	0,00	60.312,35	0,00	30.156,17	0,00	0,00	512.654,96	19	29/01/2013	0,00		512.654,96					
	Obra	3	12/2012	5,61	736.016,60	0,00	73.601,66	0,00	36.800,83	0,00	0,00	625.614,11	19	01/03/2013	0,00		625.614,11					
	Redeterminación	3	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,86	264.017,12	0,00	250.816,26			0,00		250.816,26					
	Redeterminación	4	01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,13	234.242,56	0,00	222.530,43			0,00		222.530,43					
	Obra	4	01/2013	4,98	653.012,25	0,00	65.301,23	0,00	32.650,61	0,00	0,00	555.060,41	19	01/04/2013	0,00		555.060,41					
	Obra	5	02/2013	5,32	698.006,40	0,00	69.800,64	0,00	34.900,32	0,00	0,00	593.305,44	19	29/04/2013	0,00		593.305,44					
	Redeterminación	5	02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,12	250.382,45	0,00	237.863,33			0,00		237.863,33					
	Redeterminación	6	03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,31	241.426,28	0,00	229.354,97			0,00		229.354,97					
	Obra	6	03/2013	5,13	673.038,75	0,00	67.303,88	0,00	33.651,94	0,00	0,00	572.082,93	19	30/05/2013	0,00		572.082,93					
	Obra	7	04/2013	7,30	957.183,43	0,00	95.718,34	0,00	47.859,17	0,00	0,00	813.605,92	19	29/06/2013	0,00		813.605,92					
	Redeterminación	7	04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,60	343.352,05	0,00	326.184,45			0,00		326.184,45					
	Redeterminación	8	05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,10	181.202,07	0,00	172.141,97			0,00		172.141,97					
	Obra	8	05/2013	3,85	505.148,05	0,00	50.514,80	0,00	25.257,40	0,00	0,00	429.375,85	19	30/07/2013	0,00		429.375,85					
	Obra	9	06/2013	9,56	1.254.098,19	0,00	125.409,82	0,00	62.704,91	0,00	0,00	1.065.983,46	19	29/08/2013	0,00		1.065.983,46					
	Redeterminación	9	06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,93	449.858,59	0,00	427.365,66			0,00		427.365,66					
	Redeterminación	10	07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,65	189.273,08	0,00	179.809,43			0,00		179.809,43					
	Obra	10	07/2013	4,02	527.648,08	0,00	52.764,81	0,00	26.382,40	0,00	0,00	448.500,87	19	29/09/2013	0,00		448.500,87					
	Obra	11	08/2013	6,88	902.400,87	0,00	90.240,09	0,00	45.120,04	0,00	0,00	767.040,74	19	30/10/2013	0,00		767.040,74					
	Redeterminación	11	08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,05	323.700,96	0,00	307.515,91			0,00		307.515,91					
	Obra	12	09/2013	2,14	280.857,51	0,00	28.085,75	0,00	14.042,88	0,00	0,00	238.728,88	20	29/11/2013	0,00		238.728,88					
	Redeterminación	12	09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,33	100.746,63	0,00	95.709,30			0,00		95.709,30					
	Redeterminación	13	10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,10	49.621,97	0,00	47.140,87			0,00		47.140,87					
	Obra	13	10/2013	0,74	97.212,84	0,00	9.721,28	0,00	4.860,64	0,00	0,00	82.630,92	21	30/12/2013	0,00		82.630,92					
	Obra	14	11/2013	5,53	725.639,60	0,00	72.563,96	0,00	36.281,98	0,00	0,00	616.793,66	21	29/01/2014	0,00		616.793,66					
	Redeterminación	14	11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,02	370.400,36	0,00	351.880,34			0,00		351.880,34					
	Redeterminación	15	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,23	141.144,53	0,00	134.087,30			0,00		134.087,30					
	Obra	15	12/2013	2,11	276.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.511,76	17	01/03/2014	0,00		276.511,76					
	Obra	16	01/2014	1,64	214.529,74	0,00	17.961,52	0,00	10.726,49	0,00	0,00	185.841,73	17	01/04/2014	0,00		185.841,73					
	Redeterminación	16	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,30	109.506,01	0,00	104.030,71			0,00		104.030,71					
	Obra	17	06/2014	23,60	3.095.815,36	0,00	0,00	0,00	154.790,77	0,00	0,00	2.941.024,59	61	29/08/2014	0,00		2.941.024,59					
TOTALES				100,00	13.115.702,09	998.497,22	970.846,05	0,00	831.639,85	3.793.606,69	0,00	16.105.320,10	366	0,00	16.105.320,10							

Cantidad de registros: 1