

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 18 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0018	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE 2 CANAL PRINCIPAL DEL DIQUE (2.235 M), CANAL SECUNDARIO NORTE (11.060 M), REEMPLAZO DE COMPUERTAS EN CANAL SECUNDARIO SUR Y CANALES DE DESAGÜE Y DRENAJE (2.500 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	XXX	91.677.517,22	0,00	0,00	83,53	76.582.674,46	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	1	04/2014	0,00	0,00	4.125.488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.488,27	6	09/06/2014	4.125.488,27	22/05/2014	0,00		
	Obra	2	05/2014	2,80	2.571.494,77	0,00	115.717,26	0,00	128.574,74	0,00	0,00	2.327.202,77	16	01/08/2014	2.327.202,77	23/07/2014	0,00		
	Obra	3	06/2014	4,92	4.513.588,54	0,00	203.111,48	0,00	225.679,43	0,00	0,00	4.084.797,63	29	25/08/2014	4.084.797,63	01/09/2014	0,00		
	Obra	4	07/2014	4,83	4.428.445,80	0,00	199.280,06	0,00	221.422,29	0,00	0,00	4.007.743,45	74	30/09/2014	4.007.743,45	10/09/2014	0,00		
	Obra	5	08/2014	5,56	5.099.188,77	0,00	229.463,49	0,00	254.959,44	0,00	0,00	4.614.765,84	88	28/10/2014	4.614.765,84	06/11/2014	0,00		
	Obra	6	09/2014	5,85	5.362.241,48	0,00	241.300,87	0,00	268.112,07	0,00	0,00	4.852.828,54	104	03/12/2014	4.852.828,54	01/12/2014	0,00		
	Obra	7	10/2014	6,95	6.367.843,75	0,00	286.552,97	0,00	318.392,19	0,00	0,00	5.762.898,59	127	30/12/2014	5.762.898,59	09/01/2015	0,00		
	Obra	8	11/2014	6,04	5.538.151,03	0,00	249.216,80	0,00	276.907,55	0,00	0,00	5.012.026,68	98	30/01/2015	5.012.026,68	10/02/2015	0,00		
	Obra	9	12/2014	4,74	4.343.751,11	0,00	195.468,80	0,00	217.187,56	0,00	0,00	3.931.094,75	98	04/03/2015	3.931.094,75	10/02/2015	0,00		
	Obra	10	01/2015	5,11	4.686.089,09	0,00	210.874,01	0,00	234.304,45	0,00	0,00	4.240.910,63	63	30/03/2015	4.240.910,63	01/04/2015	0,00		
	Obra	11	02/2015	5,38	4.928.881,82	0,00	221.799,68	0,00	246.444,09	0,00	0,00	4.460.638,05	90	30/04/2015	4.460.638,05	29/04/2015	0,00		
	Obra	12	03/2015	1,71	1.572.205,93	0,00	70.749,27	0,00	78.610,30	0,00	0,00	1.422.846,36	26	05/06/2015	1.422.846,36	03/06/2015	0,00		
	Obra	13	04/2015	0,71	647.959,74	0,00	29.158,19	0,00	32.397,99	0,00	0,00	586.403,56	20	07/07/2015	586.403,56	06/07/2015	0,00		
	Obra	14	05/2015	3,98	3.644.650,54	0,00	164.009,27	0,00	182.232,53	0,00	0,00	3.298.408,74	62	30/07/2015	3.298.408,74	28/07/2014	0,00		
	Obra	15	06/2015	8,11	7.438.690,52	0,00	334.741,07	0,00	371.934,53	0,00	0,00	6.732.014,92	77	08/09/2015	6.732.014,92	25/08/2015	0,00		
	Obra	16	07/2015	6,97	6.389.396,86	0,00	287.522,86	0,00	319.469,84	0,00	0,00	5.782.404,16	77	30/09/2015	5.782.404,16	30/09/2015	0,00		
	Obra	17	08/2015	3,53	3.235.017,25	0,00	145.575,78	0,00	161.750,86	0,00	0,00	2.927.690,61		27/10/2015	2.927.690,61	29/09/2015	0,00		
	Obra	18	09/2015	1,64	1.500.146,50	0,00	67.506,59	0,00	75.007,33	0,00	0,00	1.357.632,58		16/12/2015	1.357.632,58	06/11/2015	0,00		
	Obra	19	10/2015	2,57	2.355.747,62	0,00	106.008,64	0,00	117.787,38	0,00	0,00	2.131.951,60		05/01/2016	2.131.951,60	18/12/2015	0,00		
	Obra	20	11/2015	0,71	650.325,60	0,00	29.264,65	0,00	32.516,28	0,00	0,00	588.544,67		29/01/2016	0,00		588.544,67		
	Obra	21	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
	Obra	22	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
	Obra	23	02/2016	1,43	1.308.857,74	0,00	58.898,60	0,00	65.442,89	0,00	0,00	1.184.516,25		28/04/2016	0,00		1.184.516,25		
	<b>TOTALES</b>			<b>83,53</b>	<b>76.582.674,46</b>	<b>4.125.488,27</b>	<b>3.446.220,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.432.808,65</b>	<b>1055</b>	<b>71.659.747,73</b>	<b>1.773.060,92</b>				

04-0118 LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜE NECOCHEA NEUQUEN 7720-000217/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Cantidad de registros: 2