

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: LAS LAJAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
11-0194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE HORMIGÓN DE 3 1/2 CUADRAS	LAS LAJAS	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2280/13	500.000,00	0,00	0,00	99,61	498.062,68	EN EJECUCIÓN					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	05/2015	99,61	498.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.062,68			0,00		498.062,68
TOTALES			99,61	498.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.062,68	0	0,00	498.062,68		
11-0587	MUSEO HISTÓRICO REGIONAL Y PALEONTOLÓGICO- 2 DA ETAPA.	LAS LAJAS	7800-000149/2016	30-99925152-4 LAS LAJAS - MUNICIPALIDAD	*	2.000.000,00	0,00	0,00	29,58	591.652,63	EN EJECUCIÓN	DECRETO N°00773/16 DEL 13 DE JUNIO DE 2016.				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	09/2016	29,58	591.652,63	0,00	177.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	414.156,84			0,00		414.156,84
Obra		11/2016	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			0,00		600.000,00
TOTALES			29,58	591.652,63	600.000,00	177.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.156,84	0	0,00	1.014.156,84		

Cantidad de registros: 2