

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: INSPECCION Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle |
|---------|---|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 02-0016 | CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA | VILLA LA ANGOSTURA | 4864-006269/0000 | 30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE | 20 | 6.028.461,00 | 2.355.085,62 | 1.916.307,49 | 100,00 | 8.383.546,46 | FINALIZADA | FINALIZADA |

| Cód. | Denominación | | Localidad | | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | | Red. Prec. | | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | Detalle |
|------|-----------------|------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo | | |
| | Anticipo | | 07/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.205.692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.692,16 | 0 | 11/10/2013 | 1.205.692,16 | 16/10/2013 | 0,00 | | |
| | Obra | 1 | 07/2013 | 0,36 | 29.778,28 | 0,00 | 5.955,66 | 0,00 | 1.488,91 | 0,00 | 1.488,91 | 23.822,62 | 6 | 04/02/2014 | 23.822,62 | 05/02/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 2 | 08/2013 | 2,71 | 227.099,47 | 0,00 | 45.419,89 | 0,00 | 11.354,97 | 0,00 | 11.354,97 | 181.679,58 | 6 | 04/02/2014 | 181.679,58 | 05/02/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 3 | 09/2013 | 3,00 | 251.864,78 | 0,00 | 50.372,96 | 0,00 | 12.593,24 | 0,00 | 12.593,24 | 201.491,82 | 6 | 04/02/2014 | 201.491,82 | 05/02/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 4 | 10/2013 | 4,46 | 373.832,78 | 0,00 | 74.766,56 | 0,00 | 18.691,64 | 0,00 | 18.691,64 | 299.066,22 | 7 | 15/03/2014 | 299.066,22 | 17/03/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 5 | 11/2013 | 4,62 | 387.493,19 | 0,00 | 77.498,64 | 0,00 | 19.374,66 | 0,00 | 19.374,36 | 309.994,25 | 8 | 15/03/2014 | 309.994,25 | 17/03/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 6 | 12/2013 | 4,62 | 387.493,19 | 0,00 | 77.498,64 | 0,00 | 19.374,66 | 19.374,66 | 0,00 | 309.994,55 | 8 | 25/03/2014 | 309.994,55 | 25/03/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 7 | 01/2014 | 4,62 | 387.493,19 | 0,00 | 77.498,64 | 0,00 | 19.347,66 | 0,00 | 19.347,66 | 309.994,55 | 10 | 10/04/2014 | 309.994,55 | 11/04/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 8 | 02/2014 | 4,62 | 387.493,19 | 0,00 | 77.498,64 | 0,00 | 19.374,66 | 0,00 | 19.374,66 | 309.994,55 | 13 | 10/04/2014 | 309.994,55 | 14/04/2014 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 1 | 03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.755,01 | 300.080,10 | -18.755,01 | 262.570,08 | 1 | 14/06/2014 | 262.570,08 | 16/06/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 9 | 03/2014 | 4,62 | 387.493,19 | 0,00 | 77.498,64 | 0,00 | 19.374,66 | 0,00 | 19.374,66 | 309.994,55 | 13 | 27/05/2014 | 309.994,55 | 28/05/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 10 | 04/2014 | 4,27 | 357.829,88 | 0,00 | 71.565,98 | 0,00 | 17.891,49 | 38.076,64 | 13.131,91 | 319.580,96 | 13 | 24/06/2014 | 319.580,96 | 26/06/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 11 | 05/2014 | 3,10 | 259.756,99 | 0,00 | 51.951,40 | 0,00 | 12.987,85 | 27.640,74 | 9.532,75 | 231.991,23 | 13 | 10/07/2014 | 231.991,23 | 22/07/2014 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 2 | 06/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.217,99 | 0,00 | 97.217,99 | 0 | 14/10/2014 | 97.217,99 | 15/10/2014 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 3 | 06/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.668,42 | 0,00 | -30.668,42 | 1 | 03/07/2015 | 0,00 | | -30.668,42 | | |
| | Redeterminación | 4 | 06/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.713,80 | 0,00 | 18.713,80 | 1 | 03/07/2015 | 18.713,80 | 15/07/2015 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 5 | 06/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.586,18 | 0,00 | 15.586,18 | 1 | 03/07/2015 | 15.586,18 | 15/07/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 12 | 06/2014 | 3,10 | 259.756,99 | 0,00 | 51.951,40 | 0,00 | 12.987,85 | 27.640,74 | 12.987,85 | 235.446,33 | 14 | 08/08/2014 | 235.446,33 | 11/08/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 13 | 07/2014 | 3,10 | 259.756,99 | 0,00 | 51.951,40 | 0,00 | 12.987,85 | 56.491,04 | 12.987,85 | 264.296,63 | 14 | 16/09/2014 | 264.296,63 | 16/09/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 14 | 08/2014 | 2,16 | 180.930,82 | 0,00 | 36.186,16 | 0,00 | 9.046,54 | 39.348,20 | 9.046,54 | 184.092,86 | 14 | 10/10/2014 | 184.092,86 | 10/10/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 15 | 09/2014 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 14 | 05/11/2014 | 137.998,73 | 05/11/2014 | 0,00 | | |
| | Obra | 16 | 10/2014 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 14 | 02/12/2014 | 137.998,73 | 02/12/2014 | 0,00 | | |
| | Adicional | 1 | 11/2014 | 11,21 | 939.463,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.973,20 | 0,00 | 0,00 | 892.490,73 | 14 | 24/01/2015 | 892.490,73 | 22/01/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 17 | 11/2014 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 13 | 30/12/2014 | 137.998,73 | 30/12/2014 | 0,00 | | |
| | Adicional | 2 | 12/2014 | 1,21 | 101.558,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,94 | 0,00 | 0,00 | 96.480,87 | 13 | 06/02/2015 | 96.480,87 | 06/02/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 18 | 12/2014 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 13 | 06/02/2015 | 137.998,73 | 06/02/2015 | 0,00 | | |
| | Adicional | 3 | 01/2015 | 1,21 | 101.558,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,94 | 0,00 | 0,00 | 96.480,87 | 13 | 12/03/2015 | 96.480,87 | 13/03/2015 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 6 | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.476,18 | 409.523,46 | 20.476,18 | 409.523,46 | 0 | 14/08/2015 | 409.523,46 | 14/08/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 19 | 01/2015 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 13 | 12/03/2015 | 137.998,73 | 13/03/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 20 | 02/2015 | 1,62 | 135.628,42 | 0,00 | 27.125,68 | 0,00 | 6.781,42 | 29.495,99 | 6.781,42 | 137.998,73 | 11 | 02/04/2015 | 137.998,73 | 01/04/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 21 | 03/2015 | 1,76 | 147.337,34 | 0,00 | 29.467,47 | 0,00 | 7.366,87 | 32.042,42 | 7.366,87 | 149.912,29 | 11 | 05/05/2015 | 149.912,29 | 11/05/2015 | 0,00 | | |
| | Redeterminación | 7 | 04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,62 | 75.161,98 | 4.697,62 | 75.161,98 | 1 | 24/06/2016 | 75.161,98 | 06/07/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 22 | 08/2015 | 0,03 | 2.546,23 | 0,00 | 509,25 | 0,00 | 127,31 | 595,46 | 127,31 | 2.632,44 | 10 | 09/10/2015 | 2.632,44 | 14/10/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 23 | 09/2015 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 17.864,03 | 3.819,34 | 78.973,49 | 9 | 03/11/2015 | 78.973,49 | 09/12/2015 | 0,00 | | |
| | Adicional | 4 | 10/2015 | 14,46 | 1.212.504,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.625,20 | 0,00 | 60.625,20 | 1.212.504,07 | 1 | 17/03/2016 | 1.212.504,07 | 31/03/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 24 | 10/2015 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 8 | 18/12/2015 | 83.181,00 | 23/12/2015 | 0,00 | | |
| | Obra | 25 | 11/2015 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 8 | 22/01/2016 | 83.181,00 | 03/02/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 26 | 12/2015 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 8 | 02/02/2016 | 83.181,00 | 03/02/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 27 | 01/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 8 | 30/03/2016 | 83.181,00 | 22/04/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 28 | 02/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 6 | 20/04/2016 | 83.181,00 | 02/06/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 29 | 03/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 5 | 13/05/2016 | 83.181,00 | 02/06/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 30 | 04/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 22.071,54 | 3.819,34 | 83.181,00 | 6 | 16/06/2016 | 83.181,00 | 06/07/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 31 | 05/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 32.831,12 | 3.819,34 | 93.940,58 | 6 | 04/08/2016 | 93.940,58 | 25/08/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 32 | 06/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 32.831,12 | 3.819,34 | 93.940,58 | 5 | 06/08/2016 | 93.940,58 | 25/08/2016 | 0,00 | | |
| | Obra | 33 | 07/2016 | 0,91 | 76.386,82 | 0,00 | 15.277,36 | 0,00 | 3.819,34 | 32.831,12 | 3.819,34 | 93.940,58 | 6 | 09/09/2016 | 0,00 | | 93.940,58 | | |
| | Obra | 34 | 08/2016 | 1,03 | 86.478,80 | 0,00 | 17.295,76 | 0,00 | 4.323,94 | 37.168,66 | 4.323,94 | 106.351,70 | | | 0,00 | | 106.351,70 | | |
| | TOTALES | | | 100,00 | 8.383.546,46 | 1.205.692,16 | 1.205.692,13 | 0,00 | 463.079,11 | 1.611.827,76 | 340.850,37 | 9.873.145,51 | 365 | 9.703.521,65 | 169.623,86 | | | | |

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02-0104 | PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015 | RINCON DE LOS SAUCES VILLA EL CHOCON | 5901-008561/2015 | 30-51745293-5 ATEC SA | 1 | 5.997.219,69 | 0,00 | 318.226,29 | 89,78 | 5.384.540,33 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | | | | |
| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| Anticipo | 0 | 08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.199.443,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.443,94 | 1 | 19/09/2015 | 1.199.443,94 | 11/09/2015 | 0,00 |
| Obra | 1 | 08/2015 | 4,01 | 240.594,14 | 0,00 | 48.118,83 | 0,00 | 12.029,71 | 0,00 | 12.029,71 | 192.475,31 | 8 | 23/10/2015 | 192.475,31 | 17/11/2015 | 0,00 |
| Obra | 2 | 09/2015 | 9,26 | 555.265,72 | 0,00 | 111.053,14 | 0,00 | 27.763,29 | 0,00 | 27.763,29 | 444.212,58 | 8 | 06/11/2015 | 444.212,58 | 17/11/2015 | 0,00 |
| Obra | 3 | 10/2015 | 9,26 | 555.265,72 | 0,00 | 111.053,14 | 0,00 | 27.763,29 | 0,00 | 27.763,29 | 444.212,58 | 10 | 13/01/2016 | 444.212,58 | 20/01/2016 | 0,00 |
| Redeterminación | 1 | 11/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,88 | 93.710,09 | -5.856,88 | 81.996,33 | 1 | 27/02/2016 | 81.996,33 | 04/04/2016 | 0,00 |
| Obra | 4 | 11/2015 | 9,75 | 584.658,39 | 0,00 | 116.931,68 | 0,00 | 29.232,92 | 0,00 | 29.232,92 | 467.726,71 | 11 | 19/02/2016 | 467.726,71 | 20/01/2016 | 0,00 |
| Obra | 5 | 12/2015 | 9,75 | 584.658,39 | 0,00 | 116.931,68 | 0,00 | 29.232,92 | 32.319,90 | 25.192,94 | 496.006,63 | 11 | 27/02/2016 | 496.006,63 | 04/04/2016 | 0,00 |
| Obra | 6 | 01/2016 | 9,75 | 584.658,39 | 0,00 | 116.931,68 | 0,00 | 29.232,92 | 32.319,91 | 25.192,94 | 496.006,64 | 11 | 29/04/2016 | 496.006,64 | 11/05/2016 | 0,00 |
| Obra | 7 | 02/2016 | 10,12 | 606.849,45 | 0,00 | 121.369,89 | 0,00 | 30.342,47 | 33.546,64 | 30.342,47 | 519.026,20 | 8 | 13/05/2016 | 519.026,20 | 18/05/2016 | 0,00 |
| Obra | 8 | 03/2016 | 9,29 | 557.438,53 | 0,00 | 111.487,71 | 0,00 | 27.871,93 | 30.815,21 | 27.871,93 | 476.766,03 | 5 | 13/05/2016 | 476.766,03 | 13/06/2016 | 0,00 |
| Obra | 9 | 04/2016 | 7,51 | 450.162,62 | 0,00 | 90.032,52 | 0,00 | 22.508,13 | 24.884,99 | 22.508,13 | 385.015,09 | 9 | 16/06/2016 | 385.015,09 | 11/07/2016 | 0,00 |
| Obra | 10 | 05/2016 | 6,47 | 387.897,00 | 0,00 | 77.579,40 | 0,00 | 19.394,85 | 21.442,95 | 19.394,85 | 331.760,55 | 9 | 15/07/2016 | 331.760,55 | 26/07/2016 | 0,00 |
| Obra | 12 | 07/2016 | 4,62 | 277.091,98 | 0,00 | 55.418,40 | 0,00 | 13.854,60 | 15.317,65 | 13.854,60 | 236.991,23 | 9 | 17/09/2016 | 0,00 | | 236.991,23 |
| TOTALES | | | 89,78 | 5.384.540,33 | 1.199.443,94 | 1.076.908,07 | 0,00 | 275.083,91 | 284.357,34 | 255.290,19 | 5.771.639,82 | 101 | 5.534.648,59 | 236.991,23 | | |

Cantidad de registros: 2