

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: paso coihue Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0012	CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSION 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001286/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	16	22.614.329,00	4.519.592,38	3.363.107,22	17,97	4.877.300,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	05/2013	0,00	0,00	6.784.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.298,69	0	12/06/2013	6.784.298,69	12/06/2013	0,00
Obra	1	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29/10/2015	0,00		0,00
Obra	2	09/2015	1,14	309.329,53	0,00	92.798,86	0,00	15.466,48	152.166,08	-30.183,34	323.046,93	5	04/12/2015	323.046,93	23/12/2015	0,00
Obra	3	10/2015	0,49	134.280,14	0,00	40.284,04	8.941,69	6.714,01	101.808,42	-23.828,52	156.320,30	6	09/12/2015	156.320,30	23/12/2015	0,00
Obra	4	11/2015	2,20	596.800,57	0,00	179.040,17	14.568,25	29.840,03	316.737,29	29.840,03	719.929,44	10	19/01/2016	719.929,44	20/01/2016	0,00
Obra	5	12/2015	0,07	17.904,01	0,00	5.371,20	17.553,07	895,20	10.481,11	895,20	5.460,85	8	23/04/2016	5.460,85	02/06/2016	0,00
Obra	6	01/2016	0,34	92.991,73	0,00	27.897,52	236.545,84	4.649,59	51.605,01	4.649,59	-119.846,62	7	23/04/2016	0,00		-119.846,62
Obra	7	02/2016	1,68	454.725,94	0,00	136.417,78	596.281,56	22.736,30	253.175,22	22.736,30	-24.798,18	13	23/04/2016	0,00		-24.798,18
Obra	8	03/2016	3,19	866.021,60	0,00	259.806,48	108.538,00	43.301,08	476.921,11	43.301,08	974.598,23	13	14/05/2016	974.598,23	02/06/2016	0,00
Obra	9	04/2016	3,43	930.076,60	0,00	279.022,98	58.470,88	46.503,83	512.876,96	46.503,83	1.105.459,70	18	23/06/2016	1.105.459,70	14/07/2016	0,00
Adicional	1	05/2016	0,48	131.213,45	0,00	0,00	0,00	6.560,67	0,00	6.560,67	131.213,45	18		0,00		131.213,45
Obra	10	05/2016	4,95	1.343.957,26	0,00	403.187,18	459.691,56	67.197,86	743.249,21	-13.979,83	1.143.150,04	18		0,00		1.143.150,04
TOTALES			17,97	4.877.300,83	6.784.298,69	1.423.826,21	1.500.590,85	243.865,05	2.619.020,41	86.495,01	11.198.832,83	117	10.069.114,14	1.129.718,69		

02-0020	CONTRATO Nº 6: PROYECTO DE LA OBRA VINCULACIÓN EN 132 PILCANIYEU ? PASO COIHUE ? BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001714/2012	30-56926552-1 SIGLA S.A.	24	1.306.800,00	0,00	153.679,69	100,00	1.306.800,00	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	--	--------------------	------------------	--------------------------	----	--------------	------	------------	--------	--------------	------------	------------

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	0	04/2013	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0	05/05/2013	326.700,00	07/05/2013	0,00			
	Obra	1	07/2013	2,78	36.373,69	0,00	9.093,42	0,00	1.818,68	0,00	1.818,68	27.280,27	3	07/01/2014	27.280,27	30/01/2014	0,00			
	Obra	2	08/2013	2,60	33.959,99	0,00	8.490,00	4.084,26	1.698,00	0,00	1.698,00	21.385,73	4	07/01/2014	21.385,73	30/01/2014	0,00			
	Obra	3	09/2013	12,88	168.296,96	0,00	42.074,24	-520,14	8.414,85	0,00	8.414,85	126.742,86	4	07/01/2014	126.742,86	30/01/2014	0,00			
	Obra	4	10/2013	11,40	148.921,67	0,00	37.230,42	-3.564,12	7.446,08	0,00	7.446,08	115.255,37	4	07/01/2014	115.255,37	30/01/2014	0,00			
	Obra	5	11/2013	7,66	100.162,40	0,00	25.040,60	0,00	5.008,12	0,00	5.008,12	75.121,80	4	05/04/2014	75.121,80	09/04/2014	0,00			
	Obra	6	12/2013	7,40	96.726,01	0,00	24.181,50	103,32	4.836,30	0,00	4.836,30	72.441,19	6	05/04/2014	72.441,19	09/04/2014	0,00			
	Obra	7	01/2014	34,00	444.272,87	0,00	111.068,22	-103,32	22.213,64	0,00	22.213,64	333.307,97	5	10/04/2014	333.307,97	11/04/2014	0,00			
	Obra	8	02/2014	13,94	182.103,95	0,00	45.525,99	0,00	9.105,20	0,00	9.105,20	136.577,96	3	24/05/2014	136.577,96	26/05/2014	0,00			
	Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.679,69	-7.683,98	145.995,71	0	12/07/2014	145.995,71	16/07/2014	0,00			
	Obra	9	03/2014	7,34	95.982,46	0,00	23.995,62	0,00	4.799,12	0,00	4.799,12	71.986,84	3	06/06/2014	71.986,84	06/06/2014	0,00			
	TOTALES			100,00	1.306.800,00	326.700,00	326.700,01	0,00	65.339,99	153.679,69	57.656,01	1.452.795,70	36	1.452.795,70	0,00					

02-0021 CONTRATO N° 7: ESTACIÓN VILLA LA 5901-000735/0000 30-66195744-8 25 34.008.170,88 1.506.485,82 11.346.693,20 95,39 33.875.671,50 FINALIZADA FINALIZADA
TRANSFORMADORA PASO ANGOSTURA
COIHUE (ET PC) 132/33/13,2
KV - 30 MVA
ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	11/2012	0,00	0,00	10.202.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202.451,27		13/01/2013	10.202.451,27	14/01/2013	0,00
Obra	1	08/2013	1,07	379.624,72	0,00	113.887,42	0,00	18.981,24	0,00	18.981,24	265.737,30	11	09/10/2013	265.737,30	25/10/2013	0,00
Obra	2	09/2013	1,71	605.792,61	0,00	181.737,78	0,00	30.289,63	0,00	30.289,63	424.054,83	7	14/11/2013	424.054,83	14/11/2013	0,00
Obra	3	10/2013	5,44	1.933.232,68	0,00	579.969,80	0,00	96.661,63	0,00	-52.034,16	1.204.567,09	8	07/12/2013	1.204.567,09	06/12/2013	0,00
Obra	4	11/2013	3,84	1.363.016,68	0,00	408.905,00	0,00	68.150,83	0,00	68.150,83	954.111,68	17	18/01/2014	954.111,68	03/02/2014	0,00
Obra	5	12/2013	3,28	1.165.346,34	0,00	349.603,90	16.213,46	58.267,32	0,00	58.267,32	799.528,98	15	11/02/2014	799.528,98	11/02/2014	0,00
Adicional	1	01/2014	0,10	36.526,03	0,00	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	34.699,73	14	25/03/2014	34.699,73	25/03/2014	0,00
Redeterminación	1	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080,12	490.801,19	49.080,12	490.801,19	0	25/03/2014	490.801,19	25/03/2014	0,00
Obra	6	01/2014	2,93	1.039.943,79	0,00	311.983,14	37.838,54	51.997,19	0,00	51.997,19	690.122,11	14	25/03/2014	690.122,11	25/03/2014	0,00
Obra	7	03/2014	1,81	642.632,51	0,00	192.789,75	107.334,99	32.131,63	54.178,00	24.391,91	388.946,05	22	11/04/2014	388.946,05	14/04/2014	0,00
Obra	8	03/2014	2,32	824.300,65	0,00	247.290,20	85.697,12	41.215,03	69.806,32	31.242,69	551.147,31	14	13/05/2014	551.147,31	14/05/2014	0,00
Obra	9	04/2014	1,35	480.532,43	0,00	144.159,73	114.794,52	24.026,62	40.859,21	18.189,58	256.600,35	18	06/06/2014	256.600,35	06/06/2014	0,00
Obra	10	05/2014	5,59	1.983.891,01	0,00	595.167,30	770.669,26	99.194,55	174.414,27	-327.647,49	365.626,68	19	11/07/2014	365.626,68	16/07/2014	0,00
Obra	11	06/2014	1,32	469.419,73	0,00	140.825,92	694.045,94	23.470,99	36.994,61	23.470,99	-328.457,52	20	30/07/2014	0,00		-328.457,52
Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.117,83	1.051.649,56	75.117,83	1.051.649,56	0	27/09/2014	1.051.649,56	29/09/2014	0,00
Obra	12	07/2014	1,21	431.202,42	0,00	129.360,73	1.326.327,72	21.560,12	37.105,55	21.560,12	-987.380,48	18	30/08/2014	0,00		-987.380,48
Obra	13	08/2014	2,11	747.962,90	0,00	224.388,87	-3.152.896,89	37.398,15	193.567,88	37.398,15	3.870.038,80	16	04/11/2014	3.870.038,80	04/11/2014	0,00
Obra	14	09/2014	20,43	7.255.167,24	0,00	2.176.550,17	-24,65	362.758,36	1.603.012,85	-4.473.531,70	1.845.364,51	15	12/11/2014	1.845.364,51	12/11/2014	0,00
Obra	15	10/2014	6,84	2.427.852,48	0,00	728.355,74	0,00	121.392,62	698.128,44	-369.852,11	1.906.380,45	20	18/12/2014	1.906.380,45	19/12/2014	0,00
Obra	16	11/2014	13,15	4.669.990,28	0,00	1.400.997,08	0,00	233.499,51	1.303.994,85	233.499,51	4.572.988,05	18	07/01/2015	4.572.988,05	09/01/2015	0,00
Redeterminación	3	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,91	2.111.779,01	17.383,91	2.111.779,01	0	11/02/2015	2.111.779,01	13/02/2015	0,00
Obra	17	12/2014	4,12	1.462.043,97	0,00	438.613,19	17.285,20	73.102,20	345.548,22	73.102,20	1.351.693,80	18	06/02/2015	1.351.693,80	06/02/2015	0,00
Obra	18	01/2015	1,62	573.800,95	0,00	172.140,29	-17.285,20	28.690,05	245.919,88	28.690,05	664.865,74	17	27/05/2015	664.865,74	28/05/2015	0,00
Obra	19	02/2015	4,75	1.687.731,87	0,00	506.319,56	0,00	84.386,59	663.009,13	84.386,59	1.844.421,44	18	27/05/2015	1.844.421,44	28/05/2015	0,00
Redeterminación	4	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.403,42	0,00	555.403,42	1	22/08/2015	555.403,42	21/08/2015	0,00
Obra	20	03/2015	10,41	3.695.660,21	0,00	1.159.405,70	0,00	184.783,01	1.529.283,06	184.783,01	4.065.537,57	17	13/06/2015	4.065.537,57	12/06/2015	0,00
TOTALES			95,39	33.875.671,50	10.202.451,27	10.202.451,27	0,01	1.835.365,43	11.205.455,45	-4.093.082,59	39.152.678,92	337	40.468.516,92	-1.315.838,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0042	CONTRATO Nº 1B: ADQUISICIÓN AISLADORES Y MORSETERIAS LAT 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-003487/0000	30-50472907-5 BRONAL S.A	1	2.703.084,04	0,00	0,00	100,00	2.703.084,04	FINALIZADA	FINALIZADA

Cantidad de registros: 5