

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: AÑELO Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0001	REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº17, TRAMO: PICÚN LEUFÚ_ PLAZA HUINCUL ? AÑELO	AÑELO PICUN LEUFU PLAZA HUINCUL	4799-000195/2008	30-71166408-0 ROVELLA CARRANZA ? R.J. INGENIERÍA S.A. UTE	1	67.888.175,43	10.547.242,13	23.301.625,12	124,49	97.645.445,63	FINALIZADA	PARTE TIENE RECEPCION PROVISORIA Y PARTE SE ESTÁ TRAMITANDO LA PROVISORIA DEL RESTO

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	24	03/2013	122,11	95.781.159,26	6.788.817,54	6.788.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95.781.159,26	20	31/10/2013	0,00		95.781.159,26
Anticipo	1	09/2013	0,00	0,00	1.209.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.547,35			0,00		1.209.547,35
Obra	1	10/2013	2,38	1.864.286,37	0,00	186.428,64	0,00	93.214,32	0,00	0,00	1.584.643,41			0,00		1.584.643,41
TOTALES			124,49	97.645.445,63	7.998.364,89	6.975.246,18	0,00	93.214,32	0,00	0,00	98.575.350,02	20		0,00		98.575.350,02

06-0031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JARDÍN N° 52, AÑELO	AÑELO	5890-003251/2015	30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.	1	9.994.423,36	0,00	0,00	100,00	9.994.423,37	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	---	-------	------------------	------------------------------------	---	--------------	------	------	--------	--------------	------------	------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	10/2015	6,72	671.612,19	0,00	0,00	0,00	33.580,61	0,00	0,00	638.031,58		18/12/2015	0,00		638.031,58
Obra	2	11/2015	8,28	827.122,33	0,00	0,00	0,00	41.356,12	0,00	0,00	785.766,21		05/02/2016	0,00		785.766,21
Obra	3	12/2015	11,38	1.137.851,95	0,00	0,00	0,00	56.892,60	0,00	0,00	1.080.959,35		24/03/2016	0,00		1.080.959,35
Obra	4	01/2016	9,19	918.454,21	0,00	0,00	0,00	45.922,71	0,00	177.752,04	1.050.283,54		09/04/2016	0,00		1.050.283,54
Obra	5	02/2016	4,36	435.399,86	0,00	0,00	0,00	21.769,99	0,00	21.769,99	435.399,86	8	13/05/2016	0,00		435.399,86
Obra	6	03/2016	6,91	691.104,07	0,00	0,00	0,00	34.555,20	0,00	34.555,20	691.104,07	9	19/04/2016	0,00		691.104,07
Obra	7	04/2016	7,43	742.669,67	0,00	0,00	0,00	37.133,48	0,00	37.133,48	742.669,67	8	01/06/2016	0,00		742.669,67
Obra	8	05/2016	7,90	789.978,12	0,00	0,00	0,00	39.498,91	0,00	39.498,91	789.978,12	4		0,00		789.978,12
Obra	9	07/2016	13,55	1.354.072,76	0,00	0,00	0,00	67.703,64	0,00	67.703,64	1.354.072,76	5	09/09/2016	0,00		1.354.072,76
Obra	10	08/2016	18,90	1.889.029,24	0,00	0,00	0,00	94.451,46	0,00	94.451,46	1.889.029,24	3		0,00		1.889.029,24
Obra	11	09/2016	5,37	537.128,97	0,00	0,00	0,00	26.856,45	0,00	26.856,45	537.128,97	3	07/11/2016	0,00		537.128,97
TOTALES			100,00	9.994.423,37	0,00	0,00	0,00	499.721,17	0,00	499.721,17	9.994.423,37	40		0,00		9.994.423,37

Cantidad de registros: 2