

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: 5890-002189/2014 Localidad: CHOS MALAL Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
06-0025	OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO-AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN GIMNASIO URIBURU	CHOS MALAL	5890-002189/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.745.905,80	0,00	445.827,86	96,89	4.598.294,05	EN EJECUCIÓN					
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	11/2014	5,10	242.130,49	111.307,31	0,00	0,00	12.106,52	0,00	0,00	341.331,28	17		0,00		341.331,28
Obra	2	12/2014	7,96	377.734,75	0,00	111.307,01	0,00	18.886,74	0,00	0,00	247.541,00	26		0,00		247.541,00
Obra	3	01/2015	8,22	390.032,14	0,00	0,00	0,00	19.501,91	0,00	0,00	370.530,23	30		0,00		370.530,23
Obra	4	02/2015	14,15	671.704,64	0,00	0,00	0,00	33.585,23	0,00	0,00	638.119,41			0,00		638.119,41
Obra	5	03/2015	0,76	36.196,56	0,00	0,00	0,00	1.809,83	0,00	0,00	34.386,73	29		0,00		34.386,73
Obra	6	04/2015	0,58	27.561,33	0,00	0,00	61.533,62	1.378,07	0,00	0,00	-35.350,36			0,00		-35.350,36
Obra	7	05/2015	12,43	589.957,63	0,00	0,00	0,00	29.497,88	0,00	0,00	560.459,75	27		0,00		560.459,75
Redeterminación	1	06/2015	4,62	219.378,48	0,00	0,00	0,00	10.968,92	0,00	0,00	208.409,56			0,00		208.409,56
Obra	8	06/2015	3,33	157.905,31	0,00	0,00	0,00	8.636,94	14.833,54	0,00	164.101,91	25		0,00		164.101,91
Obra	9	07/2015	0,77	36.383,21	0,00	0,00	0,00	1.990,05	3.417,82	0,00	37.810,98	25		0,00		37.810,98
Obra	10	08/2015	4,59	218.066,74	0,00	0,00	0,00	11.927,59	20.485,08	0,00	226.624,23	17		0,00		226.624,23
Obra	11	09/2015	2,80	133.030,76	0,00	0,00	21.320,20	7.276,38	12.496,83	0,00	116.931,01			0,00		116.931,01
Obra	12	10/2015	12,85	609.860,44	0,00	0,00	0,00	33.357,52	57.289,96	0,00	633.792,88	17		0,00		633.792,88
Obra	13	11/2015	4,73	224.690,33	0,00	0,00	0,00	12.289,88	21.107,28	0,00	233.507,73	15		0,00		233.507,73
Obra	14	12/2015	2,04	96.849,05	0,00	0,00	9.345,12	5.297,35	9.097,95	0,00	91.304,53			0,00		91.304,53
Obra	15	01/2016	0,09	4.455,71	0,00	0,00	0,00	243,71	418,57	0,00	4.630,57			0,00		4.630,57
Obra	16	03/2016	1,23	58.393,22	0,00	0,00	0,00	3.193,93	5.485,43	0,00	60.684,72			0,00		60.684,72
Obra	17	03/2016	1,83	86.981,45	0,00	0,00	0,00	4.757,62	8.170,99	0,00	90.394,82			0,00		90.394,82
Obra	18	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	19	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	20	07/2016	4,44	210.735,03	0,00	0,00	47.459,06	11.526,57	19.796,34	0,00	171.545,74			0,00		171.545,74
Obra	21	07/2016	4,35	206.246,78	0,00	0,00	147.123,08	11.281,07	19.374,71	0,00	67.217,34	6		0,00		67.217,34
TOTALES			96,89	4.598.294,05	111.307,31	111.307,01	286.781,08	239.513,71	191.974,50	0,00	4.263.974,06	246	0,00	4.263.974,06		

Cantidad de registros: 1