

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0028 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado:

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CENTENARIO	5901-004093/0000	30-71455272-0 CN SAPAG S.A. - OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	1	11.191.937,31	2.185.605,27	3.528.679,76	96,58	12.920.163,80	FINALIZADA	FNALIZADA

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo	0	09/2014	0,00	0,00	3.357.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.581,19	0	18/10/2014	3.357.581,19	17/10/2014	0,00					
	Redeterminación	1	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.717,76	0,00	525.717,76	0	23/07/2015	525.717,76	16/07/2015	0,00					
	Obra	1	11/2014	0,61	81.352,18	0,00	24.405,65	0,00	4.067,61	0,00	0,00	52.878,92	4	21/02/2015	52.878,92	23/02/2015	0,00					
	Adicional	1	11/2014	0,29	39.408,01	0,00	0,00	0,00	1.970,40	0,00	0,00	37.437,61	4	22/07/2015	37.437,61	17/07/2015	0,00					
	Adicional	2	12/2014	0,74	98.520,02	0,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	93.594,02	7	22/07/2015	93.594,02	17/07/2015	0,00					
	Obra	2	12/2014	1,75	234.425,65	0,00	70.327,70	898,47	11.721,28	0,00	0,00	151.478,20	7	15/04/2015	151.478,20	16/04/2015	0,00					
	Obra	3	01/2015	0,92	122.785,48	0,00	36.835,64	48.434,86	6.139,27	0,00	0,00	31.375,71	10	15/04/2015	31.375,71	16/04/2015	0,00					
	Adicional	3	01/2015	0,44	59.112,01	0,00	0,00	0,00	2.955,60	0,00	0,00	56.156,41	10	22/07/2015	56.156,41	17/07/2015	0,00					
	Adicional	4	02/2015	6,56	877.446,84	0,00	0,00	0,00	43.872,34	0,00	0,00	833.574,50	8	22/07/2015	833.574,50	17/07/2015	0,00					
	Obra	4	02/2015	8,15	1.090.875,05	0,00	327.262,52	59.792,97	54.543,75	0,00	0,00	649.275,81	8	26/05/2015	649.275,81	26/05/2015	0,00					
	Obra	5	03/2015	11,58	1.548.515,46	0,00	464.554,64	67.594,75	77.425,77	0,00	0,00	938.940,30	9	27/05/2015	938.940,30	26/05/2015	0,00					
	Adicional	5	03/2015	7,31	977.256,49	0,00	0,00	0,00	48.862,82	0,00	0,00	928.393,67	10	22/07/2015	928.393,67	17/07/2015	0,00					
	Redeterminación	1	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.890,44	657.808,75	-32.890,44	592.027,87	0	23/07/2015	592.027,87	16/07/2015	0,00					
	Adicional	6	04/2015	0,11	15.022,10	0,00	0,00	0,00	751,11	0,00	0,00	14.270,99	10	22/07/2015	14.270,99	17/07/2015	0,00					
	Obra	6	04/2015	3,69	493.397,78	0,00	148.019,33	58.628,29	24.669,89	0,00	0,00	262.080,27	10	15/07/2015	262.080,27	15/07/2015	0,00					
	Adicional	7	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	22/07/2015	0,00		0,00					
	Obra	7	05/2015	1,74	233.071,02	0,00	93.526,71	-234.450,87	11.653,55	49.606,02	-5.330,20	406.617,45	10		406.617,45	16/07/2015	0,00					
	Adicional	8	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	17/09/2015	0,00		0,00					
	Obra	8	06/2015	3,19	426.667,56	0,00	128.000,27	4.328,10	21.333,38	31.456,48	-3.145,64	301.316,65	10	17/09/2015	301.316,65	10/09/2015	0,00					
	Obra	9	07/2015	8,36	1.118.503,07	0,00	335.550,92	59.604,53	55.925,15	183.532,71	-18.353,28	832.601,90	10	17/09/2015	832.601,90	10/09/2015	0,00					
	Adicional	9	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	17/09/2015	0,00		0,00					
	Redeterminación	2	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,49	161.469,79	-8.073,49	145.322,81	1	15/12/2015	145.322,81	05/01/2016	0,00					
	Obra	10	08/2015	14,80	1.980.017,34	0,00	594.005,20	-63.932,62	99.000,87	242.672,22	74.733,65	1.668.349,76	9	29/12/2015	1.668.349,76	03/12/2015	0,00					
	Adicional	10	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	05/12/2015	0,00		0,00					
	Adicional	11	09/2015	1,48	197.524,45	0,00	0,00	0,00	9.876,22	0,00	0,00	187.648,23	9	26/12/2015	187.648,23	07/01/2016	0,00					
	Obra	11	09/2015	15,97	2.135.877,43	0,00	640.763,23	167.879,06	106.793,87	369.300,20	69.863,85	1.659.605,32	9	29/12/2015	1.659.605,32	07/01/2016	0,00					
	Obra	12	10/2015	1,93	258.352,62	0,00	77.505,79	27.139,27	12.917,63	35.003,64	9.417,27	185.210,84	9	19/02/2016	185.210,84	01/04/2016	0,00					
	Obra	13	11/2015	1,39	185.291,54	0,00	55.587,46	41.223,20	9.264,58	37.635,98	7.382,78	124.235,06	9	30/04/2016	124.235,06	11/05/2016	0,00					
	Obra	14	12/2015	3,86	516.261,94	0,00	154.878,58	-24.288,14	25.813,10	97.775,99	20.924,30	478.558,69	9	08/09/2016	0,00		478.558,69					
	Redeterminación	3	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,86	178.957,20	-8.947,86	161.061,48	1	20/09/2016	0,00		161.061,48					
	Obra	15	01/2016	1,72	230.479,76	0,00	182.543,63	-211.953,39	11.523,99	35.839,82	176.536,85	460.742,20	5	10/09/2016	0,00		460.742,20					
TOTALES				96,58	12.920.163,80	3.357.581,19	3.333.767,27	898,48	695.919,97	2.606.776,56	282.117,79	15.136.053,62	219	14.035.691,25	1.100.362,37							

Cantidad de registros: 1