

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: SARMIENT Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación			Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle	
02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO			CENTENARIO	4864-007851/0000		30-71420989-9 ELECTRIC FIELD SERVICE		1	1.741.779,49	0,00	71.072,38	93,30	1.625.005,54	FINALIZADA	FNALIZADA	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	0	09/2015	0,00	0,00	522.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.533,84	1	25/10/2015	522.533,84	16/10/2015	0,00
	Obra	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19/02/2016	0,00		0,00
	Obra	2	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,92	0,00	0,00	0,00	-8.918,92	0	02/06/2016	0,00		-8.918,92
	Obra	3	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,08	0,00	0,00	0,00	-16.728,08	0	02/06/2016	0,00		-16.728,08
	Obra	4	03/2016	11,98	208.590,92	0,00	62.577,28	69.410,69	10.429,55	0,00	0,00	66.173,40	5	13/07/2016	66.173,40	11/07/2016	0,00
	Obra	5	04/2016	8,34	145.194,26	0,00	43.558,28	52.253,38	7.259,71	8.071,71	-807,18	49.387,42	5	13/07/2016	49.387,42	15/07/2016	0,00
	Obra	6	05/2016	20,13	350.667,39	0,00	105.200,22	-147.311,08	17.533,37	20.117,19	-2.011,72	393.350,35	5	16/08/2016	0,00		393.350,35
	Obra	7	06/2016	19,02	331.300,15	0,00	99.390,05	2.129,82	16.565,01	10.096,79	-1.009,68	222.302,38	5	27/08/2016	0,00		222.302,38
	Obra	8	07/2016	33,83	589.252,82	0,00	211.808,03	-2.129,82	29.462,64	20.972,57	-2.097,26	368.987,28			0,00		368.987,28
	TOTALES			93,30	1.625.005,54	522.533,84	522.533,86	-0,01	81.250,28	59.258,26	-5.925,84	1.597.087,67	22	638.094,66	958.993,01		

Cantidad de registros: 1