

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: 5890-003043 Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
06-0026	AMPLIACIÓN EDIFICIO EPET N° 12 -SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5890-003043/2015			30-70933103-1 CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.	1	16.888.888,00		1.778.803,30	0,00	27,07	5.054.023,80	EN EJECUCIÓN			
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	07/2015	2,46	459.099,96	0,00	0,00	0,00	22.955,00	0,00	0,00	436.144,96		10/09/2015	0,00		436.144,96
	Obra	2	08/2015	2,77	517.567,47	0,00	0,00	0,00	25.878,37	0,00	0,00	491.689,10		09/10/2015	0,00		491.689,10
	Obra	3	09/2015	2,87	535.950,31	0,00	0,00	0,00	26.797,52	0,00	0,00	509.152,79		30/11/2015	0,00		509.152,79
	Obra	4	10/2015	3,24	605.387,97	0,00	0,00	0,00	30.269,40	0,00	30.269,40	605.387,97		18/12/2015	0,00		605.387,97
	Obra	5	11/2015	1,06	197.585,31	0,00	0,00	0,00	9.879,27	0,00	9.879,27	197.585,31		03/03/2016	0,00		197.585,31
	Obra	6	12/2015	0,93	174.404,84	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	8.720,24	174.404,84		03/03/2016	0,00		174.404,84
	Anticipo	1	04/2016	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00		02/06/2016	0,00		131.250,00
	Adicional	1	05/2016	2,36	439.845,04	0,00	91.875,00	0,00	21.992,25	0,00	0,00	325.977,79	4		0,00		325.977,79
	Obra	7	05/2016	0,15	28.318,17	0,00	0,00	0,00	1.415,91	0,00	1.415,91	28.318,17	4		0,00		28.318,17
	Adicional	2	06/2016	0,98	183.184,85	0,00	0,00	0,00	9.159,24	0,00	0,00	174.025,61	4		0,00		174.025,61
	Obra	8	06/2016	0,42	78.681,08	0,00	0,00	0,00	3.934,05	0,00	3.934,05	78.681,08	4		0,00		78.681,08
	Adicional	3	07/2016	1,03	192.062,49	0,00	36.750,00	0,00	9.603,12	0,00	0,00	145.709,37	4		0,00		145.709,37
	Obra	9	07/2016	2,07	386.294,56	0,00	0,00	0,00	19.314,73	0,00	19.314,73	386.294,56	4		0,00		386.294,56
	Adicional	4	08/2016	0,57	106.563,38	0,00	0,00	0,00	5.328,17	0,00	0,00	101.235,21	4		0,00		101.235,21
	Obra	10	08/2016	2,31	430.337,70	0,00	0,00	0,00	21.516,89	0,00	21.516,89	430.337,70			0,00		430.337,70
	Adicional	5	09/2016	0,07	13.967,64	0,00	0,00	0,00	698,38	0,00	0,00	13.269,26	4		0,00		13.269,26
	Obra	11	09/2016	3,78	704.773,03	0,00	0,00	0,00	35.238,65	0,00	35.238,65	704.773,03	4		0,00		704.773,03
	Redeterminación	1	10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.792,51	515.850,20	25.792,51	515.850,20		26/11/2016	0,00		515.850,20
	TOTALES			27,07	5.054.023,80	131.250,00	128.625,00	0,00	278.493,70	515.850,20	156.081,65	5.450.086,95	36	0,00	5.450.086,95		

Cantidad de registros: 1