

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Obra Nueva EPET Nº 20 Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0029	OBRA NUEVA EPET Nº 20 - NEUQUÉN	NEUQUEN	5890-003109/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	87.644.137,91	0,00	10.191.792,00	84,26	73.846.014,24	EN EJECUCIÓN	AV. REAL 81,07%. PROGRAMADO:84,48%. DEBAJO DE LA CURVA POR PRIMERA VEZ.

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Obra	1	06/2015	2,96	2.593.029,74	0,00	0,00	0,00	129.651,49	0,00	129.651,49	2.593.029,74		20/08/2015	0,00		2.593.029,74				
	Obra	2	07/2015	5,80	5.082.785,53	150.558,06	0,00	0,00	254.139,28	0,00	254.139,28	5.233.343,59		06/09/2015	0,00		5.233.343,59				
	Obra	3	08/2015	6,84	5.993.572,76	3.071.014,03	0,00	0,00	299.678,64	0,00	299.678,64	9.064.586,79		07/08/2015	0,00		9.064.586,79				
	Redeterminación	1	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.924,04	1.958.480,80	97.924,04	1.958.480,80		03/04/2016	0,00		1.958.480,80				
	Obra	4	09/2015	6,01	5.267.279,99	1.629.859,30	0,00	0,00	263.364,00	0,00	263.364,00	6.897.139,29		14/11/2015	0,00		6.897.139,29				
	Redeterminación	2	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.223,64	1.044.472,84	52.223,64	1.044.472,84		06/04/2016	0,00		1.044.472,84				
	Obra	5	10/2015	9,94	8.716.187,71	0,00	0,00	0,00	435.809,39	0,00	435.809,39	8.716.187,71		06/12/2015	0,00		8.716.187,71				
	Redeterminación	3	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,73	515.614,52	25.780,73	515.614,52		06/04/2016	0,00		515.614,52				
	Obra	6	11/2015	4,91	4.302.833,71	0,00	150.558,06	0,00	215.141,69	0,00	215.141,69	4.152.275,65		04/01/2016	0,00		4.152.275,65				
	Redeterminación	4	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,12	622.622,48	31.131,12	622.622,48		06/04/2016	0,00		622.622,48				
	Obra	7	12/2015	5,93	5.195.821,52	0,00	1.031.555,73	0,00	259.791,08	0,00	259.791,08	4.164.265,79		21/02/2016	0,00		4.164.265,79				
	Redeterminación	5	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,27	311.725,30	15.586,27	311.725,30		16/03/2016	0,00		311.725,30				
	Obra	8	01/2016	2,97	2.601.366,11	0,00	0,00	0,00	130.068,31	0,00	130.068,31	2.601.366,11		16/03/2016	0,00		2.601.366,11				
	Redeterminación	6	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,86	401.117,29	20.055,86	401.117,29	37	18/04/2016	0,00		401.117,29				
	Obra	9	02/2016	3,82	3.347.347,58	0,00	206.311,15	0,00	167.367,38	0,00	167.367,38	3.141.036,43	37	18/04/2016	0,00		3.141.036,43				
	Redeterminación	7	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,66	493.973,24	24.698,66	493.973,24			0,00		493.973,24				
	Obra	10	03/2016	4,70	4.122.235,94	0,00	825.244,58	0,00	206.111,80	0,00	206.111,80	3.296.991,36			0,00		3.296.991,36				
	Redeterminación	8	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.272,73	705.454,70	35.272,73	705.454,70			0,00		705.454,70				
	Obra	11	04/2016	6,72	5.887.061,25	0,00	884.724,92	0,00	294.353,06	0,00	294.353,06	5.002.336,33	35		3.661.710,20	31/08/2016	1.340.626,13				
	Redeterminación	9	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,90	459.898,01	22.994,90	459.898,01	38		0,00		459.898,01				
	Obra	12	05/2016	4,38	3.837.876,13	0,00	603.256,45	0,00	191.893,81	0,00	191.893,81	3.234.619,68	38		0,00		3.234.619,68				
	Redeterminación	10	06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.129,73	602.594,51	30.129,73	602.594,51	44	15/08/2016	0,00		602.594,51				
	Obra	13	06/2016	5,74	5.028.686,88	0,00	651.943,72	0,00	251.434,34	0,00	251.434,34	4.376.743,16	44	15/08/2016	0,00		4.376.743,16				
	Redeterminación	11	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,70	580.573,97	29.028,70	580.573,97	39		0,00		580.573,97				
	Obra	14	07/2016	5,53	4.844.924,19	0,00	274.908,44	0,00	242.246,21	0,00	242.246,21	4.570.015,75	39	19/06/2016	0,00		4.570.015,75				
	Redeterminación	12	08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,04	507.140,72	25.357,04	507.140,72		08/10/2016	0,00		507.140,72				
	Obra	15	08/2016	4,83	4.232.119,39	0,00	99.750,69	0,00	211.605,97	0,00	211.605,97	4.132.368,70	39	08/10/2016	0,00		4.132.368,70				
	Redeterminación	13	09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,77	334.675,37	16.733,77	334.675,37	38		0,00		334.675,37				
	Obra	16	09/2016	3,19	2.792.885,81	0,00	0,00	0,00	139.644,29	0,00	139.644,29	2.792.885,81	38		0,00		2.792.885,81				
	TOTALES			84,26	73.846.014,24	4.851.431,39	4.728.253,74	0,00	4.119.217,93	8.538.343,75	4.119.217,93	82.507.535,64	466	3.661.710,20	78.845.825,44						

**Cantidad de registros: 1**