

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0087 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	ALUMINE	5901-007063/0000		30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.		1	16.444.093,60		0,00	6.648.501,59		100,00	16.444.093,65		FINALIZADA	FINALIZADA
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	4.933.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.228,08	0	13/03/2015	4.933.228,08	23/02/2015	0,00
	Obra	1	06/2015	4,70	772.432,48	0,00	231.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	540.702,74	3	15/08/2015	540.702,74	21/08/2015	0,00
	Obra	2	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11/09/2015	0,00		0,00
	Obra	3	08/2015	1,45	237.668,25	0,00	71.300,48	45.445,41	11.883,41	0,00	11.883,41	120.922,36	4	13/10/2015	120.922,36	14/10/2015	0,00
	Obra	4	09/2015	2,94	483.153,51	0,00	144.946,05	63.723,80	24.157,68	0,00	24.157,68	274.483,66	4	31/10/2015	274.483,66	12/11/2015	0,00
	Redeterminación	1	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.291,06	-46.613,00	279.678,06	1	19/01/2016	279.678,06	25/01/2016	0,00
	Obra	5	10/2015	5,78	951.284,94	0,00	285.385,48	45.352,74	47.564,25	0,00	47.564,25	620.546,72	11	11/12/2015	540.603,07	18/12/2015	79.943,65
	Obra	6	11/2015	17,68	2.906.936,60	0,00	872.080,98	-148.134,73	145.346,83	0,00	145.346,83	2.182.990,35	11	02/01/2016	2.182.990,35	04/02/2016	0,00
	Redeterminación	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.794,62	0,00	366.794,62	1	04/03/2016	366.794,62	16/03/2016	0,00
	Obra	7	12/2015	3,32	546.306,01	0,00	163.891,80	-7.234,21	27.315,30	40.451,96	73.928,30	476.713,38	11	09/02/2016	476.713,38	16/02/2016	0,00
	Obra	8	01/2016	6,69	1.100.560,47	0,00	330.168,14	0,00	55.028,02	170.020,31	55.028,02	940.412,64	14	08/03/2016	940.412,64	04/04/2016	0,00
	Obra	9	02/2016	19,92	3.275.872,19	0,00	982.761,66	0,00	163.793,61	413.869,84	163.793,61	2.706.980,37	15	05/04/2016	2.706.980,37	12/04/2016	0,00
	Obra	10	03/2016	4,47	735.289,96	0,00	220.586,99	0,00	36.764,50	103.946,11	36.764,50	618.649,08	15	17/05/2016	618.649,08	26/05/2016	0,00
	Obra	11	04/2016	8,23	1.353.134,61	0,00	405.940,38	0,00	67.656,73	93.235,67	67.656,73	1.040.429,90	10	07/06/2016	1.040.429,90	09/06/2016	0,00
	Obra	12	05/2016	4,09	673.179,43	0,00	201.953,83	0,00	33.658,97	76.373,98	33.658,97	547.599,58	9	25/08/2016	547.599,58	29/08/2016	0,00
	Redeterminación	3	06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.132,10	1.302.642,09	-65.132,10	1.172.377,89	1	12/10/2016	1.172.377,89	13/10/2016	0,00
	Obra	13	06/2016	0,30	49.902,02	0,00	14.970,61	6.174,01	2.495,10	4.426,30	2.495,10	33.183,70	9	25/08/2016	33.183,70	29/08/2016	0,00
	Redeterminación	4	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.025,98	620.519,68	-31.025,98	558.467,72	1	19/10/2016	558.467,72	21/10/2016	0,00
	Obra	14	07/2016	15,75	2.589.606,93	0,00	776.882,08	-6.174,01	129.480,35	282.700,01	129.480,35	2.101.598,87	10	10/09/2016	2.101.598,87	16/09/2016	0,00
	Obra	15	08/2016	1,84	302.540,41	0,00	90.762,12	0,00	15.127,02	38.213,31	15.127,02	249.991,60	8	16/12/2016	0,00		249.991,60
	Obra	16	09/2016	2,84	466.225,84	0,00	139.867,75	0,00	23.311,29	54.132,27	23.311,29	380.490,36	8	16/12/2016	0,00		380.490,36
TOTALES			100,00	16.444.093,65	4.933.228,08	4.933.228,09	-846,99	879.741,14	3.893.617,21	687.424,98	20.146.241,68	146	19.435.816,07	710.425,61			

Cantidad de registros: 1