

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 0305 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0305	REPARACIÓN ACUEDUCTO BALSA LAS PERLAS	NEUQUEN	5800-001242/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	00/00	5.690.873,20	0,00	0,00	100,00	5.690.873,20	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.-

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	01/2015	0,00	0,00	1.707.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.261,00			0,00		1.707.261,00
Obra	2	08/2015	32,40	1.844.117,60	0,00	553.235,28	0,00	92.205,88	0,00	0,00	1.198.676,44	4	30/09/2015	0,00		1.198.676,44
Obra	3	09/2015	26,94	1.533.246,40	0,00	459.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.272,48	21	30/10/2015	0,00		1.073.272,48
Obra	4	10/2015	18,09	1.029.582,40	0,00	308.874,72	19.079,59	0,00	0,00	0,00	701.628,09	13	30/11/2015	0,00		701.628,09
Obra	5	11/2015	22,56	1.283.926,80	0,00	385.178,04	-19.079,59	0,00	0,00	0,00	917.828,35	13	30/12/2015	0,00		917.828,35
TOTALES			100,00	5.690.873,20	1.707.261,00	1.707.261,96	0,00	92.205,88	0,00	0,00	5.598.666,36	51	0,00	5.598.666,36		

Cantidad de registros: 1