

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: loma Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 02-0098 | ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA | AÑELO | 5901-008845/0000 | 30-68243458-5 DISTROCUYO S.A | 1 | 78.566.283,94 | 5.368.497,73 | 6.611.502,32 | 24,75 | 20.776.071,06 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION | | | | |
| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| Anticipo | 0 | 06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.569.885,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.569.885,18 | 0 | 02/07/2015 | 23.569.885,18 | 05/06/2015 | 0,00 |
| Obra | 1 | 07/2015 | 0,06 | 51.926,93 | 0,00 | 15.578,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.348,85 | 7 | 14/10/2015 | 36.348,85 | 16/10/2015 | 0,00 |
| Obra | 2 | 08/2015 | 0,18 | 152.216,98 | 0,00 | 45.665,09 | 0,00 | 7.610,85 | 0,00 | 7.610,85 | 106.551,89 | 10 | 17/10/2015 | 106.551,89 | 15/10/2015 | 0,00 |
| Obra | 3 | 09/2015 | 0,08 | 64.493,44 | 0,00 | 19.348,03 | 14.478,67 | 3.224,67 | 0,00 | 3.224,67 | 30.666,74 | 12 | 06/11/2015 | 30.666,74 | 12/11/2015 | 0,00 |
| Obra | 4 | 10/2015 | 0,10 | 81.459,33 | 0,00 | 24.437,80 | 418.850,41 | 4.072,97 | 0,00 | 4.072,97 | -361.828,88 | 7 | 15/12/2015 | 0,00 | | -361.828,88 |
| Adicional | 1 | 11/2015 | 2,71 | 2.278.696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.934,85 | 0,00 | 113.934,85 | 2.278.696,98 | 1 | 04/05/2016 | 2.278.696,98 | 24/05/2016 | 0,00 |
| Obra | 5 | 11/2015 | 0,41 | 341.208,38 | 0,00 | 102.362,51 | 644.631,19 | 17.060,42 | 0,00 | 17.060,42 | -405.785,32 | 31 | 20/01/2016 | 0,00 | | -405.785,32 |
| Redeterminación | 1 | 12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.041,09 | 140.821,93 | -7.041,09 | 126.739,75 | 1 | 28/04/2016 | 126.739,75 | 13/05/2016 | 0,00 |
| Obra | 6 | 12/2015 | 0,73 | 616.077,97 | 0,00 | 184.823,39 | 455.042,50 | 30.803,90 | 0,00 | 30.803,90 | -23.787,92 | 31 | 26/02/2016 | 0,00 | | -23.787,92 |
| Obra | 7 | 01/2016 | 0,60 | 500.667,06 | 0,00 | 150.200,12 | 1.263.225,49 | 25.033,35 | 40.774,21 | 20.955,93 | -876.061,76 | 22 | 19/04/2016 | 0,00 | | -876.061,76 |
| Obra | 8 | 02/2016 | 4,37 | 3.670.073,30 | 0,00 | 1.101.021,99 | 735.338,33 | 183.503,67 | 351.764,67 | 148.327,21 | 2.150.301,19 | 22 | 26/05/2016 | 0,00 | | 2.150.301,19 |
| Adicional | 1 | 03/2016 | 0,11 | 89.819,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,99 | 0,00 | 4.490,99 | 89.819,79 | 40 | 19/08/2016 | 0,00 | | 89.819,79 |
| Obra | 9 | 03/2016 | 3,07 | 2.578.296,18 | 0,00 | 773.488,85 | -3.531.566,58 | 128.914,81 | 253.596,71 | 116.234,97 | 5.577.290,78 | 44 | 19/08/2016 | 0,00 | | 5.577.290,78 |
| Adicional | 2 | 04/2016 | 0,44 | 369.971,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.498,60 | 0,00 | 18.498,60 | 369.971,98 | 62 | 24/08/2016 | 0,00 | | 369.971,98 |
| Obra | 10 | 04/2016 | 6,14 | 5.157.421,74 | 0,00 | 1.547.226,52 | 1.542,60 | 257.871,09 | 508.720,98 | 232.435,04 | 4.091.937,55 | 60 | 19/08/2016 | 0,00 | | 4.091.937,55 |
| Adicional | 3 | 05/2016 | 0,23 | 189.904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.495,24 | 0,00 | 9.495,24 | 189.904,70 | 11 | 24/08/2016 | 0,00 | | 189.904,70 |
| Obra | 11 | 05/2016 | 5,52 | 4.633.836,30 | 0,00 | 1.390.150,89 | -121,15 | 231.691,82 | 464.408,42 | 208.471,40 | 3.684.994,56 | | 19/08/2016 | 0,00 | | 3.684.994,56 |
| TOTALES | | | 24,75 | 20.776.071,06 | 23.569.885,18 | 5.354.303,27 | 1.421,46 | 1.043.248,32 | 1.760.086,92 | 928.575,95 | 40.635.646,06 | 361 | 26.148.889,39 | 14.486.756,67 | | |

Cantidad de registros: 1