

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 06-0018 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
06-0018	ESCUELA NUEVA - ESCUELA PRIMARIA Nº 68 - COLIPILLI ARRIBA	COLIPILLI	5890-001507/2013			00-00000025-0 PCC S.R.L.		6	6.385.179,71	0,00	0,00	100,00	6.385.179,70	FINALIZADA	FINALIZADA		
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	09/2013	8,86	565.563,16	0,00	0,00	0,00	28.278,16	0,00	28.786,16	566.071,16	4	02/12/2013	0,00		566.071,16
	Obra	2	10/2013	10,16	648.533,69	0,00	0,00	0,00	32.426,68	0,00	32.426,88	648.533,89	6		0,00		648.533,89
	Obra	3	11/2013	11,26	718.684,74	0,00	0,00	0,00	35.934,24	0,00	35.934,24	718.684,74	7	12/12/2013	0,00		718.684,74
	Obra	4	12/2013	5,10	325.472,00	0,00	0,00	0,00	16.273,60	0,00	16.273,60	325.472,00	9		0,00		325.472,00
	Obra	5	01/2014	5,46	348.356,44	0,00	0,00	0,00	17.417,82	0,00	17.417,82	348.356,44	17	19/03/2014	0,00		348.356,44
	Obra	6	02/2014	3,25	207.529,23	0,00	0,00	0,00	10.376,46	0,00	10.376,46	207.529,23	15	27/04/2014	0,00		207.529,23
	Obra	7	03/2014	0,83	52.844,14	0,00	0,00	0,00	2.642,21	0,00	2.642,21	52.844,14	9	07/06/2014	0,00		52.844,14
	Obra	8	12/2014	7,77	496.092,73	0,00	0,00	0,00	24.804,64	0,00	24.804,64	496.092,73			0,00		496.092,73
	Obra	9	01/2015	6,38	407.444,52	0,00	0,00	0,00	20.372,23	0,00	20.372,23	407.444,52			0,00		407.444,52
	Obra	10	02/2015	2,91	186.120,20	0,00	0,00	0,00	9.306,01	0,00	9.306,01	186.120,20			0,00		186.120,20
	Obra	11	06/2015	3,35	214.006,32	0,00	0,00	0,00	10.700,32	0,00	10.700,32	214.006,32			0,00		214.006,32
	Obra	12	07/2015	4,47	285.321,42	0,00	0,00	0,00	14.266,07	0,00	14.266,07	285.321,42			0,00		285.321,42
	Obra	13	08/2015	6,53	417.048,67	0,00	0,00	0,00	20.852,43	0,00	20.852,43	417.048,67		27/11/2015	0,00		417.048,67
	Obra	14	09/2015	5,70	364.023,87	0,00	0,00	0,00	18.201,19	0,00	18.201,19	364.023,87		09/12/2016	0,00		364.023,87
	Obra	15	01/2016	17,98	1.148.138,57	0,00	0,00	0,00	57.406,93	0,00	57.406,93	1.148.138,57	6	29/05/2016	0,00		1.148.138,57
	TOTALES			100,00	6.385.179,70	0,00	0,00	0,00	319.258,99	0,00	319.767,19	6.385.687,90	73	0,00	6.385.687,90		

Cantidad de registros: 1