

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 59 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: FINALIZADA -

Cód.	Denominación			Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
04-0059	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESCARGA PLUVIOALUVIONAL-CENTENARIO- ETAPA II			CENTENARIO	5951-002793/2014		30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.		242	1.798.993,52	0,00	0,00	100,00	1.798.993,52	FINALIZADA	FINALIZADA		
Tipo			Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo			1	01/2015	0,00	0,00	359.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.798,70			0,00		359.798,70
Obra			3	01/2015	54,97	988.843,77	0,00	197.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	791.075,02			0,00		791.075,02
Obra			4	02/2015	37,41	673.066,44	0,00	134.613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	538.453,15			0,00		538.453,15
Obra			5	03/2015	7,62	137.083,31	0,00	27.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109.666,65			0,00		109.666,65
TOTALES					100,00	1.798.993,52	359.798,70	359.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.993,52	0	0,00	1.798.993,52		

Cantidad de registros: 1