

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0032 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	COVUNCO ABAJO LA AMARGA LOS ALAZANES MALLÍN DE LOS CABALLOS MALLÍN DEL MUERTO MALLIN QUEMADO SANTO DOMINGO	5901-006241/2014	30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	1	76.139.005,18	4.852.139,39	0,00	95,29	77.179.878,09	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	0	05/2014	0,00	0,00	7.613.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.900,51	0	08/06/2014	7.613.900,51	18/06/2014	0,00	
	Obra	1	07/2014	7,54	6.107.927,28	0,00	610.792,73	0,00	305.396,36	0,00	0,00	5.191.738,19	12	19/10/2014	5.191.738,19	08/10/2014	0,00	
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.225,54	1.644.510,73	0,00	1.562.285,19	0	19/10/2014	1.562.285,19	03/11/2014	0,00	
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,04	1.413.940,86	0,00	1.343.243,82	0	19/12/2014	1.343.243,82	21/01/2015	0,00	
	Obra	2	08/2014	5,53	4.482.249,52	0,00	448.224,95	0,00	224.112,48	0,00	0,00	3.809.912,09	12	19/12/2014	3.809.912,09	12/01/2015	0,00	
	Obra	3	09/2014	3,22	2.606.700,66	0,00	260.670,07	0,00	130.335,03	0,00	0,00	2.215.695,56	14	29/12/2014	2.215.695,56	30/12/2014	0,00	
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.366,65	867.333,01	0,00	823.966,36	0	21/02/2015	823.966,36	27/02/2015	0,00	
	Obra	4	10/2014	4,30	3.480.045,83	0,00	348.004,58	0,00	174.002,29	0,00	0,00	2.958.038,96	13	17/02/2015	2.958.038,96	27/02/2015	0,00	
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,70	1.204.434,07	0,00	1.144.212,37	0	27/04/2015	1.144.212,37	08/04/2015	0,00	
	Obra	5	11/2014	7,11	5.755.757,87	0,00	575.575,79	0,00	287.787,89	0,00	0,00	4.892.394,19	30	23/03/2015	4.892.394,19	27/02/2015	0,00	
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.345,53	2.066.910,64	0,00	1.963.565,11	0	27/04/2015	1.963.565,11	08/04/2015	0,00	
	Obra	6	12/2014	2,76	2.235.709,75	0,00	223.570,98	0,00	111.785,49	0,00	-869.238,38	1.031.114,90	21	04/04/2015	1.031.114,90	23/04/2015	0,00	
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.077,26	821.545,19	0,00	780.467,93	0	16/05/2015	780.467,93	04/05/2015	0,00	
	Obra	7	01/2015	5,05	4.086.906,68	0,00	408.690,67	0,00	204.345,33	0,00	869.238,38	4.343.109,06	28	04/05/2015	4.343.109,06	06/05/2015	0,00	
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.223,27	1.544.465,45	0,00	1.467.242,18	0	13/06/2015	1.467.242,18	12/06/2015	0,00	
	Obra	8	02/2015	5,53	4.476.444,71	0,00	447.644,47	0,00	223.822,24	0,00	0,00	3.804.978,00	34	13/06/2015	3.804.978,00	12/06/2015	0,00	
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.026,09	1.700.521,78	0,00	1.615.495,69	0	28/07/2015	1.615.495,69	23/07/2015	0,00	
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.622,22	1.692.444,46	0,00	1.607.822,24	1	19/09/2015	1.607.822,24	17/09/2015	0,00	
	Obra	9	03/2015	5,34	4.322.204,94	0,00	432.220,49	0,00	216.110,25	0,00	0,00	3.673.874,20	33	14/07/2015	3.673.874,20	14/07/2015	0,00	
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,58	1.138.891,67	0,00	1.081.947,09	1	19/09/2015	1.081.947,09	17/09/2015	0,00	
	Obra	10	04/2015	3,47	2.806.742,66	0,00	280.674,27	0,00	140.337,13	0,00	0,00	2.385.731,26	52	08/08/2015	2.385.731,26	23/07/2015	0,00	
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.933,99	1.118.679,78	0,00	1.062.745,79	0	04/10/2015	1.062.745,79	01/10/2015	0,00	
	Obra	11	05/2015	3,30	2.668.979,58	0,00	266.897,96	0,00	133.448,98	0,00	0,00	2.268.632,64	54	31/08/2015	2.268.632,64	24/08/2015	0,00	
	Obra	12	06/2015	1,71	1.386.907,29	0,00	138.690,73	0,00	69.345,36	0,00	0,00	1.178.871,20	36	04/10/2015	1.178.871,20	01/10/2015	0,00	
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,55	688.230,99	0,00	653.819,44	1	17/11/2015	653.819,44	20/11/2015	0,00	
	Obra	13	07/2015	5,32	4.312.461,28	0,00	431.246,13	0,00	215.623,06	0,00	0,00	3.665.592,09	36	27/10/2015	3.665.592,09	20/11/2015	0,00	
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,09	2.207.861,77	0,00	2.097.468,68	0	29/12/2015	2.097.468,68	14/01/2016	0,00	
	Obra	14	08/2015	3,39	2.743.794,02	0,00	274.379,40	0,00	137.189,70	0,00	0,00	2.332.224,92	26	23/11/2015	2.332.224,92	20/11/2015	0,00	
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.093,91	1.441.878,11	0,00	1.369.784,20	0	31/01/2016	1.369.784,20	19/03/2016	0,00	
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.805,24	696.104,87	0,00	661.299,63	0	31/01/2016	661.299,63	19/04/2016	0,00	
	Obra	15	09/2015	1,49	1.209.428,19	0,00	120.942,82	0,00	60.471,41	0,00	0,00	1.028.013,96	25	29/12/2015	1.028.013,96	14/01/2016	0,00	
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.167,12	-56.808,36	1.079.358,76	1	15/03/2016	1.079.358,76	19/04/2016	0,00	
	Obra	16	10/2015	2,38	1.925.792,66	0,00	192.579,27	0,00	96.289,63	0,00	0,00	1.636.923,76	26	23/01/2016	1.636.923,76	19/03/2016	0,00	
	Obra	17	11/2015	1,73	1.403.845,37	0,00	140.384,54	0,00	70.192,27	0,00	0,00	1.193.268,56	24	20/02/2016	1.193.268,56	19/04/2016	0,00	
	Obra	18	12/2015	2,36	1.912.095,32	0,00	191.209,53	0,00	95.604,77	0,00	0,00	1.625.281,02	21	28/05/2016	0,00		1.625.281,02	
	Obra	19	01/2016	2,16	1.749.470,65	0,00	174.947,07	0,00	87.473,53	0,00	0,00	1.487.050,05	21	28/05/2016	0,00		1.487.050,05	
	Obra	20	02/2016	2,72	2.207.003,28	0,00	220.700,33	0,00	110.350,16	0,00	0,00	1.875.952,79	21	31/05/2016	0,00		1.875.952,79	
	Obra	21	03/2016	2,51	2.035.700,74	0,00	203.570,07	0,00	101.785,04	0,00	0,00	1.730.345,63	25	28/06/2016	0,00		1.730.345,63	
	Adicional	1	04/2016	6,46	5.228.325,36	0,00	0,00	0,00	261.416,27	0,00	0,00	4.966.909,09	24	26/07/2016	0,00		4.966.909,09	
	Obra	22	04/2016	6,55	5.306.053,51	0,00	828.216,93	0,00	265.302,68	0,00	0,00	4.212.533,90	24	26/07/2016	0,00		4.212.533,90	
	Adicional	2	05/2016	2,04	1.648.370,86	0,00	0,00	0,00	82.418,54	0,00	0,00	1.565.952,32	24	23/08/2016	0,00		1.565.952,32	
	Obra	23	05/2016	1,33	1.080.960,08	0,00	108.096,01	0,00	54.048,00	0,00	0,00	918.816,07	24	23/08/2016	0,00		918.816,07	
	TOTALES			95,29	77.179.878,09	7.613.900,51	7.327.929,79	0,00	4.871.381,55	21.383.920,50	-56.808,36	93.921.579,40	664	75.538.738,53	18.382.840,87			

Cantidad de registros: 1