

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0065	AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12	NEUQUEN	5902-006909/2013	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA-UTE.	03/14	135.994.050,00	19.808.154,65	44.665.100,79	87,39	136.149.387,41	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad	Expediente		Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	05/2014	1,80	2.798.827,91	0,00	559.765,58	0,00	139.941,40	0,00	0,00	2.099.120,93	1	30/07/2014	2.099.120,93	18/07/2014	0,00	
	Anticipo	1	05/2014	0,00	0,00	27.198.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.810,00		12/07/2014	27.198.810,00	30/05/2014	0,00	
	Obra	2	06/2014	3,89	6.055.297,42	0,00	1.211.059,48	0,00	302.764,87	0,00	0,00	4.541.473,07	16	29/08/2014	4.541.473,07	25/08/2014	0,00	
	Obra	3	07/2014	4,45	6.927.876,37	0,00	1.385.575,27	0,00	346.393,82	0,00	0,00	5.195.907,28	36	29/09/2014	5.195.907,18	15/09/2014	0,10	
	Obra	4	08/2014	4,87	7.593.964,36	0,00	1.518.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.171,49	38	30/10/2014	6.075.171,49	10/10/2014	0,00	
	Obra	5	09/2014	3,23	5.037.245,43	0,00	1.007.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.796,34	35	29/11/2014	4.029.796,34	27/11/2014	0,00	
	Obra	6	10/2014	5,56	8.655.358,16	0,00	1.731.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.286,53	34	30/12/2014	6.924.286,53	21/01/2015	0,00	
	Obra	7	11/2014	5,31	8.279.920,07	0,00	1.655.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.936,06	37	29/01/2015	6.623.936,06	26/02/2015	0,00	
	Obra	8	12/2014	0,81	1.263.225,56	0,00	252.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.580,45	35	01/03/2015	1.010.580,45	04/02/2015	0,00	
	Obra	9	01/2015	6,69	10.429.805,31	0,00	2.085.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343.844,25	34	01/04/2015	8.343.844,25	20/03/2015	0,00	
	Obra	10	02/2015	9,38	14.617.600,59	0,00	2.923.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694.080,47	43	29/04/2015	11.694.080,47	30/04/2015	0,00	
	Obra	11	03/2015	4,71	7.335.833,82	0,00	1.467.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.667,06	47	30/05/2015	5.868.667,06	17/07/2015	0,00	
	Obra	12	04/2015	4,74	7.378.709,51	0,00	1.475.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.967,61	46	29/06/2015	5.902.967,61	15/09/2015	0,00	
	Obra	13	05/2015	4,32	6.725.267,61	0,00	1.345.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.214,09	40	30/07/2015	5.380.214,09	31/10/2015	0,00	
	Obra	14	06/2015	1,93	3.011.831,36	0,00	602.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.465,09	40	29/08/2015	2.409.465,09	15/09/2015	0,00	
	Obra	15	07/2015	1,89	2.949.765,43	0,00	589.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.812,34	19	29/09/2015	2.359.812,34	03/11/2015	0,00	
	Obra	16	08/2015	1,70	2.654.294,98	0,00	530.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.435,98	18	30/10/2015	2.123.435,98	03/11/2015	0,00	
	Obra	17	09/2015	1,29	2.003.036,13	0,00	400.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.428,90	19	29/11/2015	1.602.428,90	23/11/2015	0,00	
	Obra	18	10/2015	1,20	1.871.720,12	0,00	374.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.376,10	19	30/12/2015	1.497.376,10	17/12/2015	0,00	
	Obra	19	11/2015	0,88	1.363.885,93	0,00	272.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.108,74	13	29/01/2016	1.091.108,74	19/02/2016	0,00	
	Obra	20	12/2015	1,02	1.588.535,58	0,00	317.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.828,46	15	29/02/2016	1.270.828,46	29/03/2016	0,00	
	Obra	21	01/2016	1,22	1.901.748,26	0,00	380.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.398,61	15	31/03/2016	1.521.398,61	16/06/2016	0,00	
	Obra	22	03/2016	1,53	2.379.981,65	0,00	475.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.985,32	14	30/05/2016	1.903.985,32	27/05/2016	0,00	
	Obra	23	04/2016	1,21	1.888.582,83	0,00	377.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.866,26	13	29/06/2016	1.510.866,26	01/07/2016	0,00	
	Obra	24	05/2016	1,04	1.624.617,85	0,00	324.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.694,28	14	30/07/2016	1.299.694,28	25/07/2016	0,00	
	Obra	25	06/2016	1,11	1.730.477,80	0,00	346.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.382,24	11	29/08/2016	0,00		1.384.382,24	
	Obra	26	07/2016	1,16	1.812.032,17	0,00	362.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.625,74	11	29/09/2016	0,00		1.449.625,74	
	Obra	27	08/2016	1,53	2.390.280,63	0,00	478.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.224,50	15	30/10/2016	0,00		1.912.224,50	
	Obra	28	09/2016	4,99	7.772.588,81	0,00	1.554.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218.071,05	15	29/11/2016	0,00		6.218.071,05	
	Obra	29	10/2016	1,60	2.489.722,73	0,00	497.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.778,18		30/12/2016	0,00		1.991.778,18	
	Obra	30	11/2016	2,32	3.617.353,03	0,00	692.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.949,90	26	29/01/2017	0,00		2.924.949,90	
	TOTALES			87,39	136.149.387,41	27.198.810,00	27.198.810,00	0,00	789.100,09	0,00	0,00	135.360.287,32	719	119.479.255,61	15.881.031,71			

01-0322	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA CHOS MALAL	CHOS MALAL	5902-012039/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	21/15	20.500.734,61	2.724.900,46	3.761.468,17	91,84	21.330.914,64	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO.-
---------	---	------------	------------------	----------------------------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	----------------------------------

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	4.100.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.146,92		18/09/2015	4.100.146,92	22/09/2015	0,00
	Obra	1	09/2015	0,61	141.060,57	0,00	28.212,11	0,00	7.053,03	0,00	0,00	105.795,43	7	29/11/2015	105.795,43	29/12/2015	0,00
	Obra	2	10/2015	3,65	848.398,08	0,00	169.679,62	0,00	42.419,90	0,00	0,00	636.298,56	14	30/12/2015	636.298,56	10/02/2016	0,00
	Obra	3	11/2015	4,12	957.801,99	0,00	191.560,40	0,00	47.890,10	0,00	0,00	718.351,49	27	29/01/2016	718.351,49	10/02/2016	0,00
	Obra	4	12/2015	5,23	1.215.166,43	0,00	243.033,29	15.816,61	0,00	0,00	0,00	956.316,53	18	29/02/2016	956.316,53	04/02/2016	0,00
	Obra	5	01/2016	8,54	1.982.704,67	0,00	396.540,93	21.307,28	0,00	0,00	0,00	1.564.856,46	22	31/03/2016	1.564.856,46	19/04/2016	0,00
	Obra	6	02/2016	7,54	1.750.455,66	0,00	350.091,13	-37.123,89	0,00	0,00	0,00	1.437.488,42	22	29/04/2016	1.437.488,42	15/06/2016	0,00
	Obra	7	03/2016	5,60	1.299.604,15	0,00	259.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.683,32	23	30/05/2016	1.039.683,32	15/06/2016	0,00
	Obra	8	04/2016	7,78	1.806.452,99	0,00	361.290,60	7.362,84	0,00	0,00	0,00	1.437.799,55	22	29/06/2016	1.437.799,55	01/07/2016	0,00
	Obra	9	05/2016	10,03	2.329.318,46	0,00	465.863,69	50.729,04	0,00	0,00	0,00	1.812.725,73	26	30/07/2016	1.812.725,73	18/07/2016	0,00
	Obra	10	06/2016	16,18	3.757.828,86	0,00	751.565,77	-8,37	0,00	0,00	0,00	3.006.271,46	26	29/08/2016	3.006.271,46	29/08/2016	0,00
	Obra	11	07/2016	3,64	844.678,12	0,00	168.935,62	185.404,79	0,00	0,00	0,00	490.337,71	26	29/09/2016	0,00		490.337,71
	Obra	12	08/2016	6,23	1.446.922,11	0,00	289.384,42	-185.404,79	0,00	0,00	0,00	1.342.942,48	22	30/10/2016	0,00		1.342.942,48
	Obra	13	09/2016	5,80	1.346.027,72	0,00	269.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.822,18	17	29/11/2016	0,00		1.076.822,18
	Obra	14	10/2016	4,19	974.130,58	0,00	154.862,97	10.249,71	0,00	0,00	0,00	809.017,90		30/12/2016	0,00		809.017,90
	Obra	15	11/2016	2,71	630.364,25	0,00	0,00	-10.128,10	0,00	0,00	0,00	640.492,35	14	29/01/2017	0,00		640.492,35
TOTALES				91,84	21.330.914,64	4.100.146,92	4.100.146,92	58.205,12	97.363,03	0,00	0,00	21.175.346,49	286	16.815.733,87	4.359.612,62		

01-0323 REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO NEUQUEN 5902-012799/2015 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. 22/15 8.851.415,04 4.303.781,52 0,00 75,88 9.982.108,30 EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	09/2015	0,00	0,00	2.655.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.424,51		10/10/2015	2.655.424,51	21/10/2015	0,00
Obra	1	10/2015	4,39	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	28.878,67	0,00	0,00	375.422,72	6	30/11/2015	375.422,72	11/03/2016	0,00
Obra	2	11/2015	5,53	727.336,73	0,00	218.201,02	0,00	36.366,84	0,00	0,00	472.768,87	6	30/12/2015	472.768,87	11/03/2016	0,00
Obra	3	12/2015	5,55	730.213,42	0,00	219.064,03	0,00	36.510,67	0,00	0,00	474.638,72	14	29/02/2016	0,00		474.638,72
Obra	4	01/2016	7,03	925.213,42	0,00	277.564,03	0,00	46.260,67	0,00	0,00	601.388,72	8	31/03/2016	0,00		601.388,72
Obra	5	02/2016	4,39	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	404.301,39	8	30/03/2016	404.301,39	28/07/2016	0,00
Obra	6	03/2016	4,39	577.573,42	0,00	173.272,03	824,25	0,00	0,00	0,00	403.477,14	8	30/04/2016	0,00		403.477,14
Obra	7	04/2016	4,61	606.318,79	0,00	181.895,64	2.272,01	0,00	0,00	0,00	422.151,14	8	30/05/2016	0,00		422.151,14
Obra	8	05/2016	4,85	638.149,69	0,00	191.444,91	3.923,98	0,00	0,00	-35.405,66	407.375,14	8	30/06/2016	0,00		407.375,14
Obra	9	06/2016	9,58	1.259.767,93	0,00	377.930,38	-7.020,24	0,00	0,00	0,00	888.857,79	8	30/07/2016	0,00		888.857,79
Obra	10	07/2016	4,39	577.573,42	0,00	173.272,02	574,34	0,00	0,00	0,00	403.727,06	8	30/08/2016	0,00		403.727,06
Obra	11	08/2016	5,52	726.273,13	0,00	217.881,94	374,99	0,00	0,00	0,00	508.016,20	8	30/09/2016	0,00		508.016,20
Obra	12	09/2016	5,62	739.365,07	0,00	221.809,52	-949,33	0,00	0,00	0,00	518.504,88	11	30/10/2016	0,00		518.504,88
Obra	13	10/2016	5,64	741.603,02	0,00	56.544,93	0,00	27.655,99	0,00	0,00	657.402,10		30/11/2016	0,00		657.402,10
Obra	14	11/2016	4,39	577.573,42	0,00	0,00	0,00	28.878,67	0,00	0,00	548.694,75		30/12/2016	0,00		548.694,75
TOTALES			75,88	9.982.108,30	2.655.424,51	2.655.424,51	0,00	204.551,51	0,00	-35.405,66	9.742.151,13	101	3.907.917,49	5.834.233,64		

01-0330 NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA NEUQUEN 5902-010769/2014 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. 27/15 9.784.271,78 244.067,75 479.489,61 41,07 4.118.309,78 EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	1	11/2015	0,00	0,00	2.935.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.281,53			2.935.281,53	28/12/2015	0,00	
	Obra	1	04/2016	2,80	281.022,40	0,00	84.306,72	0,00	14.051,12	0,00	0,00	182.664,56	6	30/05/2016	182.664,56	18/07/2016	0,00	
	Obra	2	05/2016	2,21	221.765,33	0,00	66.529,60	0,00	19.754,52	0,00	0,00	135.481,21	8	30/06/2016	135.481,21	11/08/2016	0,00	
	Obra	3	06/2016	4,08	409.471,16	0,00	122.841,35	63.384,02	0,00	0,00	0,00	223.245,79	8	30/07/2016	223.245,79	26/08/2016	0,00	
	Obra	4	07/2016	8,10	812.529,21	0,00	243.758,76	61.664,93	0,00	0,00	0,00	507.105,52	8	30/08/2016	0,00		507.105,52	
	Obra	5	08/2016	4,58	458.924,07	0,00	137.677,22	135.574,59	0,00	0,00	0,00	185.672,26	9	30/09/2016	0,00		185.672,26	
	Obra	6	09/2016	4,00	401.337,38	0,00	120.401,21	181.400,93	0,00	0,00	0,00	99.535,24	9	30/10/2016	0,00		99.535,24	
	Obra	7	10/2016	3,93	394.011,94	0,00	118.203,58	230.847,84	0,00	0,00	0,00	44.960,52		30/11/2016	0,00		44.960,52	
	Obra	8	11/2016	11,36	1.139.248,29	0,00	341.774,49	-687.824,58	0,00	0,00	0,00	1.485.298,38		30/12/2016	0,00		1.485.298,38	
	TOTALES			41,07	4.118.309,78	2.935.281,53	1.235.492,93	-14.952,27	33.805,64	0,00	0,00	5.799.245,01	48	3.476.673,09	2.322.571,92			
01-0343	TANQUE CISTERNA DE Hªº ZAPALA 350 MM. - I ETAPA					30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		*	4.392.523,00			0,00		0,00	1,20	52.500,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	08/2016	1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00			0,00		52.500,00	
	TOTALES			1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0	0,00	52.500,00			
01-0344	TANQUE CISTERNA DE Hªº ZAPALA 350 M3 - I ETAPA					7702-000381/2016	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		17/16	4.392.523,00		0,00		0,00	48,93	2.149.275,95	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	08/2016	1,20	52.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	39.375,00		30/10/2016	0,00		39.375,00	
	Anticipo	1	08/2016	0,00	0,00	878.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.504,60		30/09/2016	0,00		878.504,60	
	Obra	2	09/2016	7,39	324.510,00	0,00	64.902,00	0,00	16.225,50	0,00	0,00	243.382,50		29/11/2016	0,00		243.382,50	
	Obra	3	10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,73	0,00	0,00	0,00	-42.199,73		30/12/2016	0,00		-42.199,73	
	Obra	4	11/2016	40,35	1.772.265,95	0,00	354.453,19	61.495,32	88.613,30	0,00	470,76	1.268.174,90		29/01/2017	0,00		1.268.174,90	
	TOTALES			48,93	2.149.275,95	878.504,60	429.855,19	103.695,05	107.463,80	0,00	470,76	2.387.237,27	0	0,00	2.387.237,27			
01-0349	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PLANTA DEPURADORA COMPACTA HI.BE.PA.					NEUQUEN 5902-013791/2015			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0351	EXTENSIÓN RED CLOACAL CALLE 12 DE SEPTIEMBRE - MOREAU DE JUSTO Y SAN MARTÍN					NEUQUEN 7702-001118/2016	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO		32/16	1.429.305,23		0,00		0,00	49,41	706.170,97	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	1	10/2016	0,00	0,00	285.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.861,05			0,00		285.861,05	
	Obra	1	11/2016	49,41	706.170,97	0,00	141.234,19	0,00	35.308,55	0,00	0,00	529.628,23		29/01/2017	0,00		529.628,23	
	TOTALES			49,41	706.170,97	285.861,05	141.234,19	0,00	35.308,55	0,00	0,00	815.489,28	0	0,00	815.489,28			
01-0352	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA II72016					NEUQUEN 7702-001268/2016	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.		27/16	4.005.722,20		0,00		0,00	30,84	1.235.324,06	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	10/2016	15,26	611.188,69	0,00	0,00	0,00	30.559,43	0,00	0,00	580.629,26	4	30/12/2016	0,00		580.629,26	
	Obra	2	11/2016	15,58	624.135,37	0,00	0,00	0,00	31.206,77	0,00	0,00	592.928,60	4	29/01/2017	0,00		592.928,60	
	TOTALES			30,84	1.235.324,06	0,00	0,00	0,00	61.766,20	0,00	0,00	1.173.557,86	8	0,00	1.173.557,86			
01-0353	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA II/2016			NEUQUEN	7702-001269/2016		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		31/16	3.755.937,69		0,00		0,00	14,93	560.759,10	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	10/2016	14,93	560.759,10	0,00	0,00	0,00	28.037,96	0,00	0,00	532.721,14	5	30/12/2016	0,00		532.721,14	
	TOTALES			14,93	560.759,10	0,00	0,00	0,00	28.037,96	0,00	0,00	532.721,14	5	0,00	532.721,14			
01-0354	REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA II/2016			NEUQUEN	7702-001270/2016					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0355	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA EN NEUQUEN CAPITAL			NEUQUEN	7702-000005/2016		30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE		29/16	6.537.975,68		0,00		0,00	18,20	1.189.700,50	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	11/2016	18,20	1.189.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.700,50		29/01/2017	0,00		1.189.700,50	
	TOTALES			18,20	1.189.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.700,50	0	0,00	1.189.700,50			

Cantidad de registros: 12