

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0016 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006269/0000	30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE	20	6.028.461,00	2.355.085,62	1.916.307,49	100,00	8.383.546,46	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo		07/2013	0,00	0,00	1.205.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.692,16	0	11/10/2013	1.205.692,16	16/10/2013	0,00		
	Obra	1	07/2013	0,36	29.778,28	0,00	5.955,66	0,00	1.488,91	0,00	1.488,91	23.822,62	6	04/02/2014	23.822,62	05/02/2014	0,00		
	Obra	2	08/2013	2,71	227.099,47	0,00	45.419,89	0,00	11.354,97	0,00	11.354,97	181.679,58	6	04/02/2014	181.679,58	05/02/2014	0,00		
	Obra	3	09/2013	3,00	251.864,78	0,00	50.372,96	0,00	12.593,24	0,00	12.593,24	201.491,82	6	04/02/2014	201.491,82	05/02/2014	0,00		
	Obra	4	10/2013	4,46	373.832,78	0,00	74.766,56	0,00	18.691,64	0,00	18.691,64	299.066,22	7	15/03/2014	299.066,22	17/03/2014	0,00		
	Obra	5	11/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,36	309.994,25	8	15/03/2014	309.994,25	17/03/2014	0,00		
	Obra	6	12/2013	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	19.374,66	0,00	309.994,55	8	25/03/2014	309.994,55	25/03/2014	0,00		
	Obra	7	01/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.347,66	0,00	19.347,66	309.994,55	10	10/04/2014	309.994,55	11/04/2014	0,00		
	Obra	8	02/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	10/04/2014	309.994,55	14/04/2014	0,00		
	Redeterminación	1	03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,01	300.080,10	-18.755,01	262.570,08	1	14/06/2014	262.570,08	16/06/2014	0,00		
	Obra	9	03/2014	4,62	387.493,19	0,00	77.498,64	0,00	19.374,66	0,00	19.374,66	309.994,55	13	27/05/2014	309.994,55	28/05/2014	0,00		
	Obra	10	04/2014	4,27	357.829,88	0,00	71.565,98	0,00	17.891,49	38.076,64	13.131,91	319.580,96	13	24/06/2014	319.580,96	26/06/2014	0,00		
	Obra	11	05/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	9.532,75	231.991,23	13	10/07/2014	231.991,23	22/07/2014	0,00		
	Redeterminación	2	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.217,99	0,00	97.217,99	0	14/10/2014	97.217,99	15/10/2014	0,00		
	Redeterminación	3	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.668,42	0,00	-30.668,42	1	03/07/2015	0,00		-30.668,42		
	Redeterminación	4	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,80	0,00	18.713,80	1	03/07/2015	18.713,80	15/07/2015	0,00		
	Redeterminación	5	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,18	0,00	15.586,18	1	03/07/2015	15.586,18	15/07/2015	0,00		
	Obra	12	06/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	27.640,74	12.987,85	235.446,33	14	08/08/2014	235.446,33	11/08/2014	0,00		
	Obra	13	07/2014	3,10	259.756,99	0,00	51.951,40	0,00	12.987,85	56.491,04	12.987,85	264.296,63	14	16/09/2014	264.296,63	16/09/2014	0,00		
	Obra	14	08/2014	2,16	180.930,82	0,00	36.186,16	0,00	9.046,54	39.348,20	9.046,54	184.092,86	14	10/10/2014	184.092,86	10/10/2014	0,00		
	Obra	15	09/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	05/11/2014	137.998,73	05/11/2014	0,00		
	Obra	16	10/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	14	02/12/2014	137.998,73	02/12/2014	0,00		
	Adicional	1	11/2014	11,21	939.463,93	0,00	0,00	0,00	46.973,20	0,00	0,00	892.490,73	14	24/01/2015	892.490,73	22/01/2015	0,00		
	Obra	17	11/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	30/12/2014	137.998,73	30/12/2014	0,00		
	Adicional	2	12/2014	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	06/02/2015	96.480,87	06/02/2015	0,00		
	Obra	18	12/2014	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	06/02/2015	137.998,73	06/02/2015	0,00		
	Adicional	3	01/2015	1,21	101.558,81	0,00	0,00	0,00	5.077,94	0,00	0,00	96.480,87	13	12/03/2015	96.480,87	13/03/2015	0,00		
	Redeterminación	6	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,18	409.523,46	20.476,18	409.523,46	0	14/08/2015	409.523,46	14/08/2015	0,00		
	Obra	19	01/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	13	12/03/2015	137.998,73	13/03/2015	0,00		
	Obra	20	02/2015	1,62	135.628,42	0,00	27.125,68	0,00	6.781,42	29.495,99	6.781,42	137.998,73	11	02/04/2015	137.998,73	01/04/2015	0,00		
	Obra	21	03/2015	1,76	147.337,34	0,00	29.467,47	0,00	7.366,87	32.042,42	7.366,87	149.912,29	11	05/05/2015	149.912,29	11/05/2015	0,00		
	Redeterminación	7	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,62	75.161,98	4.697,62	75.161,98	1	24/06/2016	75.161,98	06/07/2016	0,00		
	Obra	22	08/2015	0,03	2.546,23	0,00	509,25	0,00	127,31	595,46	127,31	2.632,44	10	09/10/2015	2.632,44	14/10/2015	0,00		
	Obra	23	09/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	17.864,03	3.819,34	78.973,49	9	03/11/2015	78.973,49	09/12/2015	0,00		
	Adicional	4	10/2015	14,46	1.212.504,07	0,00	0,00	0,00	60.625,20	0,00	60.625,20	1.212.504,07	1	17/03/2016	1.212.504,07	31/03/2016	0,00		
	Obra	24	10/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	18/12/2015	83.181,00	23/12/2015	0,00		
	Obra	25	11/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	22/01/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00		
	Obra	26	12/2015	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	02/02/2016	83.181,00	03/02/2016	0,00		
	Obra	27	01/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	8	30/03/2016	83.181,00	22/04/2016	0,00		
	Obra	28	02/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	20/04/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00		
	Obra	29	03/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	5	13/05/2016	83.181,00	02/06/2016	0,00		
	Obra	30	04/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	22.071,54	3.819,34	83.181,00	6	16/06/2016	83.181,00	06/07/2016	0,00		
	Obra	31	05/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	6	04/08/2016	93.940,58	25/08/2016	0,00		
	Obra	32	06/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	5	06/08/2016	93.940,58	25/08/2016	0,00		
	Obra	33	07/2016	0,91	76.386,82	0,00	15.277,36	0,00	3.819,34	32.831,12	3.819,34	93.940,58	6	09/09/2016	0,00		93.940,58		
	Obra	34	08/2016	1,03	86.478,80	0,00	17.295,76	0,00	4.323,94	37.168,66	4.323,94	106.351,70			0,00		106.351,70		
	TOTALES			100,00	8.383.546,46	1.205.692,16	1.205.692,13	0,00	463.079,11	1.611.827,76	340.850,37	9.873.145,51	365	9.703.521,65	169.623,86				

Cantidad de registros: 1