

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 06-0027 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	--------	------------	-----------	------------	--------	---------

06-0027	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - PARQUE LINEAL SOBRE CALLE TUCUMÁN PARA BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL	CHOS MALAL	5890-002188/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.090.778,85	0,00	384.285,58	94,52	3.866.624,51	EN EJECUCIÓN	
---------	---	------------	------------------	-----------------------------	---	--------------	------	------------	-------	--------------	--------------	--

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	11/2014	0,96	39.251,39	56.983,17	0,00	0,00	1.962,57	0,00	0,00	94.271,99	17		0,00		94.271,99
Obra	2	12/2014	6,99	285.887,73	0,00	0,00	56.983,17	14.294,39	0,00	0,00	214.610,17	26		0,00		214.610,17
Obra	3	01/2015	1,55	63.472,35	0,00	0,00	0,00	3.173,62	0,00	0,00	60.298,73	30		0,00		60.298,73
Obra	4	02/2015	7,72	315.861,13	0,00	0,00	0,00	15.793,06	0,00	0,00	300.068,07	29		0,00		300.068,07
Obra	5	03/2015	5,24	214.358,98	0,00	0,00	0,00	10.717,95	0,00	0,00	203.641,03	29		0,00		203.641,03
Obra	6	04/2015	1,55	63.474,23	0,00	0,00	71.544,87	3.173,71	0,00	0,00	-11.244,35			0,00		-11.244,35
Obra	7	05/2015	15,16	619.998,50	0,00	0,00	11.244,35	30.999,92	0,00	0,00	577.754,23	27		0,00		577.754,23
Redeterminación	1	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,98	150.519,61	0,00	142.993,63			0,00		142.993,63
Obra	8	06/2015	5,69	232.877,76	0,00	0,00	0,00	12.737,71	21.876,41	0,00	242.016,46	25		0,00		242.016,46
Obra	9	07/2015	2,84	116.325,41	0,00	0,00	0,00	6.362,65	10.927,55	0,00	120.890,31	25		0,00		120.890,31
Obra	10	08/2015	3,85	157.473,44	0,00	0,00	0,00	8.613,32	14.792,97	0,00	163.653,09	17		0,00		163.653,09
Obra	11	09/2015	7,41	303.248,53	0,00	0,00	0,00	26.484,36	28.487,00	0,00	305.251,17	18		0,00		305.251,17
Obra	12	10/2015	7,42	303.579,33	0,00	0,00	0,00	16.604,87	28.518,08	0,00	315.492,54	17		0,00		315.492,54
Obra	13	11/2015	0,74	30.444,49	0,00	0,00	0,00	1.665,22	2.859,94	0,00	31.639,21	15		0,00		31.639,21
Obra	14	12/2015	2,70	110.343,19	0,00	0,00	0,00	6.035,44	10.365,58	0,00	114.673,33			0,00		114.673,33
Obra	15	01/2016	0,52	21.126,34	0,00	0,00	0,00	1.056,32	0,00	0,00	20.070,02			0,00		20.070,02
Obra	16	02/2016	0,38	15.643,29	0,00	0,00	0,00	782,16	0,00	0,00	14.861,13			0,00		14.861,13
Obra	17	03/2016	0,03	1.051,01	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	998,46			0,00		998,46
Obra	18	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	19	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		0,00		0,00
Obra	20	06/2016	18,03	737.380,54	0,00	0,00	40.907,79	36.869,03	0,00	0,00	659.603,72			0,00		659.603,72
Obra	21	07/2016	5,74	234.826,87	0,00	0,00	126.814,14	11.741,34	0,00	0,00	96.271,39	6		0,00		96.271,39
TOTALES			94,52	3.866.624,51	56.983,17	0,00	307.494,32	216.646,17	268.347,14	0,00	3.667.814,33	293	0,00	3.667.814,33		

Cantidad de registros: 1