

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 0319 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
01-0319	CAMBIO DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CLOACAL	CAVIAHUE	5902-010624/2014			33-70872840-9 BASAP S.A.	11/15	8.750.182,92	0,00	452.348,74	73,36	6.418.969,92	PARALIZADA	PARALIZADA		
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	04/2015	0,00	0,00	2.625.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.054,88		04/06/2015	2.625.054,88	07/07/2015	0,00
Obra	1	11/2015	22,38	1.958.648,00	0,00	587.594,40	0,00	97.932,40	0,00	864.338,00	2.137.459,20	9	30/12/2015	2.137.459,20	01/02/2016	0,00
Obra	2	12/2015	46,54	4.072.095,92	0,00	1.221.628,78	0,00	0,00	0,00	-460.248,00	2.390.219,14	14	30/01/2016	2.390.219,14	02/02/2016	0,00
Obra	3	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	106.425,28	0,00	0,00	0,00	-106.425,28			0,00		-106.425,28
Obra	4	03/2016	2,46	214.935,00	0,00	64.480,50	71.394,50	0,00	0,00	0,00	79.060,00	18	30/04/2016	79.060,00	16/06/2016	0,00
Obra	5	04/2016	1,98	173.291,00	0,00	51.987,30	-166.885,11	0,00	0,00	0,00	288.188,81	20	30/05/2016	288.188,81	22/06/2016	0,00
Obra	6	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	61.866,32	0,00	0,00	0,00	-61.866,32		30/06/2016	0,00		-61.866,32
TOTALES			73,36	6.418.969,92	2.625.054,88	1.925.690,98	72.800,99	97.932,40	0,00	404.090,00	7.351.690,43	61	7.519.982,03	-168.291,60		

Cantidad de registros: 1