

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0016 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

| Cód.    | Denominación  | Localidad             | Expediente       | Proveedor                          | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter.       | Red. Prec.   | % Certif. | \$ Certif.   | Estado       | Detalle      |
|---------|---|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 02-0016 | CONTRATO Nº 4:<br>SERVICIO DE ASISTENCIA<br>TÉCNICA E INSPECCIÓN<br>DE LAS OBRAS DE<br>INTERCONEXIÓN<br>ELÉCTRICA VILLA LA<br>ANGOSTURA | VILLA LA<br>ANGOSTURA | 4864-006269/0000 | 30-71415135-1<br>TRANELSA ATEC UTE | 20         | 6.028.461,00 | 2.355.085,62 | 1.916.307,49 | 98,97     | 8.297.067,66 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION |

| Cód.    | Denominación    |      | Localidad |         | Expediente   |              | Proveedor    |            | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter.     |              | Red. Prec. |              | % Certif.    | \$ Certif. |            | Estado | Detalle |
|---------|-----------------|------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
|         | Tipo            | Nro. | Periodo   | % Cert. | \$ Cert.     | Ant. Fin.    | Dto. Ant.    | Ret. Multa | Fdo. Rep.  | Red. Prec.   | Otros      | Imp. Neto    | M. Obra    | F. Vto.      | Imp. Pag.    | F. Pag.    | Saldo      |        |         |
|         | Anticipo        |      | 07/2013   | 0,00    | 0,00         | 1.205.692,16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.205.692,16 | 0          | 11/10/2013   | 1.205.692,16 | 16/10/2013 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 1    | 07/2013   | 0,36    | 29.778,28    | 0,00         | 5.955,66     | 0,00       | 1.488,91   | 0,00         | 1.488,91   | 23.822,62    | 6          | 04/02/2014   | 23.822,62    | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 2    | 08/2013   | 2,71    | 227.099,47   | 0,00         | 45.419,89    | 0,00       | 11.354,97  | 0,00         | 11.354,97  | 181.679,58   | 6          | 04/02/2014   | 181.679,58   | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 3    | 09/2013   | 3,00    | 251.864,78   | 0,00         | 50.372,96    | 0,00       | 12.593,24  | 0,00         | 12.593,24  | 201.491,82   | 6          | 04/02/2014   | 201.491,82   | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 4    | 10/2013   | 4,46    | 373.832,78   | 0,00         | 74.766,56    | 0,00       | 18.691,64  | 0,00         | 18.691,64  | 299.066,22   | 7          | 15/03/2014   | 299.066,22   | 17/03/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 5    | 11/2013   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,36  | 309.994,25   | 8          | 15/03/2014   | 309.994,25   | 17/03/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 6    | 12/2013   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 19.374,66    | 0,00       | 309.994,55   | 8          | 25/03/2014   | 309.994,55   | 25/03/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 7    | 01/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.347,66  | 0,00         | 19.347,66  | 309.994,55   | 10         | 10/04/2014   | 309.994,55   | 11/04/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 8    | 02/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,66  | 309.994,55   | 13         | 10/04/2014   | 309.994,55   | 14/04/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 1    | 03/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18.755,01  | 300.080,10   | -18.755,01 | 262.570,08   | 1          | 14/06/2014   | 262.570,08   | 16/06/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 9    | 03/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,66  | 309.994,55   | 13         | 27/05/2014   | 309.994,55   | 28/05/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 10   | 04/2014   | 4,27    | 357.829,88   | 0,00         | 71.565,98    | 0,00       | 17.891,49  | 38.076,64    | 13.131,91  | 319.580,96   | 13         | 24/06/2014   | 319.580,96   | 26/06/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 11   | 05/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 27.640,74    | 9.532,75   | 231.991,23   | 13         | 10/07/2014   | 231.991,23   | 22/07/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 2    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 97.217,99    | 0,00       | 97.217,99    | 0          | 14/10/2014   | 97.217,99    | 15/10/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 3    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -30.668,42   | 0,00       | -30.668,42   | 1          | 03/07/2015   | 0,00         |            | -30.668,42 |        |         |
|         | Redeterminación | 4    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18.713,80    | 0,00       | 18.713,80    | 1          | 03/07/2015   | 18.713,80    | 15/07/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 5    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15.586,18    | 0,00       | 15.586,18    | 1          | 03/07/2015   | 15.586,18    | 15/07/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 12   | 06/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 27.640,74    | 12.987,85  | 235.446,33   | 14         | 08/08/2014   | 235.446,33   | 11/08/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 13   | 07/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 56.491,04    | 12.987,85  | 264.296,63   | 14         | 16/09/2014   | 264.296,63   | 16/09/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 14   | 08/2014   | 2,16    | 180.930,82   | 0,00         | 36.186,16    | 0,00       | 9.046,54   | 39.348,20    | 9.046,54   | 184.092,86   | 14         | 10/10/2014   | 184.092,86   | 10/10/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 15   | 09/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 14         | 05/11/2014   | 137.998,73   | 05/11/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 16   | 10/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 14         | 02/12/2014   | 137.998,73   | 02/12/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Adicional       | 1    | 11/2014   | 11,21   | 939.463,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46.973,20  | 0,00         | 0,00       | 892.490,73   | 14         | 24/01/2015   | 892.490,73   | 22/01/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 17   | 11/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 30/12/2014   | 137.998,73   | 30/12/2014 | 0,00       |        |         |
|         | Adicional       | 2    | 12/2014   | 1,21    | 101.558,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.077,94   | 0,00         | 0,00       | 96.480,87    | 13         | 06/02/2015   | 96.480,87    | 06/02/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 18   | 12/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 06/02/2015   | 137.998,73   | 06/02/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Adicional       | 3    | 01/2015   | 1,21    | 101.558,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.077,94   | 0,00         | 0,00       | 96.480,87    | 13         | 12/03/2015   | 96.480,87    | 13/03/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 6    | 01/2015   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.476,18  | 409.523,46   | 20.476,18  | 409.523,46   | 0          | 14/08/2015   | 409.523,46   | 14/08/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 19   | 01/2015   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 12/03/2015   | 137.998,73   | 13/03/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 20   | 02/2015   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 11         | 02/04/2015   | 137.998,73   | 01/04/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 21   | 03/2015   | 1,76    | 147.337,34   | 0,00         | 29.467,47    | 0,00       | 7.366,87   | 32.042,42    | 7.366,87   | 149.912,29   | 11         | 05/05/2015   | 149.912,29   | 11/05/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Redeterminación | 7    | 04/2015   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.697,62   | 75.161,98    | 4.697,62   | 75.161,98    | 1          | 24/06/2016   | 75.161,98    | 06/07/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 22   | 08/2015   | 0,03    | 2.546,23     | 0,00         | 509,25       | 0,00       | 127,31     | 595,46       | 127,31     | 2.632,44     | 10         | 09/10/2015   | 2.632,44     | 14/10/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 23   | 09/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 17.864,03    | 3.819,34   | 78.973,49    | 9          | 03/11/2015   | 78.973,49    | 09/12/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Adicional       | 4    | 10/2015   | 14,46   | 1.212.504,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60.625,20  | 0,00         | 60.625,20  | 1.212.504,07 | 1          | 17/03/2016   | 1.212.504,07 | 31/03/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 24   | 10/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 18/12/2015   | 83.181,00    | 23/12/2015 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 25   | 11/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 22/01/2016   | 83.181,00    | 03/02/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 26   | 12/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 02/02/2016   | 83.181,00    | 03/02/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 27   | 01/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 30/03/2016   | 83.181,00    | 22/04/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 28   | 02/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 6          | 20/04/2016   | 83.181,00    | 02/06/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 29   | 03/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 5          | 13/05/2016   | 83.181,00    | 02/06/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 30   | 04/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 6          | 16/06/2016   | 83.181,00    | 06/07/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 31   | 05/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 6          | 04/08/2016   | 93.940,58    | 25/08/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 32   | 06/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 5          | 06/08/2016   | 93.940,58    | 25/08/2016 | 0,00       |        |         |
|         | Obra            | 33   | 07/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 6          | 09/09/2016   | 0,00         |            | 93.940,58  |        |         |
| TOTALES |                 |      |           | 98,97   | 8.297.067,66 | 1.205.692,16 | 1.188.396,37 | 0,00       | 458.755,17 | 1.574.659,10 | 336.526,43 | 9.766.793,81 | 365        | 9.703.521,65 | 63.272,16    |            |            |        |         |

**Cantidad de registros: 1**