

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: electrificacion Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ANDACOLLO COLOMICHICÓ LA MATANCILLA LAS OVEJAS NAU NAUCO PICHÍ NEUQUEN RAHUECO TRAILATHUÉ TRES CHORROS	5901-006241/2014	30-71445491-5 ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	1	52.477.694,54	6.505.837,08	0,00	80,18	47.290.663,52	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.			
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	5.247.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.769,46	0	06/07/2014	5.247.769,46	24/07/2014	0,00		
	Obra	1	07/2014	2,48	1.464.808,06	0,00	146.480,81	0,00	73.240,40	0,00	0,00	1.245.086,85	15	18/10/2014	1.245.087,60	06/10/2014	-0,75		
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,59	332.991,82	0,00	316.342,23	0	17/11/2014	316.342,23	28/11/2014	0,00		
	Obra	2	08/2014	4,34	2.559.404,87	0,00	255.940,49	0,00	127.970,24	0,00	0,00	2.175.494,14	15	17/11/2014	2.175.494,14	04/11/2014	0,00		
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,09	672.881,86	0,00	639.237,77	0	17/11/2014	639.237,77	28/11/2014	0,00		
	Obra	3	09/2014	4,00	2.360.824,26	0,00	236.082,43	0,00	118.041,21	0,00	0,00	2.006.700,62	14	21/12/2014	2.006.700,62	30/12/2014	0,00		
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,75	676.075,06	0,00	642.271,31	0	17/02/2015	642.271,31	27/02/2015	0,00		
	Obra	4	10/2014	3,77	2.223.197,26	0,00	222.319,73	0,00	111.159,86	0,00	0,00	1.889.717,67	18	27/01/2015	1.889.717,67	16/01/2015	0,00		
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,13	656.982,68	0,00	624.133,55	0	06/04/2015	624.133,55	25/03/2015	0,00		
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.951,18	799.023,54	0,00	759.072,36	0	25/04/2015	759.072,36	08/04/2015	0,00		
	Obra	5	11/2014	4,35	2.563.213,93	0,00	256.321,39	0,00	128.160,70	0,00	0,00	2.178.731,84	17	09/03/2015	2.178.731,84	02/03/2015	0,00		
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,24	1.089.384,76	0,00	1.034.915,52	0	25/04/2015	1.034.915,52	08/04/2015	0,00		
	Obra	6	12/2014	5,78	3.407.712,73	0,00	340.771,27	0,00	170.385,64	0,00	0,00	2.896.555,82	15	27/03/2015	2.896.555,82	16/03/2015	0,00		
	Obra	7	01/2015	3,73	2.197.320,45	0,00	219.732,05	0,00	109.866,02	0,00	0,00	1.867.722,38	18	25/04/2015	1.867.722,38	08/04/2015	0,00		
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,21	724.424,16	0,00	688.202,95	0	13/06/2015	688.202,95	12/06/2015	0,00		
	Obra	8	02/2015	4,09	2.413.219,23	0,00	241.321,92	0,00	120.660,96	0,00	0,00	2.051.236,35	25	24/05/2015	2.051.236,35	21/05/2015	0,00		
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.856,27	817.125,39	0,00	776.269,12	1	10/07/2015	776.269,12	06/07/2015	0,00		
	Obra	9	03/2015	4,18	2.463.482,66	0,00	246.348,27	0,00	123.174,13	0,00	0,00	2.093.960,26	25	27/06/2015	2.093.960,26	06/07/2015	0,00		
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,75	847.515,04	0,00	805.139,29	1	19/09/2015	805.139,29	17/09/2015	0,00		
	Obra	10	04/2015	3,74	2.206.920,51	0,00	220.692,05	0,00	110.346,03	0,00	0,00	1.875.882,43	25	20/07/2015	1.875.882,43	23/07/2015	0,00		
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,24	791.944,80	0,00	752.347,56	1	19/09/2015	752.347,56	17/09/2015	0,00		
	Obra	11	05/2015	5,03	2.966.584,36	0,00	296.658,44	0,00	148.329,22	0,00	0,00	2.521.596,70	28	28/08/2015	2.521.596,70	24/08/2015	0,00		
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.068,13	1.081.362,66	0,00	1.027.294,53	1	13/11/2015	1.027.294,53	20/11/2015	0,00		
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,49	954.109,82	0,00	906.404,33	1	18/06/2016	906.404,33	16/06/2016	0,00		
	Obra	12	06/2015	3,86	2.278.947,48	0,00	227.894,75	0,00	113.947,37	0,00	0,00	1.937.105,36	24	27/09/2015	1.937.105,36	25/09/2015	0,00		
	Obra	13	07/2015	3,17	1.871.774,07	0,00	187.177,41	0,00	93.588,70	0,00	0,00	1.591.007,96	23	27/10/2015	1.591.007,96	23/10/2015	0,00		
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.729,35	814.587,01	0,00	773.857,66	1	18/06/2016	773.857,66	16/06/2016	0,00		
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,77	567.815,38	0,00	539.424,61	1	18/06/2016	539.424,61	16/06/2016	0,00		
	Obra	14	08/2015	2,14	1.260.855,51	0,00	126.085,55	0,00	63.042,78	0,00	0,00	1.071.727,18	23	30/11/2015	1.071.727,18	15/01/2016	0,00		
	Obra	15	09/2015	1,64	966.168,10	0,00	96.616,81	0,00	48.308,41	0,00	0,00	821.242,88	23	13/02/2016	821.242,88	06/04/2016	0,00		
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,27	473.705,31	0,00	450.020,04	1	18/06/2016	450.020,04	16/06/2016	0,00		
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,82	570.836,39	0,00	542.294,57	1	23/08/2016	542.294,57	26/08/2016	0,00		
	Obra	16	10/2015	1,87	1.100.615,00	0,00	110.061,50	0,00	55.030,75	0,00	0,00	935.522,75	22	19/03/2016	935.522,75	06/04/2016	0,00		
	Obra	17	11/2015	2,92	1.723.022,24	0,00	172.302,22	0,00	86.151,11	0,00	0,00	1.464.568,91	21	05/04/2016	1.464.568,91	06/04/2016	0,00		
	Redeterminación	17	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,51	931.210,14	0,00	884.649,63	1	23/08/2016	884.649,63	08/08/2016	0,00		
	Redeterminación	18	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,22	188.184,45	0,00	178.775,23	1	24/10/2016	0,00		178.775,23		
	Obra	18	12/2015	0,55	322.463,21	0,00	32.246,32	0,00	16.123,16	0,00	0,00	274.093,73	18	01/05/2016	274.093,73	19/04/2016	0,00		
	Adicional	1	01/2016	0,43	251.538,19	0,00	0,00	0,00	12.576,91	0,00	0,00	238.961,28	11	18/06/2016	238.961,28	01/08/2016	0,00		
	Redeterminación	19	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.272,13	725.442,60	0,00	689.170,47	1	24/10/2016	0,00		689.170,47		
	Obra	19	01/2016	1,97	1.161.158,79	0,00	116.115,88	0,00	58.057,94	0,00	0,00	986.984,97	11	18/06/2016	986.984,97	16/06/2016	0,00		
	Adicional	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	29/07/2016	0,00		0,00		
	Redeterminación	20	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,80	815.916,00	0,00	775.120,20	1	24/10/2016	0,00		775.120,20		
	Obra	20	02/2016	2,10	1.241.404,00	0,00	124.140,40	0,00	62.070,20	0,00	0,00	1.055.193,40	11	29/07/2016	1.055.193,40	08/08/2016	0,00		
	Adicional	3	03/2016	0,15	87.228,90	0,00	0,00	0,00	4.361,45	0,00	0,00	82.867,45	16	23/08/2016	82.867,45	31/08/2016	0,00		
	Obra	21	03/2016	1,49	881.231,43	0,00	88.123,14	0,00	44.061,57	0,00	0,00	749.046,72	16	23/08/2016	749.046,72	04/08/2016	0,00		
	Adicional	4	04/2016	0,17	101.843,28	0,00	0,00	0,00	5.092,16	0,00	0,00	96.751,12	16	01/10/2016	0,00		96.751,12		
	Obra	22	04/2016	2,20	1.298.364,33	0,00	129.839												

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	COVUNCO ABAJO LA AMARGA LOS ALAZANES MALLIN DE LOS CABALLOS MALLIN DEL MUERTO MALLIN QUEMADO SANTO DOMINGO	5901-006241/2014	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	1	76.139.005,18	4.852.139,39	22.233.677,43	97,80	79.212.199,52	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	0	05/2014	0,00	0,00	7.613.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.900,51	0	08/06/2014	7.613.900,51	18/06/2014	0,00		
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.225,54	1.644.510,73	0,00	1.562.285,19	0	19/10/2014	1.562.285,19	03/11/2014	0,00		
	Obra	1	07/2014	7,54	6.107.927,28	0,00	610.792,73	0,00	305.396,36	0,00	0,00	5.191.738,19	12	19/10/2014	5.191.738,19	08/10/2014	0,00		
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,04	1.413.940,86	0,00	1.343.243,82	0	19/12/2014	1.343.243,82	21/01/2015	0,00		
	Obra	2	08/2014	5,53	4.482.249,52	0,00	448.224,95	0,00	224.112,48	0,00	0,00	3.809.912,09	12	19/12/2014	3.809.912,09	12/01/2015	0,00		
	Obra	3	09/2014	3,22	2.606.700,66	0,00	260.670,07	0,00	130.335,03	0,00	0,00	2.215.695,56	14	29/12/2014	2.215.695,56	30/12/2014	0,00		
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.366,65	867.333,01	0,00	823.966,36	0	21/02/2015	823.966,36	27/02/2015	0,00		
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,70	1.204.434,07	0,00	1.144.212,37	0	27/04/2015	1.144.212,37	08/04/2015	0,00		
	Obra	4	10/2014	4,30	3.480.045,83	0,00	348.004,58	0,00	174.002,29	0,00	0,00	2.958.038,96	13	17/02/2015	2.958.038,96	27/02/2015	0,00		
	Obra	5	11/2014	7,11	5.755.757,87	0,00	575.575,79	0,00	287.787,89	0,00	0,00	4.892.394,19	30	23/03/2015	4.892.394,19	27/02/2015	0,00		
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.345,53	2.066.910,64	0,00	1.963.565,11	0	27/04/2015	1.963.565,11	08/04/2015	0,00		
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.077,26	821.545,19	0,00	780.467,93	0	16/05/2015	780.467,93	04/05/2015	0,00		
	Obra	6	12/2014	2,76	2.235.709,75	0,00	223.570,98	0,00	111.785,49	0,00	-869.238,38	1.031.114,90	21	04/04/2015	1.031.114,90	23/04/2015	0,00		
	Obra	7	01/2015	5,05	4.086.906,68	0,00	408.690,67	0,00	204.345,33	0,00	869.238,38	4.343.109,06	28	04/05/2015	4.343.109,06	06/05/2015	0,00		
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.223,27	1.544.465,45	0,00	1.467.242,18	0	13/06/2015	1.467.242,18	12/06/2015	0,00		
	Obra	8	02/2015	5,53	4.476.444,71	0,00	447.644,47	0,00	223.822,24	0,00	0,00	3.804.978,00	34	13/06/2015	3.804.978,00	12/06/2015	0,00		
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.026,09	1.700.521,78	0,00	1.615.495,69	0	28/07/2015	1.615.495,69	23/07/2015	0,00		
	Obra	9	03/2015	5,34	4.322.204,94	0,00	432.220,49	0,00	216.110,25	0,00	0,00	3.673.874,20	33	14/07/2015	3.673.874,20	14/07/2015	0,00		
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.622,22	1.692.444,46	0,00	1.607.822,24	1	19/09/2015	1.607.822,24	17/09/2015	0,00		
	Obra	10	04/2015	3,47	2.806.742,66	0,00	280.674,27	0,00	140.337,13	0,00	0,00	2.385.731,26	52	08/08/2015	2.385.731,26	23/07/2015	0,00		
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,58	1.138.891,67	0,00	1.081.947,09	1	19/09/2015	1.081.947,09	17/09/2015	0,00		
	Obra	11	05/2015	3,30	2.668.979,58	0,00	266.897,96	0,00	133.448,98	0,00	0,00	2.268.632,64	54	31/08/2015	2.268.632,64	24/08/2015	0,00		
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.933,99	1.118.679,78	0,00	1.062.745,79	0	04/10/2015	1.062.745,79	01/10/2015	0,00		
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,55	688.230,99	0,00	653.819,44	1	17/11/2015	653.819,44	20/11/2015	0,00		
	Obra	12	06/2015	1,71	1.386.907,29	0,00	138.690,73	0,00	69.345,36	0,00	0,00	1.178.871,20	36	04/10/2015	1.178.871,20	01/10/2015	0,00		
	Obra	13	07/2015	5,32	4.312.461,28	0,00	431.246,13	0,00	215.623,06	0,00	0,00	3.665.592,09	36	27/10/2015	3.665.592,09	20/11/2015	0,00		
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,09	2.207.861,77	0,00	2.097.468,68	0	29/12/2015	2.097.468,68	14/01/2016	0,00		
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.093,91	1.441.878,11	0,00	1.369.784,20	0	31/01/2016	1.369.784,20	19/03/2016	0,00		
	Obra	14	08/2015	3,39	2.743.794,02	0,00	274.379,40	0,00	137.189,70	0,00	0,00	2.332.224,92	26	23/11/2015	2.332.224,92	20/11/2015	0,00		
	Obra	15	09/2015	1,49	1.209.428,19	0,00	120.942,82	0,00	60.471,41	0,00	0,00	1.028.013,96	25	29/12/2015	1.028.013,96	14/01/2016	0,00		
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.805,24	696.104,87	0,00	661.299,63	0	31/01/2016	661.299,63	19/04/2016	0,00		
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,36	1.136.167,12	0,00	1.079.358,76	1	15/03/2016	1.079.358,76	19/04/2016	0,00		
	Obra	16	10/2015	2,38	1.925.792,66	0,00	192.579,27	0,00	96.289,63	0,00	0,00	1.636.923,76	26	23/01/2016	1.636.923,76	19/03/2016	0,00		
	Obra	17	11/2015	1,73	1.403.845,37	0,00	140.384,54	0,00	70.192,27	0,00	0,00	1.193.268,56	24	20/02/2016	1.193.268,56	19/04/2016	0,00		
	Redeterminación	17	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,85	849.756,93	0,00	807.269,08	1	23/08/2016	807.269,08	20/05/2016	0,00		
	Redeterminación	18	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.167,50	1.243.349,98	0,00	1.181.182,48	1	25/10/2016	0,00		1.181.182,48		
	Obra	18	12/2015	2,36	1.912.095,32	0,00	191.209,53	0,00	95.604,77	0,00	0,00	1.625.281,02	21	28/05/2016	1.625.281,02	27/06/2016	0,00		
	Obra	19	01/2016	2,16	1.749.470,65	0,00	174.947,07	0,00	87.473,53	0,00	0,00	1.487.050,05	21	28/05/2016	1.487.050,05	27/06/2016	0,00		
	Redeterminación	19	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,32	1.212.666,34	0,00	1.152.033,02	1	25/10/2016	0,00		1.152.033,02		
	Redeterminación	20	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.227,34	1.604.546,79	0,00	1.524.319,45	1	25/10/2016	0,00		1.524.319,45		
	Obra	20	02/2016	2,72	2.207.003,28	0,00	220.700,33	0,00	110.350,16	0,00	0,00	1.875.952,79	21	31/05/2016	1.875.952,79	27/06/2016	0,00		
	Redeterminación	21	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.933,92	1.518.678,31	0,00	1.442.744,39	1	25/10/2016	0,00		1.442.744,39		
	Obra	21	03/2016	2,51	2.035.700,74	0,00	203.570,07	0,00	101.785,04	0,00	0,00	1.730.345,63	25	28/06/2016	1.730.345,63	08/08/2016	0,00		
	Adicional	1	04/2016	6,46	5.228.325,36	0,00	261.416,27	0,00	261.416,27	0,00	0,00	4.966.909,09	24	26/07/2016	4.966.909,09	06/09/2016	0,00		
	Redeterminación	22	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.075,15	4.801.503,09	0,00	4.561.427,94	1	25/10/2016	0,00		4.561.427,94		
	Obra	22	04/2016	6,55	5.306.053,51	0,00	828.216,93	0,00	265.302,68	0,00	0,00	4.212.533,90	24	26/07/2016	4.212.533,90	26/08/2016	0,00		
	Adicional	2	05/2016	2,04	1.648.370,86	0,00	0,00	0,00	82.418,54	0,00	0,00	1.565.952,32	24	23/08/2016	1.565.952,32	06/09/2016	0,00		
	Obra	23	05/2016	1,33	1.080.960,08	0,00	108.096,01	0,00	54.048,00	0,00	0,00	918.816,07	24	23/08/2016	918.816,07	26/08/2016	0,00		
	Redeterminación	23	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,65	1.023.472,94	0,00	972.299,29	1	25/10/2016	0,00		972.299,29		
	Adicional	3	06/2016	1,92	1.553.929,01	0,00	0,00	0,00	77.696,45	0,00	0,00	1.476.232,56	23	18/09/2016	1.476.232,56	31/08/2016	0,00		
	Obra	24	06/2016	0,59	478.392,42	0,00	47.839,24	0,00	23.919,62	0,00	0,00	406.633,56	23	20/09/2016	0,00		406.633,56		
TOTALES				97,80	79.212.199,52	7.613.900,51	7.375.769,03	0,00	5.642.504,71	33.637.894,88	0,00	107.445.721,17	717	96.205.081,04	11.240.640,13				

02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	BAJADA DE LOS MOLLES PUEBLO PICUN LEUFU ZAPALA	5901-006241/2014	30-71435292-6 C.N. SAPAG S.A. - DISTROCUYO S.A. - OMEGA MLP S.R.L. - UTE	1	42.499.698,62	0,00	0,00	79,52	33.794.036,88	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
---------	---	--	------------------	--	---	---------------	------	------	-------	---------------	--------------	--------------

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	4.249.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.969,86	0	02/08/2014	4.249.969,86	21/08/2014	0,00		
	Obra	1	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14/12/2014	0,00		0,00		
	Obra	2	10/2014	1,51	643.111,68	0,00	64.311,17	0,00	32.155,58	0,00	0,00	546.644,93	17	31/01/2015	546.644,93	28/01/2015	0,00		
	Redeterminación	2	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,86	201.357,25	0,00	191.289,39	0	24/04/2015	191.289,39	23/04/2015	0,00		
	Obra	3	11/2014	0,23	99.126,24	0,00	9.912,62	148.748,95	4.956,31	0,00	0,00	-64.491,64	21	17/02/2015	0,00		-64.491,64		
	Redeterminación	3	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	31.913,94	0,00	30.318,24	0	04/05/2015	30.318,24	23/04/2015	0,00		
	Obra	4	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	148.748,95	0,00	0,00	0,00	-148.748,95	18	29/01/2015	0,00		-148.748,95		
	Obra	5	01/2015	1,92	814.721,05	0,00	81.472,11	148.748,95	40.736,05	0,00	0,00	543.763,94	14	28/04/2015	543.763,94	02/06/2015	0,00		
	Redeterminación	5	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,58	273.911,67	0,00	260.216,09	0	07/06/2015	260.216,09	02/06/2015	0,00		
	Obra	6	02/2015	3,40	1.443.574,56	0,00	144.357,46	63.749,55	72.178,73	0,00	0,00	1.163.288,82	19	26/05/2015	1.163.288,82	05/06/2015	0,00		
	Redeterminación	6	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,29	495.645,79	0,00	470.863,50	0	10/07/2015	470.863,50	10/07/2015	0,00		
	Redeterminación	7	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,59	313.251,74	0,00	297.589,15	0	15/02/2016	297.589,15	01/04/2016	0,00		
	Obra	7	03/2015	2,11	898.097,26	0,00	89.809,73	148.748,95	44.904,86	0,00	0,00	614.633,72	20	22/08/2015	614.633,72	14/08/2015	0,00		
	Obra	8	04/2015	2,44	1.036.441,05	0,00	103.644,11	148.748,95	51.822,05	0,00	0,00	732.225,94	22	01/09/2015	732.225,94	14/08/2015	0,00		
	Redeterminación	8	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,50	372.909,98	0,00	354.264,48	0	15/02/2016	354.264,48	01/04/2016	0,00		
	Redeterminación	9	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,32	264.846,30	0,00	251.603,98	0	15/02/2016	251.603,98	01/04/2016	0,00		
	Obra	9	05/2015	1,71	725.050,50	0,00	72.505,05	148.748,95	36.252,53	0,00	0,00	467.543,97	22	12/09/2015	467.543,97	21/08/2015	0,00		
	Obra	10	06/2015	0,57	242.361,78	0,00	24.236,18	148.748,95	12.118,09	0,00	0,00	57.258,56	26	26/09/2015	57.258,56	25/09/2015	0,00		
	Redeterminación	10	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,22	107.344,48	0,00	101.977,26	0	20/03/2016	101.977,26	01/04/2016	0,00		
	Obra	11	07/2015	4,02	1.709.786,27	0,00	170.978,63	148.748,95	85.489,31	0,00	0,00	1.304.569,38	30	01/11/2015	1.304.569,38	17/11/2015	0,00		
	Redeterminación	11	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.821,38	776.427,63	0,00	737.606,25	0	20/03/2016	737.606,25	01/04/2016	0,00		
	Obra	12	08/2015	5,51	2.343.167,82	0,00	234.316,78	148.748,95	117.158,39	0,00	0,00	1.842.943,70	34	01/01/2016	1.842.943,70	19/04/2016	0,00		
	Redeterminación	12	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,55	1.103.051,09	0,00	1.047.898,54	0	20/03/2016	1.047.898,54	01/04/2016	0,00		
	Redeterminación	13	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,35	1.124.546,96	0,00	1.068.319,61	1	09/05/2016	1.068.319,61	09/05/2016	0,00		
	Obra	13	09/2015	5,06	2.150.986,60	0,00	215.098,66	0,00	107.549,33	0,00	0,00	1.828.338,61	31	14/02/2016	1.828.338,61	23/03/2016	0,00		
	Redeterminación	14	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.684,00	973.679,91	0,00	924.995,91	1	09/05/2016	924.995,91	09/05/2016	0,00		
	Obra	14	10/2015	4,18	1.778.338,55	0,00	177.833,86	0,00	88.916,93	0,00	0,00	1.511.587,76	31	14/02/2016	1.511.587,76	23/03/2016	0,00		
	Redeterminación	15	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.973,29	1.079.465,76	0,00	1.025.492,47	1	11/07/2016	1.025.492,47	04/07/2016	0,00		
	Obra	15	11/2015	4,50	1.912.039,92	0,00	191.203,99	63.749,55	95.602,00	0,00	0,00	1.561.484,38	29	29/05/2016	1.561.484,38	01/06/2016	0,00		
	Obra	16	12/2015	2,15	915.787,23	0,00	91.578,72	63.749,55	45.789,36	0,00	0,00	714.669,60	24	17/06/2016	714.669,60	16/06/2016	0,00		
	Redeterminación	16	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61		
	Redeterminación	17	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61		
	Obra	17	01/2016	2,66	1.131.461,62	0,00	113.146,16	0,00	56.573,08	0,00	0,00	961.742,38	16	11/07/2016	961.742,38	25/07/2016	0,00		
	Obra	18	02/2016	2,25	956.483,66	0,00	95.648,37	63.749,55	47.824,18	0,00	0,00	749.261,56	18	12/07/2016	749.261,56	08/08/2016	0,00		
	Redeterminación	18	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,73	539.994,67	0,00	512.994,94	1	07/10/2016	0,00		512.994,94		
	Obra	19	03/2016	7,40	3.145.323,78	0,00	314.532,38	63.749,55	157.266,19	0,00	0,00	2.609.775,66	22	08/08/2016	2.609.775,66	01/08/2016	0,00		
	Obra	20	04/2016	5,79	2.462.728,52	0,00	246.272,86	63.749,55	123.136,43	0,00	0,00	2.029.569,68	28	20/08/2016	2.029.569,68	11/08/2016	0,00		
	Obra	21	05/2016	9,33	3.963.737,86	0,00	396.373,79	63.749,55	198.186,89	0,00	0,00	3.305.427,63	33	04/09/2016	0,00		3.305.427,63		
	Obra	22	06/2016	7,64	3.247.839,26	0,00	324.783,93	0,00	162.391,96	0,00	0,00	2.760.663,37	48	15/10/2016	0,00		2.760.663,37		
	Obra	23	07/2016	5,12	2.173.871,67	0,00	217.387,17	63.749,55	108.693,58	0,00	0,00	1.784.041,37			0,00		1.784.041,37		
TOTALES				79,52	33.794.036,88	4.249.969,86	3.379.403,73	1.848.736,95	2.136.497,25	8.935.908,45	0,00	39.615.277,26	529	30.251.707,32	9.363.569,94				

Cantidad de registros: 3