

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0031 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód.    | Denominación   | Localidad  | Expediente       | Proveedor  | Nro. Cont. | Monto Cont.   | Alter.       | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif.    | Estado       | Detalle      |
|---------|--|--|------------------|--|------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 02-0031 | ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE - | ANDACOLLO<br>COLOMICHICÓ<br>LA MATANCILLA<br>LAS OVEJAS<br>NAU NAUCO<br>PICHÍ NEUQUEN<br>RAHUECO<br>TRAILATHUÉ<br>TRES CHORROS | 5901-006241/2014 | 30-71445491-5 ROVELLA<br>CARRANZA SA - SISTELEC<br>INGENIERIA SA UTE | 1          | 52.477.694,54 | 6.505.837,08 | 0,00       | 80,18     | 47.290.663,52 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |

| Cód. | Denominación    |      | Localidad |         | Expediente    |              |              | Proveedor  |              | Nro. Cont.    | Monto Cont. |               |         | Alter.        |              | Red. Prec. |              | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle |
|------|-----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------|---------|
|      | Tipo            | Nro. | Periodo   | % Cert. | \$ Cert.      | Ant. Fin.    | Dto. Ant.    | Ret. Multa | Fdo. Rep.    | Red. Prec.    | Otros       | Imp. Neto     | M. Obra | F. Vto.       | Imp. Pag.    | F. Pag.    | Saldo        |           |            |        |         |
|      | Anticipo        | 0    | 06/2014   | 0,00    | 0,00          | 5.247.769,46 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5.247.769,46  | 0       | 06/07/2014    | 5.247.769,46 | 24/07/2014 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 1    | 07/2014   | 2,48    | 1.464.808,06  | 0,00         | 146.480,81   | 0,00       | 73.240,40    | 0,00          | 0,00        | 1.245.086,85  | 15      | 18/10/2014    | 1.245.087,60 | 06/10/2014 | -0,75        |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 1    | 07/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16.649,59    | 332.991,82    | 0,00        | 316.342,23    | 0       | 17/11/2014    | 316.342,23   | 28/11/2014 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 2    | 08/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 33.644,09    | 672.881,86    | 0,00        | 639.237,77    | 0       | 17/11/2014    | 639.237,77   | 28/11/2014 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 2    | 08/2014   | 4,34    | 2.559.404,87  | 0,00         | 255.940,49   | 0,00       | 127.970,24   | 0,00          | 0,00        | 2.175.494,14  | 15      | 17/11/2014    | 2.175.494,14 | 04/11/2014 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 3    | 09/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 33.803,75    | 676.075,06    | 0,00        | 642.271,31    | 0       | 17/02/2015    | 642.271,31   | 27/02/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 3    | 09/2014   | 4,00    | 2.360.824,26  | 0,00         | 236.082,43   | 0,00       | 118.041,21   | 0,00          | 0,00        | 2.006.700,62  | 14      | 21/12/2014    | 2.006.700,62 | 30/12/2014 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 4    | 10/2014   | 3,77    | 2.223.197,26  | 0,00         | 222.319,73   | 0,00       | 111.159,86   | 0,00          | 0,00        | 1.889.717,67  | 18      | 27/01/2015    | 1.889.717,67 | 16/01/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 4    | 10/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 32.849,13    | 656.982,68    | 0,00        | 624.133,55    | 0       | 06/04/2015    | 624.133,55   | 25/03/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 5    | 11/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 39.951,18    | 799.023,54    | 0,00        | 759.072,36    | 0       | 25/04/2015    | 759.072,36   | 08/04/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 5    | 11/2014   | 4,35    | 2.563.213,93  | 0,00         | 256.321,39   | 0,00       | 128.160,70   | 0,00          | 0,00        | 2.178.731,84  | 17      | 09/03/2015    | 2.178.731,84 | 02/03/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 6    | 12/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 54.469,24    | 1.089.384,76  | 0,00        | 1.034.915,52  | 0       | 25/04/2015    | 1.034.915,52 | 08/04/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 6    | 12/2014   | 5,78    | 3.407.712,73  | 0,00         | 340.771,27   | 0,00       | 170.385,64   | 0,00          | 0,00        | 2.896.555,82  | 15      | 27/03/2015    | 2.896.555,82 | 16/03/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 7    | 01/2015   | 3,73    | 2.197.320,45  | 0,00         | 219.732,05   | 0,00       | 109.866,02   | 0,00          | 0,00        | 1.867.722,38  | 18      | 25/04/2015    | 1.867.722,38 | 08/04/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 7    | 01/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36.221,21    | 724.424,16    | 0,00        | 688.202,95    | 0       | 13/06/2015    | 688.202,95   | 12/06/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 8    | 02/2015   | 4,09    | 2.413.219,23  | 0,00         | 241.321,92   | 0,00       | 120.660,96   | 0,00          | 0,00        | 2.051.236,35  | 25      | 24/05/2015    | 2.051.236,35 | 21/05/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 8    | 02/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40.856,27    | 817.125,39    | 0,00        | 776.269,12    | 1       | 10/07/2015    | 776.269,12   | 06/07/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 9    | 03/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 42.375,75    | 847.515,04    | 0,00        | 805.139,29    | 1       | 19/09/2015    | 805.139,29   | 17/09/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 9    | 03/2015   | 4,18    | 2.463.482,66  | 0,00         | 246.348,27   | 0,00       | 123.174,13   | 0,00          | 0,00        | 2.093.960,26  | 25      | 27/06/2015    | 2.093.960,26 | 06/07/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 10   | 04/2015   | 3,74    | 2.206.920,51  | 0,00         | 220.692,05   | 0,00       | 110.346,03   | 0,00          | 0,00        | 1.875.882,43  | 25      | 20/07/2015    | 1.875.882,43 | 23/07/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 10   | 04/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 39.597,24    | 791.944,80    | 0,00        | 752.347,56    | 1       | 19/09/2015    | 752.347,56   | 17/09/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 11   | 05/2015   | 5,03    | 2.966.584,36  | 0,00         | 296.658,44   | 0,00       | 148.329,22   | 0,00          | 0,00        | 2.521.596,70  | 28      | 28/08/2015    | 2.521.596,70 | 24/08/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 11   | 05/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 54.068,13    | 1.081.362,66  | 0,00        | 1.027.294,53  | 1       | 13/11/2015    | 1.027.294,53 | 20/11/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 12   | 06/2015   | 3,86    | 2.278.947,48  | 0,00         | 227.894,75   | 0,00       | 113.947,37   | 0,00          | 0,00        | 1.937.105,36  | 24      | 27/09/2015    | 1.937.105,36 | 25/09/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 12   | 06/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47.705,49    | 954.109,82    | 0,00        | 906.404,33    | 1       | 18/06/2016    | 906.404,33   | 16/06/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 13   | 07/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40.729,35    | 814.587,01    | 0,00        | 773.857,66    | 1       | 18/06/2016    | 773.857,66   | 16/06/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 13   | 07/2015   | 3,17    | 1.871.774,07  | 0,00         | 187.177,41   | 0,00       | 93.588,70    | 0,00          | 0,00        | 1.591.007,96  | 23      | 27/10/2015    | 1.591.007,96 | 23/10/2015 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 14   | 08/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28.390,77    | 567.815,38    | 0,00        | 539.424,61    | 1       | 18/06/2016    | 539.424,61   | 16/06/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 14   | 08/2015   | 2,14    | 1.260.855,51  | 0,00         | 126.085,55   | 0,00       | 63.042,78    | 0,00          | 0,00        | 1.071.727,18  | 23      | 30/11/2015    | 1.071.727,18 | 15/01/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 15   | 09/2015   | 1,64    | 966.168,10    | 0,00         | 96.616,81    | 0,00       | 48.308,41    | 0,00          | 0,00        | 821.242,88    | 23      | 13/02/2016    | 821.242,88   | 06/04/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 15   | 09/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23.685,27    | 473.705,31    | 0,00        | 450.020,04    | 1       | 18/06/2016    | 450.020,04   | 16/06/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 16   | 10/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28.541,82    | 570.836,39    | 0,00        | 542.294,57    | 1       | 23/08/2016    | 542.294,57   | 26/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 16   | 10/2015   | 1,87    | 1.100.615,00  | 0,00         | 110.061,50   | 0,00       | 55.030,75    | 0,00          | 0,00        | 935.522,75    | 22      | 19/03/2016    | 935.522,75   | 06/04/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 17   | 11/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46.560,51    | 931.210,14    | 0,00        | 884.649,63    | 1       | 23/08/2016    | 884.649,63   | 08/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 17   | 11/2015   | 2,92    | 1.723.022,24  | 0,00         | 172.302,22   | 0,00       | 86.151,11    | 0,00          | 0,00        | 1.464.568,91  | 21      | 05/04/2016    | 1.464.568,91 | 06/04/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 18   | 12/2015   | 0,55    | 322.463,21    | 0,00         | 32.246,32    | 0,00       | 16.123,16    | 0,00          | 0,00        | 274.093,73    | 18      | 01/05/2016    | 274.093,73   | 19/04/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 18   | 12/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9.409,22     | 188.184,45    | 0,00        | 178.775,23    | 1       | 24/10/2016    | 0,00         |            | 178.775,23   |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 1    | 01/2016   | 0,43    | 251.538,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.576,91    | 0,00          | 0,00        | 238.961,28    | 11      | 18/06/2016    | 238.961,28   | 01/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 19   | 01/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36.272,13    | 725.442,60    | 0,00        | 689.170,47    | 1       | 24/10/2016    | 0,00         |            | 689.170,47   |           |            |        |         |
|      | Obra            | 19   | 01/2016   | 1,97    | 1.161.158,79  | 0,00         | 116.115,88   | 0,00       | 58.057,94    | 0,00          | 0,00        | 986.984,97    | 11      | 18/06/2016    | 986.984,97   | 16/06/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 2    | 02/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 11      | 29/07/2016    | 0,00         |            | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 20   | 02/2016   | 2,10    | 1.241.404,00  | 0,00         | 124.140,40   | 0,00       | 62.070,20    | 0,00          | 0,00        | 1.055.193,40  | 11      | 29/07/2016    | 1.055.193,40 | 08/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Redeterminación | 20   | 02/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40.795,80    | 815.916,00    | 0,00        | 775.120,20    | 1       | 24/10/2016    | 0,00         |            | 775.120,20   |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 3    | 03/2016   | 0,15    | 87.228,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.361,45     | 0,00          | 0,00        | 82.867,45     | 16      | 23/08/2016    | 82.867,45    | 31/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Obra            | 21   | 03/2016   | 1,49    | 881.231,43    | 0,00         | 88.123,14    | 0,00       | 44.061,57    | 0,00          | 0,00        | 749.046,72    | 16      | 23/08/2016    | 749.046,72   | 04/08/2016 | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 4    | 04/2016   | 0,17    | 101.843,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.092,16     | 0,00          | 0,00        | 96.751,12     | 16      | 01/10/2016    | 0,00         |            | 96.751,12    |           |            |        |         |
|      | Obra            | 22   | 04/2016   | 2,20    | 1.298.364,33  | 0,00         | 129.836,43   | 0,00       | 64.918,22    | 0,00          | 0,00        | 1.103.609,68  | 16      | 01/10/2016    | 0,00         |            | 1.103.609,68 |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 1    | 05/2016   | 2,01    | 1.184.019,04  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 59.200,95    | 0,00          | 0,00        | 1.124.818,09  | 13      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 1.124.818,09 |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 5    | 05/2016   | 0,26    | 156.174,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7.808,75     | 0,00          | 0,00        | 148.366,19    | 13      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 148.366,19   |           |            |        |         |
|      | Obra            | 23   | 05/2016   | 1,46    | 863.911,15    | 0,00         | 183.843,30   | 0,00       | 43.195,56    | 0,00          | 0,00        | 636.872,29    | 13      |               | 0,00         |            | 636.872,29   |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 2    | 06/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 16      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 0,00         |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 6    | 06/2016   | 0,15    | 86.486,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.324,34     | 0,00          | 0,00        | 82.162,42     | 16      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 82.162,42    |           |            |        |         |
|      | Obra            | 24   | 06/2016   | 2,84    | 1.676.895,38  | 0,00         | 167.689,54   | 0,00       | 83.844,77    | 0,00          | 0,00        | 1.425.361,07  | 16      |               | 0,00         |            | 1.425.361,07 |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 3    | 07/2016   | 0,43    | 252.430,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.621,51    | 0,00          | 0,00        | 239.808,69    | 19      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 239.808,69   |           |            |        |         |
|      | Adicional       | 7    | 07/2016   | 0,20    | 116.305,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.815,26     | 0,00          | 0,00        | 110.489,94    | 19      | 30/10/2016    | 0,00         |            | 110.489,94   |           |            |        |         |
|      | Obra            | 25   | 07/2016   | 2,68    | 1.581.138,00  | 0,00         | 158.113,80   | 0,00       | 79.056,90    | 0,00          | 0,00        | 1.343.967,30  | 19      |               | 0,00         |            | 1.343.967,30 |           |            |        |         |
|      | TOTALES         |      |           | 80,18   | 47.290.663,52 | 5.247.769,46 | 4.602.915,90 | 0,00       | 3.091.109,12 | 14.531.518,87 | 0,00        | 59.375.926,83 | 634     | 51.420.654,89 |              |            |              |           |            |        |         |

Cantidad de registros: 1