

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: ALTA Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0012	CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSION 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001286/0000	30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	16	22.614.329,00	4.519.592,38	3.363.107,22	17,97	4.877.300,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	05/2013	0,00	0,00	6.784.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.298,69	0	12/06/2013	6.784.298,69	12/06/2013	0,00
Obra	1	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29/10/2015	0,00		0,00
Obra	2	09/2015	1,14	309.329,53	0,00	92.798,86	0,00	15.466,48	152.166,08	-30.183,34	323.046,93	5	04/12/2015	323.046,93	23/12/2015	0,00
Obra	3	10/2015	0,49	134.280,14	0,00	40.284,04	8.941,69	6.714,01	101.808,42	-23.828,52	156.320,30	6	09/12/2015	156.320,30	23/12/2015	0,00
Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,88	75.472,55	5.390,88	75.472,55	1	28/09/2016	0,00		75.472,55
Obra	4	11/2015	2,20	596.800,57	0,00	179.040,17	14.568,25	29.840,03	316.737,29	29.840,03	719.929,44	10	19/01/2016	719.929,44	20/01/2016	0,00
Obra	5	12/2015	0,07	17.904,01	0,00	5.371,20	17.553,07	895,20	10.481,11	895,20	5.460,85	8	23/04/2016	5.460,85	02/06/2016	0,00
Obra	6	01/2016	0,34	92.991,73	0,00	27.897,52	236.545,84	4.649,59	51.605,01	4.649,59	-119.846,62	7	23/04/2016	0,00		-119.846,62
Obra	7	02/2016	1,68	454.725,94	0,00	136.417,78	596.281,56	22.736,30	253.175,22	22.736,30	-24.798,18	13	23/04/2016	0,00		-24.798,18
Obra	8	03/2016	3,19	866.021,60	0,00	259.806,48	108.538,00	43.301,08	476.921,11	43.301,08	974.598,23	13	14/05/2016	974.598,23	02/06/2016	0,00
Obra	9	04/2016	3,43	930.076,60	0,00	279.022,98	58.470,88	46.503,83	512.876,96	46.503,83	1.105.459,70	18	23/06/2016	1.105.459,70	14/07/2016	0,00
Adicional	1	05/2016	0,48	131.213,45	0,00	0,00	0,00	6.560,67	0,00	6.560,67	131.213,45	18		131.213,45	02/08/2016	0,00
Obra	10	05/2016	4,95	1.343.957,26	0,00	403.187,18	459.691,56	67.197,86	743.249,21	-13.979,83	1.143.150,04	18		1.143.150,04	10/08/2016	0,00
TOTALES			17,97	4.877.300,83	6.784.298,69	1.423.826,21	1.500.590,85	249.255,93	2.694.492,96	91.885,89	11.274.305,38	118	11.343.477,63	-69.172,25		

Cantidad de registros: 1