

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: ASISTE Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód.    | Denominación  | Localidad             | Expediente       | Proveedor                          | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter.       | Red. Prec.   | % Certif. | \$ Certif.   | Estado     | Detalle    |
|---------|---|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 02-0016 | CONTRATO Nº 4:<br>SERVICIO DE ASISTENCIA<br>TÉCNICA E INSPECCIÓN<br>DE LAS OBRAS DE<br>INTERCONEXIÓN<br>ELÉCTRICA VILLA LA<br>ANGOSTURA | VILLA LA<br>ANGOSTURA | 4864-006269/0000 | 30-71415135-1<br>TRANELSA ATEC UTE | 20         | 6.028.461,00 | 2.355.085,62 | 1.916.307,49 | 100,00    | 8.383.546,46 | FINALIZADA | FINALIZADA |

| Cód. | Denominación    |      | Localidad |         | Expediente   |              | Proveedor    |            | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter.     |              | Red. Prec. |              | % Certif.    | \$ Certif. |            | Estado | Detalle |
|------|-----------------|------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
|      | Tipo            | Nro. | Periodo   | % Cert. | \$ Cert.     | Ant. Fin.    | Dto. Ant.    | Ret. Multa | Fdo. Rep.  | Red. Prec.   | Otros      | Imp. Neto    | M. Obra    | F. Vto.      | Imp. Pag.    | F. Pag.    | Saldo      |        |         |
|      | Anticipo        |      | 07/2013   | 0,00    | 0,00         | 1.205.692,16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.205.692,16 | 0          | 11/10/2013   | 1.205.692,16 | 16/10/2013 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 1    | 07/2013   | 0,36    | 29.778,28    | 0,00         | 5.955,66     | 0,00       | 1.488,91   | 0,00         | 1.488,91   | 23.822,62    | 6          | 04/02/2014   | 23.822,62    | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 2    | 08/2013   | 2,71    | 227.099,47   | 0,00         | 45.419,89    | 0,00       | 11.354,97  | 0,00         | 11.354,97  | 181.679,58   | 6          | 04/02/2014   | 181.679,58   | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 3    | 09/2013   | 3,00    | 251.864,78   | 0,00         | 50.372,96    | 0,00       | 12.593,24  | 0,00         | 12.593,24  | 201.491,82   | 6          | 04/02/2014   | 201.491,82   | 05/02/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 4    | 10/2013   | 4,46    | 373.832,78   | 0,00         | 74.766,56    | 0,00       | 18.691,64  | 0,00         | 18.691,64  | 299.066,22   | 7          | 15/03/2014   | 299.066,22   | 17/03/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 5    | 11/2013   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,36  | 309.994,25   | 8          | 15/03/2014   | 309.994,25   | 17/03/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 6    | 12/2013   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 19.374,66    | 0,00       | 309.994,55   | 8          | 25/03/2014   | 309.994,55   | 25/03/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 7    | 01/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.347,66  | 0,00         | 19.347,66  | 309.994,55   | 10         | 10/04/2014   | 309.994,55   | 11/04/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 8    | 02/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,66  | 309.994,55   | 13         | 10/04/2014   | 309.994,55   | 14/04/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 1    | 03/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18.755,01  | 300.080,10   | -18.755,01 | 262.570,08   | 1          | 14/06/2014   | 262.570,08   | 16/06/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 9    | 03/2014   | 4,62    | 387.493,19   | 0,00         | 77.498,64    | 0,00       | 19.374,66  | 0,00         | 19.374,66  | 309.994,55   | 13         | 27/05/2014   | 309.994,55   | 28/05/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 10   | 04/2014   | 4,27    | 357.829,88   | 0,00         | 71.565,98    | 0,00       | 17.891,49  | 38.076,64    | 13.131,91  | 319.580,96   | 13         | 24/06/2014   | 319.580,96   | 26/06/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 11   | 05/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 27.640,74    | 9.532,75   | 231.991,23   | 13         | 10/07/2014   | 231.991,23   | 22/07/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 2    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 97.217,99    | 0,00       | 97.217,99    | 0          | 14/10/2014   | 97.217,99    | 15/10/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 3    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -30.668,42   | 0,00       | -30.668,42   | 1          | 03/07/2015   | 0,00         |            | -30.668,42 |        |         |
|      | Redeterminación | 4    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18.713,80    | 0,00       | 18.713,80    | 1          | 03/07/2015   | 18.713,80    | 15/07/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 5    | 06/2014   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15.586,18    | 0,00       | 15.586,18    | 1          | 03/07/2015   | 15.586,18    | 15/07/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 12   | 06/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 27.640,74    | 12.987,85  | 235.446,33   | 14         | 08/08/2014   | 235.446,33   | 11/08/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 13   | 07/2014   | 3,10    | 259.756,99   | 0,00         | 51.951,40    | 0,00       | 12.987,85  | 56.491,04    | 12.987,85  | 264.296,63   | 14         | 16/09/2014   | 264.296,63   | 16/09/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 14   | 08/2014   | 2,16    | 180.930,82   | 0,00         | 36.186,16    | 0,00       | 9.046,54   | 39.348,20    | 9.046,54   | 184.092,86   | 14         | 10/10/2014   | 184.092,86   | 10/10/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 15   | 09/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 14         | 05/11/2014   | 137.998,73   | 05/11/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 16   | 10/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 14         | 02/12/2014   | 137.998,73   | 02/12/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Adicional       | 1    | 11/2014   | 11,21   | 939.463,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46.973,20  | 0,00         | 0,00       | 892.490,73   | 14         | 24/01/2015   | 892.490,73   | 22/01/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 17   | 11/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 30/12/2014   | 137.998,73   | 30/12/2014 | 0,00       |        |         |
|      | Adicional       | 2    | 12/2014   | 1,21    | 101.558,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.077,94   | 0,00         | 0,00       | 96.480,87    | 13         | 06/02/2015   | 96.480,87    | 06/02/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 18   | 12/2014   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 06/02/2015   | 137.998,73   | 06/02/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Adicional       | 3    | 01/2015   | 1,21    | 101.558,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.077,94   | 0,00         | 0,00       | 96.480,87    | 13         | 12/03/2015   | 96.480,87    | 13/03/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 6    | 01/2015   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.476,18  | 409.523,46   | 20.476,18  | 409.523,46   | 0          | 14/08/2015   | 409.523,46   | 14/08/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 19   | 01/2015   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 13         | 12/03/2015   | 137.998,73   | 13/03/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 20   | 02/2015   | 1,62    | 135.628,42   | 0,00         | 27.125,68    | 0,00       | 6.781,42   | 29.495,99    | 6.781,42   | 137.998,73   | 11         | 02/04/2015   | 137.998,73   | 01/04/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 21   | 03/2015   | 1,76    | 147.337,34   | 0,00         | 29.467,47    | 0,00       | 7.366,87   | 32.042,42    | 7.366,87   | 149.912,29   | 11         | 05/05/2015   | 149.912,29   | 11/05/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Redeterminación | 7    | 04/2015   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.697,62   | 75.161,98    | 4.697,62   | 75.161,98    | 1          | 24/06/2016   | 75.161,98    | 06/07/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 22   | 08/2015   | 0,03    | 2.546,23     | 0,00         | 509,25       | 0,00       | 127,31     | 595,46       | 127,31     | 2.632,44     | 10         | 09/10/2015   | 2.632,44     | 14/10/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 23   | 09/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 17.864,03    | 3.819,34   | 78.973,49    | 9          | 03/11/2015   | 78.973,49    | 09/12/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Adicional       | 4    | 10/2015   | 14,46   | 1.212.504,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60.625,20  | 0,00         | 60.625,20  | 1.212.504,07 | 1          | 17/03/2016   | 1.212.504,07 | 31/03/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 24   | 10/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 18/12/2015   | 83.181,00    | 23/12/2015 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 25   | 11/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 22/01/2016   | 83.181,00    | 03/02/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 26   | 12/2015   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 02/02/2016   | 83.181,00    | 03/02/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 27   | 01/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 8          | 30/03/2016   | 83.181,00    | 22/04/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 28   | 02/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 6          | 20/04/2016   | 83.181,00    | 02/06/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 29   | 03/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 5          | 13/05/2016   | 83.181,00    | 02/06/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 30   | 04/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 22.071,54    | 3.819,34   | 83.181,00    | 6          | 16/06/2016   | 83.181,00    | 06/07/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 31   | 05/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 6          | 04/08/2016   | 93.940,58    | 25/08/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 32   | 06/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 5          | 06/08/2016   | 93.940,58    | 25/08/2016 | 0,00       |        |         |
|      | Obra            | 33   | 07/2016   | 0,91    | 76.386,82    | 0,00         | 15.277,36    | 0,00       | 3.819,34   | 32.831,12    | 3.819,34   | 93.940,58    | 6          | 09/09/2016   | 0,00         |            | 93.940,58  |        |         |
|      | Obra            | 34   | 08/2016   | 1,03    | 86.478,80    | 0,00         | 17.295,76    | 0,00       | 4.323,94   | 37.168,66    | 4.323,94   | 106.351,70   |            |              | 0,00         |            | 106.351,70 |        |         |
|      | TOTALES         |      |           | 100,00  | 8.383.546,46 | 1.205.692,16 | 1.205.692,13 | 0,00       | 463.079,11 | 1.611.827,76 | 340.850,37 | 9.873.145,51 | 365        | 9.703.521,65 | 169.623,86   |            |            |        |         |

| Cód.            | Denominación  | Localidad                            | Expediente       | Proveedor             | Nro. Cont.   | Monto Cont.  | Alter.     | Red. Prec. | % Certif.  | \$ Certif.   | Estado       | Detalle      |              |              |            |            |
|-----------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02-0104         | PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015 | RINCON DE LOS SAUCES VILLA EL CHOCON | 5901-008561/2015 | 30-51745293-5 ATEC SA | 1            | 5.997.219,69 | 0,00       | 318.226,29 | 89,78      | 5.384.540,33 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |              |              |            |            |
| Tipo            | Nro.  | Periodo                              | % Cert.          | \$ Cert.              | Ant. Fin.    | Dto. Ant.    | Ret. Multa | Fdo. Rep.  | Red. Prec. | Otros        | Imp. Neto    | M. Obra      | F. Vto.      | Imp. Pag.    | F. Pag.    | Saldo      |
| Anticipo        | 0   | 08/2015                              | 0,00             | 0,00                  | 1.199.443,94 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.199.443,94 | 1            | 19/09/2015   | 1.199.443,94 | 11/09/2015 | 0,00       |
| Obra            | 1   | 08/2015                              | 4,01             | 240.594,14            | 0,00         | 48.118,83    | 0,00       | 12.029,71  | 0,00       | 12.029,71    | 192.475,31   | 8            | 23/10/2015   | 192.475,31   | 17/11/2015 | 0,00       |
| Obra            | 2   | 09/2015                              | 9,26             | 555.265,72            | 0,00         | 111.053,14   | 0,00       | 27.763,29  | 0,00       | 27.763,29    | 444.212,58   | 8            | 06/11/2015   | 444.212,58   | 17/11/2015 | 0,00       |
| Obra            | 3   | 10/2015                              | 9,26             | 555.265,72            | 0,00         | 111.053,14   | 0,00       | 27.763,29  | 0,00       | 27.763,29    | 444.212,58   | 10           | 13/01/2016   | 444.212,58   | 20/01/2016 | 0,00       |
| Redeterminación | 1   | 11/2015                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.856,88   | 93.710,09  | -5.856,88    | 81.996,33    | 1            | 27/02/2016   | 81.996,33    | 04/04/2016 | 0,00       |
| Obra            | 4   | 11/2015                              | 9,75             | 584.658,39            | 0,00         | 116.931,68   | 0,00       | 29.232,92  | 0,00       | 29.232,92    | 467.726,71   | 11           | 19/02/2016   | 467.726,71   | 20/01/2016 | 0,00       |
| Obra            | 5   | 12/2015                              | 9,75             | 584.658,39            | 0,00         | 116.931,68   | 0,00       | 29.232,92  | 32.319,90  | 25.192,94    | 496.006,63   | 11           | 27/02/2016   | 496.006,63   | 04/04/2016 | 0,00       |
| Obra            | 6   | 01/2016                              | 9,75             | 584.658,39            | 0,00         | 116.931,68   | 0,00       | 29.232,92  | 32.319,91  | 25.192,94    | 496.006,64   | 11           | 29/04/2016   | 496.006,64   | 11/05/2016 | 0,00       |
| Obra            | 7   | 02/2016                              | 10,12            | 606.849,45            | 0,00         | 121.369,89   | 0,00       | 30.342,47  | 33.546,64  | 30.342,47    | 519.026,20   | 8            | 13/05/2016   | 519.026,20   | 18/05/2016 | 0,00       |
| Obra            | 8   | 03/2016                              | 9,29             | 557.438,53            | 0,00         | 111.487,71   | 0,00       | 27.871,93  | 30.815,21  | 27.871,93    | 476.766,03   | 5            | 13/05/2016   | 476.766,03   | 13/06/2016 | 0,00       |
| Obra            | 9   | 04/2016                              | 7,51             | 450.162,62            | 0,00         | 90.032,52    | 0,00       | 22.508,13  | 24.884,99  | 22.508,13    | 385.015,09   | 9            | 16/06/2016   | 385.015,09   | 11/07/2016 | 0,00       |
| Obra            | 10  | 05/2016                              | 6,47             | 387.897,00            | 0,00         | 77.579,40    | 0,00       | 19.394,85  | 21.442,95  | 19.394,85    | 331.760,55   | 9            | 15/07/2016   | 331.760,55   | 26/07/2016 | 0,00       |
| Obra            | 12  | 07/2016                              | 4,62             | 277.091,98            | 0,00         | 55.418,40    | 0,00       | 13.854,60  | 15.317,65  | 13.854,60    | 236.991,23   | 9            | 17/09/2016   | 0,00         |            | 236.991,23 |
| TOTALES         |   |                                      | 89,78            | 5.384.540,33          | 1.199.443,94 | 1.076.908,07 | 0,00       | 275.083,91 | 284.357,34 | 255.290,19   | 5.771.639,82 | 101          | 5.534.648,59 | 236.991,23   |            |            |

Cantidad de registros: 2