

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0033 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	BAJADA DE LOS MOLLES PUENTE PICUN LEUFU ZAPALA	5901-006241/2014	30-71435292-6 C.N. SAPAG S.A. - DISTROCUYO S.A. - OMEGA MLP S.R.L. - UTE	1	42.499.698,62	0,00	0,00	74,40	31.620.165,21	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	4.249.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.969,86	0	02/08/2014	4.249.969,86	21/08/2014	0,00			
	Obra	1	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14/12/2014	0,00		0,00			
	Redeterminación	2	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.357,25	-10.067,86	191.289,39	0	24/04/2015	191.289,39	23/04/2015	0,00			
	Obra	2	10/2014	1,51	643.111,68	0,00	64.311,17	0,00	32.155,58	0,00	0,00	546.644,93	17	31/01/2015	546.644,93	28/01/2015	0,00			
	Obra	3	11/2014	0,23	99.126,24	0,00	9.912,62	148.748,95	4.956,31	0,00	0,00	-64.491,64	21	17/02/2015	0,00		-64.491,64			
	Redeterminación	3	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.913,94	-1.595,70	30.318,24	0	04/05/2015	30.318,24	23/04/2015	0,00			
	Obra	4	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	148.748,95	0,00	0,00	0,00	-148.748,95	18	29/01/2015	0,00		-148.748,95			
	Obra	5	01/2015	1,92	814.721,05	0,00	81.472,11	148.748,95	40.736,05	0,00	0,00	543.763,94	14	28/04/2015	543.763,94	02/06/2015	0,00			
	Redeterminación	5	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.911,67	-13.695,58	260.216,09	0	07/06/2015	260.216,09	02/06/2015	0,00			
	Obra	6	02/2015	3,40	1.443.574,56	0,00	144.357,46	63.749,55	72.178,73	0,00	0,00	1.163.288,82	19	26/05/2015	1.163.288,82	05/06/2015	0,00			
	Redeterminación	6	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.645,79	-24.782,29	470.863,50	0	10/07/2015	470.863,50	10/07/2015	0,00			
	Obra	7	03/2015	2,11	898.097,26	0,00	89.809,73	148.748,95	44.904,86	0,00	0,00	614.633,72	20	22/08/2015	614.633,72	14/08/2015	0,00			
	Redeterminación	7	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.251,74	-15.662,59	297.589,15	0	15/02/2016	297.589,15	01/04/2016	0,00			
	Redeterminación	8	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.909,98	-18.645,50	354.264,48	0	15/02/2016	354.264,48	01/04/2016	0,00			
	Obra	8	04/2015	2,44	1.036.441,05	0,00	103.644,11	148.748,95	51.822,05	0,00	0,00	732.225,94	22	01/09/2015	732.225,94	14/08/2015	0,00			
	Redeterminación	9	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.846,30	-13.242,32	251.603,98	0	15/02/2016	251.603,98	01/04/2016	0,00			
	Obra	9	05/2015	1,71	725.050,50	0,00	72.505,05	148.748,95	36.252,53	0,00	0,00	467.543,97	22	12/09/2015	467.543,97	21/08/2015	0,00			
	Redeterminación	10	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.344,48	-5.367,22	101.977,26	0	20/03/2016	101.977,26	01/04/2016	0,00			
	Obra	10	06/2015	0,57	242.361,78	0,00	24.236,18	148.748,95	12.118,09	0,00	0,00	57.258,56	26	26/09/2015	57.258,56	25/09/2015	0,00			
	Obra	11	07/2015	4,02	1.709.786,27	0,00	170.978,63	148.748,95	85.489,31	0,00	0,00	1.304.569,38	30	01/11/2015	1.304.569,38	17/11/2015	0,00			
	Redeterminación	11	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.427,63	-38.821,38	737.606,25	0	20/03/2016	737.606,25	01/04/2016	0,00			
	Redeterminación	12	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.051,09	-55.152,55	1.047.898,54	0	20/03/2016	1.047.898,54	01/04/2016	0,00			
	Obra	12	08/2015	5,51	2.343.167,82	0,00	234.316,78	148.748,95	117.158,39	0,00	0,00	1.842.943,70	34	01/01/2016	1.842.943,70	19/04/2016	0,00			
	Redeterminación	13	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.546,96	-56.227,35	1.068.319,61	1	09/05/2016	1.068.319,61	09/05/2016	0,00			
	Obra	13	09/2015	5,06	2.150.986,60	0,00	215.098,66	0,00	107.549,33	0,00	0,00	1.828.338,61	31	14/02/2016	1.828.338,61	23/03/2016	0,00			
	Redeterminación	14	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.679,91	-48.684,00	924.995,91	1	09/05/2016	924.995,91	09/05/2016	0,00			
	Obra	14	10/2015	4,18	1.778.338,55	0,00	177.833,86	0,00	88.916,93	0,00	0,00	1.511.587,76	31	14/02/2016	1.511.587,76	23/03/2016	0,00			
	Obra	15	11/2015	4,50	1.912.039,92	0,00	191.203,99	63.749,55	95.602,00	0,00	0,00	1.561.484,38	29	29/05/2016	1.561.484,38	01/06/2016	0,00			
	Redeterminación	15	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.465,76	-53.973,29	1.025.492,47	1	11/07/2016	1.025.492,47	04/07/2016	0,00			
	Redeterminación	16	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61			
	Obra	16	12/2015	2,15	915.787,23	0,00	91.578,72	63.749,55	45.789,36	0,00	0,00	714.669,60	24	17/06/2016	714.669,60	16/06/2016	0,00			
	Redeterminación	17	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61			
	Obra	17	01/2016	2,66	1.131.461,62	0,00	113.146,16	0,00	56.573,08	0,00	0,00	961.742,38	16	11/07/2016	961.742,38	25/07/2016	0,00			
	Redeterminación	18	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,73	539.994,67	0,00	512.994,94	1	07/10/2016	0,00		512.994,94			
	Obra	18	02/2016	2,25	956.483,66	0,00	95.648,37	63.749,55	47.824,18	0,00	0,00	749.261,56	18	12/07/2016	0,00		749.261,56			
	Obra	19	03/2016	7,40	3.145.323,78	0,00	314.532,38	63.749,55	157.266,19	0,00	0,00	2.609.775,66	22	08/08/2016	0,00		2.609.775,66			
	Obra	20	04/2016	5,79	2.462.728,52	0,00	246.272,86	63.749,55	123.136,43	0,00	0,00	2.029.569,68	28	20/08/2016	0,00		2.029.569,68			
	Obra	21	05/2016	9,33	3.963.737,86	0,00	396.373,79	63.749,55	198.186,89	0,00	0,00	3.305.427,63	33	04/09/2016	0,00		3.305.427,63			
	Obra	22	06/2016	7,64	3.247.839,26	0,00	324.783,93	0,00	162.391,96	0,00	0,00	2.760.663,37	48		0,00		2.760.663,37			
	TOTALES			74,40	31.620.165,21	4.249.969,86	3.162.016,56	1.784.987,40	1.671.886,04	8.935.908,45	-355.917,63	37.831.235,89	529	24.863.100,42	12.968.135,47					

Cantidad de registros: 1