

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: ARGENTINA Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle	
02-0072	CONSTRUCCION E.T ARGENTINA CIUDAD DE NEUQUEN	NEUQUEN	5901-006857/0000		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A		1	22.318.533,15		0,00	1.483.145,27	88,98	19.859.892,77		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	0	10/2014	0,00	0,00	6.695.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695.559,95	0	07/12/2014	6.695.559,95	27/11/2014	0,00
	Obra	1	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/03/2015	0,00		0,00
	Obra	2	11/2014	1,58	353.192,57	0,00	105.957,77	569,09	17.659,63	0,00	17.659,63	246.665,71	4	02/06/2015	246.665,71	28/05/2015	0,00
	Obra	3	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	114.047,65	0,00	0,00	0,00	-114.047,65	4	02/06/2015	0,00		-114.047,65
	Obra	4	01/2015	1,14	255.192,29	0,00	76.557,69	-114.616,74	12.759,61	0,00	12.759,61	293.251,34	15	02/06/2015	293.251,34	28/05/2015	0,00
	Obra	5	02/2015	1,87	417.257,54	0,00	125.177,26	3.105,94	20.862,88	0,00	20.862,88	288.974,34	16	04/06/2015	288.974,34	28/05/2015	0,00
	Obra	6	03/2015	6,67	1.489.435,62	0,00	446.830,69	16.300,82	74.471,78	0,00	74.471,78	1.026.304,11	17	04/06/2015	1.026.304,11	28/05/2015	0,00
	Obra	7	04/2015	6,21	1.385.188,85	0,00	415.556,66	101.014,47	69.259,44	0,00	69.259,44	868.617,72	20	11/07/2015	868.617,72	06/07/2015	0,00
	Obra	8	05/2015	8,99	2.005.855,60	0,00	601.756,68	-120.171,30	100.292,78	0,00	100.292,78	1.524.270,22	1	24/05/2016	1.524.270,22	13/06/2016	0,00
	Obra	9	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	218.770,48	0,00	0,00	0,00	-218.770,48	1	24/05/2016	0,00		-218.770,48
	Obra	10	07/2015	8,88	1.981.035,51	0,00	594.311,55	379.415,06	99.051,93	0,00	99.051,93	1.007.308,90	24	27/05/2016	1.007.308,90	15/06/2016	0,00
	Obra	11	08/2015	4,91	1.095.012,04	0,00	328.503,61	691.874,53	54.750,60	0,00	54.750,60	74.633,90	29	27/05/2016	74.633,90	13/06/2016	0,00
	Obra	12	09/2015	4,94	1.101.501,41	0,00	330.450,42	691.874,53	55.075,07	0,00	55.075,07	79.176,46	30	27/05/2016	79.176,46	13/06/2016	0,00
	Obra	13	10/2015	8,19	1.827.424,15	0,00	548.227,25	669.555,99	91.371,21	0,00	91.371,21	609.640,91	33	27/05/2016	609.640,91	13/06/2016	0,00
	Obra	14	11/2015	23,79	5.309.226,20	0,00	1.592.767,86	669.556,00	265.461,31	0,00	265.461,31	3.046.902,34	30	27/05/2016	3.046.902,34	20/07/2016	0,00
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.446,52	1.308.930,45	-65.446,52	1.178.037,41	1	02/06/2016	1.178.037,41	16/06/2016	0,00
	Obra	15	12/2015	11,83	2.639.570,99	0,00	791.871,30	691.874,53	131.978,55	0,00	131.978,55	1.155.825,16	30	27/05/2016	1.155.825,16	11/07/2016	0,00
TOTALES				88,98	19.859.892,77	6.695.559,95	5.957.968,74	4.013.171,05	1.058.441,31	1.308.930,45	927.548,27	17.762.350,34	255	18.095.168,47	-332.818,13		

Cantidad de registros: 1