

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: reloca Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
02-0035	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	VILLA EL CHOCON	5901-007054/0000			30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	35.991.685,82		0,00	3.820.522,23	64,22	23.114.683,95	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN		
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	1	02/2015	0,00	0,00	10.797.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797.050,75	0	13/03/2015	10.797.050,75	26/02/2015	0,00
	Obra	1	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30/09/2015	0,00		0,00
	Obra	2	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,82	0,00	0,00	0,00	-6.859,82	1	30/09/2015	0,00		-6.859,82
	Obra	3	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	186.224,78	0,00	0,00	0,00	-186.224,78	0	30/10/2015	0,00		-186.224,78
	Obra	4	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	536.109,00	0,00	0,00	0,00	-536.109,00	0	15/12/2015	0,00		-536.109,00
	Obra	5	11/2015	2,32	835.230,27	0,00	250.569,08	319.481,90	41.761,51	0,00	41.761,51	265.179,29	28	30/01/2016	265.179,29	16/02/2016	0,00
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,36	-14.608,24	131.474,12	1	05/03/2016	131.474,12	17/03/2016	0,00
	Redeterminación	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.967,65	-13.696,76	123.270,89	1	05/03/2016	123.270,89	17/03/2016	0,00
	Obra	6	12/2015	3,53	1.270.851,34	0,00	381.255,40	499.317,55	63.542,57	0,00	63.542,57	390.278,39	27	05/03/2016	390.278,39	14/04/2016	0,00
	Obra	7	01/2016	9,53	3.431.508,97	0,00	1.029.452,69	1.061.193,85	0,00	437.620,42	-43.762,04	1.734.720,81	25	30/03/2016	1.734.720,81	22/03/2016	0,00
	Obra	8	02/2016	7,46	2.684.798,26	0,00	805.439,48	784.228,60	93.967,94	321.902,15	61.777,72	1.384.842,11	27	22/04/2016	1.384.842,11	24/06/2016	0,00
	Obra	9	03/2016	19,17	6.901.102,70	0,00	2.070.330,81	-540.171,76	345.055,14	805.035,95	264.551,54	6.095.476,00	31	04/06/2016	6.095.476,00	02/06/2016	0,00
	Obra	10	04/2016	12,30	4.427.436,17	0,00	1.328.230,85	-148.279,14	221.371,81	405.849,47	180.786,87	3.612.748,99	24	07/07/2016	3.612.748,99	11/07/2016	0,00
	Obra	11	05/2016	9,90	3.563.756,24	0,00	1.069.126,87	9.342,48	178.187,81	328.147,95	145.373,01	2.780.620,04	25	27/08/2016	2.780.620,04	29/08/2016	0,00
TOTALES				64,22	23.114.683,95	10.797.050,75	6.934.405,18	2.714.307,08	943.886,78	2.581.605,95	685.726,18	26.586.467,79	191	27.315.661,39	-729.193,60		

Cantidad de registros: 1