

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0005	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA SUR	JUNIN DE LOS ANDES LAS COLORADAS PIEDRA DEL AGUILA SAN MARTIN DE LOS ANDES SANTO TOMAS VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	5	1.754.500,00	338.800,00	0,00	23,89	500.096,02	EN EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE PARA EJECUTAR ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Obra	1 - OT 31	06/2013	100,00	26.810,20	0,00	0,00	0,00	1.340,51	8.840,53	1.340,51	35.650,73	4	15/10/2013	35.650,73	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 32	09/2013	100,00	18.339,38	0,00	0,00	0,00	916,97	6.047,32	916,97	24.386,70	5	02/01/2014	24.386,70	17/02/2014	0,00
Obra	1 - OT 33	11/2013	100,00	81.539,10	0,00	0,00	0,00	4.076,96	56.942,83	0,00	134.404,97	4	08/07/2014	134.404,97	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 34	07/2014	100,00	91.013,47	0,00	0,00	0,00	4.550,67	87.594,09	4.550,67	178.607,56	4	04/10/2014	178.607,56	17/10/2014	0,00
Obra	1 - OT 35	06/2013	100,00	13.163,08	0,00	0,00	0,00	658,15	4.340,46	658,15	17.503,54	4	15/10/2013	17.503,54	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 36	06/2013	100,00	5.151,53	0,00	0,00	0,00	257,58	1.698,69	257,58	6.850,22	4	15/10/2013	6.850,22	07/11/2013	0,00
Obra	1 - OT 37	12/2013	100,00	13.324,82	0,00	0,00	0,00	666,24	9.305,39	-930,54	21.033,43	6	08/07/2014	21.033,43	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 38	12/2013	100,00	30.010,77	0,00	0,00	0,00	1.500,54	20.958,02	-2.095,80	47.372,45	6	08/07/2014	47.372,45	11/07/2014	0,00
Obra	1 - OT 39	10/2014	100,00	33.655,40	0,00	0,00	0,00	1.682,77	32.390,97	1.682,77	66.046,37	4	30/01/2015	66.046,37	23/02/2015	0,00
Obra	1 - OT 41	09/2014	100,00	53.978,20	0,00	0,00	0,00	2.698,91	51.950,24	2.698,91	105.928,44	4	21/11/2014	291.824,32	19/03/2014	-185.895,88
Obra	1 - OT 49	03/2015	100,00	133.110,07	0,00	0,00	0,00	6.655,50	128.109,12	6.655,50	261.219,19	4	13/03/2015	261.219,19	13/03/2015	0,00
TOTALES			1.100,00	500.096,02	0,00	0,00	0,00	25.004,80	408.177,66	15.734,72	899.003,60	49	1.084.899,48	-185.895,88		

02-0012	CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001286/0000	30-66195744-8 ELECTRICIFICADORA DEL VALLE S.A.	16	22.614.329,00	4.519.592,38	7.992.550,07	17,97	4.877.300,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
---------	--	--------------------	------------------	--	----	---------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	05/2013	0,00	0,00	6.784.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.298,69	0	12/06/2013	6.784.298,69	12/06/2013	0,00
Obra	1	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29/10/2015	0,00		0,00
Obra	2	09/2015	1,14	309.329,53	0,00	92.798,86	0,00	15.466,48	152.166,08	-30.183,34	323.046,93	5	04/12/2015	323.046,93	23/12/2015	0,00
Obra	3	10/2015	0,49	134.280,14	0,00	40.284,04	8.941,69	6.714,01	101.808,42	-23.828,52	156.320,30	6	09/12/2015	156.320,30	23/12/2015	0,00
Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,88	75.472,55	5.390,88	75.472,55	1	28/09/2016	0,00		75.472,55
Obra	4	11/2015	2,20	596.800,57	0,00	179.040,17	14.568,25	29.840,03	316.737,29	29.840,03	719.929,44	10	19/01/2016	719.929,44	20/01/2016	0,00
Obra	5	12/2015	0,07	17.904,01	0,00	5.371,20	17.553,07	895,20	10.481,11	895,20	5.460,85	8	23/04/2016	5.460,85	02/06/2016	0,00
Obra	6	01/2016	0,34	92.991,73	0,00	27.897,52	236.545,84	4.649,59	51.605,01	4.649,59	-119.846,62	7	23/04/2016	0,00		-119.846,62
Obra	7	02/2016	1,68	454.725,94	0,00	136.417,78	596.281,56	22.736,30	253.175,22	22.736,30	-24.798,18	13	23/04/2016	0,00		-24.798,18
Obra	8	03/2016	3,19	866.021,60	0,00	259.806,48	108.538,00	43.301,08	476.921,11	43.301,08	974.598,23	13	14/05/2016	974.598,23	02/06/2016	0,00
Obra	9	04/2016	3,43	930.076,60	0,00	279.022,98	58.470,88	46.503,83	512.876,96	46.503,83	1.105.459,70	18	23/06/2016	1.105.459,70	14/07/2016	0,00
Adicional	1	05/2016	0,48	131.213,45	0,00	0,00	0,00	6.560,67	0,00	6.560,67	131.213,45	18		131.213,45	02/08/2016	0,00
Obra	10	05/2016	4,95	1.343.957,26	0,00	403.187,18	459.691,56	67.197,86	743.249,21	-13.979,83	1.143.150,04	18		1.143.150,04	10/08/2016	0,00
TOTALES			17,97	4.877.300,83	6.784.298,69	1.423.826,21	1.500.590,85	249.255,93	2.694.492,96	91.885,89	11.274.305,38	118	11.343.477,63	-69.172,25		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0027	S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA COMUNIDAD PUEL DE LOS PARAJES LA ANGOSTURA Y VILLA UNION SUR EN VA. PEHUENIA Y S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA HORQUETA, CHACRA 13 Y COMUNIDAD AIGO DE RUCA CHOROI	RUCA CHOROI ARRIBA VILLA PEHUENIA	5901-001448/0003	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1	3.620.746,10	0,00	860.350,35	17,23	623.871,25	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente			Proveedor		Nro. Cont.		Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo					
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	5.247.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.769,46	0	06/07/2014	5.247.769,46	24/07/2014	0,00					
	Obra	1	07/2014	2,48	1.464.808,06	0,00	146.480,81	0,00	73.240,40	0,00	0,00	1.245.086,85	15	18/10/2014	1.245.087,60	06/10/2014	-0,75					
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,59	332.991,82	0,00	316.342,23	0	17/11/2014	316.342,23	28/11/2014	0,00					
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,09	672.881,86	0,00	639.237,77	0	17/11/2014	639.237,77	28/11/2014	0,00					
	Obra	2	08/2014	4,34	2.559.404,87	0,00	255.940,49	0,00	127.970,24	0,00	0,00	2.175.494,14	15	17/11/2014	2.175.494,14	04/11/2014	0,00					
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,75	676.075,06	0,00	642.271,31	0	17/02/2015	642.271,31	27/02/2015	0,00					
	Obra	3	09/2014	4,00	2.360.824,26	0,00	236.082,43	0,00	118.041,21	0,00	0,00	2.006.700,62	14	21/12/2014	2.006.700,62	30/12/2014	0,00					
	Obra	4	10/2014	3,77	2.223.197,26	0,00	222.319,73	0,00	111.159,86	0,00	0,00	1.889.717,67	18	27/01/2015	1.889.717,67	16/01/2015	0,00					
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,13	656.982,68	0,00	624.133,55	0	06/04/2015	624.133,55	25/03/2015	0,00					
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.951,18	799.023,54	0,00	759.072,36	0	25/04/2015	759.072,36	08/04/2015	0,00					
	Obra	5	11/2014	4,35	2.563.213,93	0,00	256.321,39	0,00	128.160,70	0,00	0,00	2.178.731,84	17	09/03/2015	2.178.731,84	02/03/2015	0,00					
	Obra	6	12/2014	5,78	3.407.712,73	0,00	340.771,27	0,00	170.385,64	0,00	0,00	2.896.555,82	15	27/03/2015	2.896.555,82	16/03/2015	0,00					
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,24	1.089.384,76	0,00	1.034.915,52	0	25/04/2015	1.034.915,52	08/04/2015	0,00					
	Obra	7	01/2015	3,73	2.197.320,45	0,00	219.732,05	0,00	109.866,02	0,00	0,00	1.867.722,38	18	25/04/2015	1.867.722,38	08/04/2015	0,00					
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,21	724.424,16	0,00	688.202,95	0	13/06/2015	688.202,95	12/06/2015	0,00					
	Obra	8	02/2015	4,09	2.413.219,23	0,00	241.321,92	0,00	120.660,96	0,00	0,00	2.051.236,35	25	24/05/2015	2.051.236,35	21/05/2015	0,00					
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.856,27	817.125,39	0,00	776.269,12	1	10/07/2015	776.269,12	06/07/2015	0,00					
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,75	847.515,04	0,00	805.139,29	1	19/09/2015	805.139,29	17/09/2015	0,00					
	Obra	9	03/2015	4,18	2.463.482,66	0,00	246.348,27	0,00	123.174,13	0,00	0,00	2.093.960,26	25	27/06/2015	2.093.960,26	06/07/2015	0,00					
	Obra	10	04/2015	3,74	2.206.920,51	0,00	220.692,05	0,00	110.346,03	0,00	0,00	1.875.882,43	25	20/07/2015	1.875.882,43	23/07/2015	0,00					
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,24	791.944,80	0,00	752.347,56	1	19/09/2015	752.347,56	17/09/2015	0,00					
	Obra	11	05/2015	5,03	2.966.584,36	0,00	296.658,44	0,00	148.329,22	0,00	0,00	2.521.596,70	28	28/08/2015	2.521.596,70	24/08/2015	0,00					
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.068,13	1.081.362,66	0,00	1.027.294,53	1	13/11/2015	1.027.294,53	20/11/2015	0,00					
	Obra	12	06/2015	3,86	2.278.947,48	0,00	227.894,75	0,00	113.947,37	0,00	0,00	1.937.105,36	24	27/09/2015	1.937.105,36	25/09/2015	0,00					
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,49	954.109,82	0,00	906.404,33	1	18/06/2016	906.404,33	16/06/2016	0,00					
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.729,35	814.587,01	0,00	773.857,66	1	18/06/2016	773.857,66	16/06/2016	0,00					
	Obra	13	07/2015	3,17	1.871.774,07	0,00	187.177,41	0,00	93.588,70	0,00	0,00	1.591.007,96	23	27/10/2015	1.591.007,96	23/10/2015	0,00					
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,77	567.815,38	0,00	539.424,61	1	18/06/2016	539.424,61	16/06/2016	0,00					
	Obra	14	08/2015	2,14	1.260.855,51	0,00	126.085,55	0,00	63.042,78	0,00	0,00	1.071.727,18	23	30/11/2015	1.071.727,18	15/01/2016	0,00					
	Obra	15	09/2015	1,64	966.168,10	0,00	96.616,81	0,00	48.308,41	0,00	0,00	821.242,88	23	13/02/2016	821.242,88	06/04/2016	0,00					
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,27	473.705,31	0,00	450.020,04	1	18/06/2016	450.020,04	16/06/2016	0,00					
	Obra	16	10/2015	1,87	1.100.615,00	0,00	110.061,50	0,00	55.030,75	0,00	0,00	935.522,75	22	19/03/2016	935.522,75	06/04/2016	0,00					
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,82	570.836,39	0,00	542.294,57	1	23/08/2016	542.294,57	26/08/2016	0,00					
	Redeterminación	17	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,51	931.210,14	0,00	884.649,63	1	23/08/2016	884.649,63	08/08/2016	0,00					
	Obra	17	11/2015	2,92	1.723.022,24	0,00	172.302,22	0,00	86.151,11	0,00	0,00	1.464.568,91	21	05/04/2016	1.464.568,91	06/04/2016	0,00					
	Obra	18	12/2015	0,55	322.463,21	0,00	32.246,32	0,00	16.123,16	0,00	0,00	274.093,73	18	01/05/2016	274.093,73	19/04/2016	0,00					
	Redeterminación	18	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,22	188.184,45	0,00	178.775,23	1	24/10/2016	0,00		178.775,23					
	Adicional	1	01/2016	0,43	251.538,19	0,00	0,00	0,00	12.576,91	0,00	0,00	238.961,28	11	18/06/2016	238.961,28	01/08/2016	0,00					
	Redeterminación	19	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.272,13	725.442,60	0,00	689.170,47	1	24/10/2016	0,00		689.170,47					
	Obra	19	01/2016	1,97	1.161.158,79	0,00	116.115,88	0,00	58.057,94	0,00	0,00	986.984,97	11	18/06/2016	986.984,97	16/06/2016	0,00					
	Adicional	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	29/07/2016	0,00		0,00					
	Obra	20	02/2016	2,10	1.241.404,00	0,00	124.140,40	0,00	62.070,20	0,00	0,00	1.055.193,40	11	29/07/2016	1.055.193,40	08/08/2016	0,00					
	Redeterminación	20	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,80	815.916,00	0,00	775.120,20	1	24/10/2016	0,00		775.120,20					
	Adicional	3	03/2016	0,15	87.228,90	0,00	0,00	0,00	4.361,45	0,00	0,00	82.867,45	16	23/08/2016	82.867,45	31/08/2016	0,00					
	Redeterminación	21	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,82	595.256,30	0,00	565.493,48	1		0,00		565.493,48					
	Obra	21	03/2016	1,49	881.231,43	0,00	88.123,14	0,00	44.061,57	0,00	0,00	749.046,72	16	23/08/2016	749.046,72	04/08/2016	0,00					
	Adicional	4	04/2016	0,17	101.843,28	0,00	0,00	0,00	5.092,16	0,00	0,00	96.751,12	16	01/10/2016	0,00		96.751,12					
	Obra	22	04/2016	2,20	1.298.364,33	0,00	129.836,43	0,00	64.918,22	0,00	0,00	1.103.609,68	16	01/10/2016	0,00		1.103.609,68					
	Adicional	1	05/2016	2,01	1.184.019,04	0,00	0,00	0,00	59.200,95	0,00	0,00	1.124.818,09	13	30/10/2016	0,00		1.124.818,09					
	Adicional	5	05/2016	0,26	156.174,94	0,00	0,00	0,00	7.808,75	0,00	0,00	148.366,19	13	30/10/2016	0,00		148.366,19					
	Obra	23	05/2016	1,46	863.911,15	0,00	183.84															

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	COVUNCO ABAJO LA AMARGA LOS ALAZANES MALLÍN DE LOS CABALLOS MALLÍN DEL MUERTO MALLÍN QUEMADO SANTO DOMINGO	5901-006241/2014	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	1	76.139.005,18	4.852.139,39	22.233.677,43	97,80	79.212.199,52	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	0	05/2014	0,00	0,00	7.613.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.900,51	0	08/06/2014	7.613.900,51	18/06/2014	0,00			
	Obra	1	07/2014	7,54	6.107.927,28	0,00	610.792,73	0,00	305.396,36	0,00	0,00	5.191.738,19	12	19/10/2014	5.191.738,19	08/10/2014	0,00			
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.225,54	1.644.510,73	0,00	1.562.285,19	0	19/10/2014	1.562.285,19	03/11/2014	0,00			
	Obra	2	08/2014	5,53	4.482.249,52	0,00	448.224,95	0,00	224.112,48	0,00	0,00	3.809.912,09	12	19/12/2014	3.809.912,09	12/01/2015	0,00			
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,04	1.413.940,86	0,00	1.343.243,82	0	19/12/2014	1.343.243,82	21/01/2015	0,00			
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.366,65	867.333,01	0,00	823.966,36	0	21/02/2015	823.966,36	27/02/2015	0,00			
	Obra	3	09/2014	3,22	2.606.700,66	0,00	260.670,07	0,00	130.335,03	0,00	0,00	2.215.695,56	14	29/12/2014	2.215.695,56	30/12/2014	0,00			
	Obra	4	10/2014	4,30	3.480.045,83	0,00	348.004,58	0,00	174.002,29	0,00	0,00	2.958.038,96	13	17/02/2015	2.958.038,96	27/02/2015	0,00			
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,70	1.204.434,07	0,00	1.144.212,37	0	27/04/2015	1.144.212,37	08/04/2015	0,00			
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.345,53	2.066.910,64	0,00	1.963.565,11	0	27/04/2015	1.963.565,11	08/04/2015	0,00			
	Obra	5	11/2014	7,11	5.755.757,87	0,00	575.575,79	0,00	287.787,89	0,00	0,00	4.892.394,19	30	23/03/2015	4.892.394,19	27/02/2015	0,00			
	Obra	6	12/2014	2,76	2.235.709,75	0,00	223.570,98	0,00	111.785,49	0,00	-869.238,38	1.031.114,90	21	04/04/2015	1.031.114,90	23/04/2015	0,00			
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.077,26	821.545,19	0,00	780.467,93	0	16/05/2015	780.467,93	04/05/2015	0,00			
	Obra	7	01/2015	5,05	4.086.906,68	0,00	408.690,67	0,00	204.345,33	0,00	869.238,38	4.343.109,06	28	04/05/2015	4.343.109,06	06/05/2015	0,00			
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.223,27	1.544.465,45	0,00	1.467.242,18	0	13/06/2015	1.467.242,18	12/06/2015	0,00			
	Obra	8	02/2015	5,53	4.476.444,71	0,00	447.644,47	0,00	223.822,24	0,00	0,00	3.804.978,00	34	13/06/2015	3.804.978,00	12/06/2015	0,00			
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.026,09	1.700.521,78	0,00	1.615.495,69	0	28/07/2015	1.615.495,69	23/07/2015	0,00			
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.622,22	1.692.444,46	0,00	1.607.822,24	1	19/09/2015	1.607.822,24	17/09/2015	0,00			
	Obra	9	03/2015	5,34	4.322.204,94	0,00	432.220,49	0,00	216.110,25	0,00	0,00	3.673.874,20	33	14/07/2015	3.673.874,20	14/07/2015	0,00			
	Obra	10	04/2015	3,47	2.806.742,66	0,00	280.674,27	0,00	140.337,13	0,00	0,00	2.385.731,26	52	08/08/2015	2.385.731,26	23/07/2015	0,00			
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,58	1.138.891,67	0,00	1.081.947,09	1	19/09/2015	1.081.947,09	17/09/2015	0,00			
	Obra	11	05/2015	3,30	2.668.979,58	0,00	266.897,96	0,00	133.448,98	0,00	0,00	2.268.632,64	54	31/08/2015	2.268.632,64	24/08/2015	0,00			
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.933,99	1.118.679,78	0,00	1.062.745,79	0	04/10/2015	1.062.745,79	01/10/2015	0,00			
	Obra	12	06/2015	1,71	1.386.907,29	0,00	138.690,73	0,00	69.345,36	0,00	0,00	1.178.871,20	36	04/10/2015	1.178.871,20	01/10/2015	0,00			
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,55	688.230,99	0,00	653.819,44	1	17/11/2015	653.819,44	20/11/2015	0,00			
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,09	2.207.861,77	0,00	2.097.468,68	0	29/12/2015	2.097.468,68	14/01/2016	0,00			
	Obra	13	07/2015	5,32	4.312.461,28	0,00	431.246,13	0,00	215.623,06	0,00	0,00	3.665.592,09	36	27/10/2015	3.665.592,09	20/11/2015	0,00			
	Obra	14	08/2015	3,39	2.743.794,02	0,00	274.379,40	0,00	137.189,70	0,00	0,00	2.332.224,92	26	23/11/2015	2.332.224,92	20/11/2015	0,00			
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.093,91	1.441.878,11	0,00	1.369.784,20	0	31/01/2016	1.369.784,20	19/03/2016	0,00			
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.805,24	696.104,87	0,00	661.299,63	0	31/01/2016	661.299,63	19/04/2016	0,00			
	Obra	15	09/2015	1,49	1.209.428,19	0,00	120.942,82	0,00	60.471,41	0,00	0,00	1.028.013,96	25	29/12/2015	1.028.013,96	14/01/2016	0,00			
	Obra	16	10/2015	2,38	1.925.792,66	0,00	192.579,27	0,00	96.289,63	0,00	0,00	1.636.923,76	26	23/01/2016	1.636.923,76	19/03/2016	0,00			
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,36	1.136.167,12	0,00	1.079.358,76	1	15/03/2016	1.079.358,76	19/04/2016	0,00			
	Redeterminación	17	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,85	849.756,93	0,00	807.269,08	1	23/08/2016	807.269,08	20/05/2016	0,00			
	Obra	17	11/2015	1,73	1.403.845,37	0,00	140.384,54	0,00	70.192,27	0,00	0,00	1.193.268,56	24	20/02/2016	1.193.268,56	19/04/2016	0,00			
	Obra	18	12/2015	2,36	1.912.095,32	0,00	191.209,53	0,00	95.604,77	0,00	0,00	1.625.281,02	21	28/05/2016	1.625.281,02	27/06/2016	0,00			
	Redeterminación	18	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.167,50	1.243.349,98	0,00	1.181.182,48	1	25/10/2016	0,00		1.181.182,48			
	Redeterminación	19	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,32	1.212.666,34	0,00	1.152.033,02	1	25/10/2016	0,00		1.152.033,02			
	Obra	19	01/2016	2,16	1.749.470,65	0,00	174.947,07	0,00	87.473,53	0,00	0,00	1.487.050,05	21	28/05/2016	1.487.050,05	27/06/2016	0,00			
	Obra	20	02/2016	2,72	2.207.003,28	0,00	220.700,33	0,00	110.350,16	0,00	0,00	1.875.952,79	21	31/05/2016	1.875.952,79	27/06/2016	0,00			
	Redeterminación	20	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.227,34	1.604.546,79	0,00	1.524.319,45	1	25/10/2016	0,00		1.524.319,45			
	Redeterminación	21	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.933,92	1.518.678,31	0,00	1.442.744,39	1	25/10/2016	0,00		1.442.744,39			
	Obra	21	03/2016	2,51	2.035.700,74	0,00	203.570,07	0,00	101.785,04	0,00	0,00	1.730.345,63	25	28/06/2016	1.730.345,63	08/08/2016	0,00			
	Adicional	1	04/2016	6,46	5.228.325,36	0,00	0,00	0,00	261.416,27	0,00	0,00	4.966.909,09	24	26/07/2016	4.966.909,09	06/09/2016	0,00			
	Redeterminación	22	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.075,15	4.801.503,09	0,00	4.561.427,94	1	25/10/2016	0,00		4.561.427,94			
	Obra	22	04/2016	6,55	5.306.053,51	0,00	828.216,93	0,00	265.302,68	0,00	0,00	4.212.533,90	24	26/07/2016	4.212.533,90	26/08/2016	0,00			
	Adicional	2	05/2016	2,04	1.648.370,86	0,00	0,00	0,00	82.418,54	0,00	0,00	1.565.952,32	24	23/08/2016	1.565.952,32	06/09/2016	0,00			
	Redeterminación	23	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,65	1.023.472,94	0,00	972.299,29	1	25/10/2016	0,00		972.299,29			
	Obra	23	05/2016	1,33	1.080.960,08	0,00	108.096,01	0,00	54.048,00	0,00	0,00	918.816,07	24	23/08/2016	918.816,07	26/08/2016	0,00			
	Adicional	3	06/2016	1,92	1.553.929,01	0,00	0,00	0,00	77.696,45	0,00	0,00	1.476.232,56	23	18/09/2016	1.476.232,56	31/08/2016	0,00			
	Obra	24	06/2016	0,59	478.392,42	0,00	47.839,24	0,00	23.919,62	0,00	0,00	406.633,56	23	20/09/2016	0,00		406.633,56			
	Redeterminación	24	06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,21	462.264,20	0,00	439.150,99	1	12/11/2016	0,00		439.150,99			
	TOTALES			97,80	79.212.199,52	7.613.900,51	7.375.769,03	0,00	5.665.617,92	34.100.159,08	0,00	107.884.872,16	718	96.205.081,04	11.679.791,12					

02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	BAJADA DE LOS MOLLES PUENTE PICUN LEUFU ZAPALA	5901-006241/2014	30-71435292-6 C.N. SAPAG S.A. 1 - DISTRUCUYO S.A. - OMEGA MLP S.R.L. - UTE	42.499.698,62	0,00	0,00	79,52	33.794.036,88	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
---------	---	--	------------------	--	---------------	------	------	-------	---------------	--------------	--------------

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo		
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	4.249.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.969,86	0	02/08/2014	4.249.969,86	21/08/2014	0,00		
	Obra	1	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14/12/2014	0,00		0,00		
	Obra	2	10/2014	1,51	643.111,68	0,00	64.311,17	0,00	32.155,58	0,00	0,00	546.644,93	17	31/01/2015	546.644,93	28/01/2015	0,00		
	Redeterminación	2	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,86	201.357,25	0,00	191.289,39	0	24/04/2015	191.289,39	23/04/2015	0,00		
	Obra	3	11/2014	0,23	99.126,24	0,00	9.912,62	148.748,95	4.956,31	0,00	0,00	-64.491,64	21	17/02/2015	0,00		-64.491,64		
	Redeterminación	3	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	31.913,94	0,00	30.318,24	0	04/05/2015	30.318,24	23/04/2015	0,00		
	Obra	4	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	148.748,95	0,00	0,00	0,00	-148.748,95	18	29/01/2015	0,00		-148.748,95		
	Obra	5	01/2015	1,92	814.721,05	0,00	81.472,11	148.748,95	40.736,05	0,00	0,00	543.763,94	14	28/04/2015	543.763,94	02/06/2015	0,00		
	Redeterminación	5	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,58	273.911,67	0,00	260.216,09	0	07/06/2015	260.216,09	02/06/2015	0,00		
	Redeterminación	6	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,29	495.645,79	0,00	470.863,50	0	10/07/2015	470.863,50	10/07/2015	0,00		
	Obra	6	02/2015	3,40	1.443.574,56	0,00	144.357,46	63.749,55	72.178,73	0,00	0,00	1.163.288,82	19	26/05/2015	1.163.288,82	05/06/2015	0,00		
	Obra	7	03/2015	2,11	898.097,26	0,00	89.809,73	148.748,95	44.904,86	0,00	0,00	614.633,72	20	22/08/2015	614.633,72	14/08/2015	0,00		
	Redeterminación	7	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,59	313.251,74	0,00	297.589,15	0	15/02/2016	297.589,15	01/04/2016	0,00		
	Redeterminación	8	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,50	372.909,98	0,00	354.264,48	0	15/02/2016	354.264,48	01/04/2016	0,00		
	Obra	8	04/2015	2,44	1.036.441,05	0,00	103.644,11	148.748,95	51.822,05	0,00	0,00	732.225,94	22	01/09/2015	732.225,94	14/08/2015	0,00		
	Obra	9	05/2015	1,71	725.050,50	0,00	72.505,05	148.748,95	36.252,53	0,00	0,00	467.543,97	22	12/09/2015	467.543,97	21/08/2015	0,00		
	Redeterminación	9	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,32	264.846,30	0,00	251.603,98	0	15/02/2016	251.603,98	01/04/2016	0,00		
	Obra	10	06/2015	0,57	242.361,78	0,00	24.236,18	148.748,95	12.118,09	0,00	0,00	57.258,56	26	26/09/2015	57.258,56	25/09/2015	0,00		
	Redeterminación	10	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,22	107.344,48	0,00	101.977,26	0	20/03/2016	101.977,26	01/04/2016	0,00		
	Obra	11	07/2015	4,02	1.709.786,27	0,00	170.978,63	148.748,95	85.489,31	0,00	0,00	1.304.569,38	30	01/11/2015	1.304.569,38	17/11/2015	0,00		
	Redeterminación	11	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.821,38	776.427,63	0,00	737.606,25	0	20/03/2016	737.606,25	01/04/2016	0,00		
	Obra	12	08/2015	5,51	2.343.167,82	0,00	234.316,78	148.748,95	117.158,39	0,00	0,00	1.842.943,70	34	01/01/2016	1.842.943,70	19/04/2016	0,00		
	Redeterminación	12	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,55	1.103.051,09	0,00	1.047.898,54	0	20/03/2016	1.047.898,54	01/04/2016	0,00		
	Redeterminación	13	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,35	1.124.546,96	0,00	1.068.319,61	1	09/05/2016	1.068.319,61	09/05/2016	0,00		
	Obra	13	09/2015	5,06	2.150.986,60	0,00	215.098,66	0,00	107.549,33	0,00	0,00	1.828.338,61	31	14/02/2016	1.828.338,61	23/03/2016	0,00		
	Redeterminación	14	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.684,00	973.679,91	0,00	924.995,91	1	09/05/2016	924.995,91	09/05/2016	0,00		
	Obra	14	10/2015	4,18	1.778.338,55	0,00	177.833,86	0,00	88.916,93	0,00	0,00	1.511.587,76	31	14/02/2016	1.511.587,76	23/03/2016	0,00		
	Obra	15	11/2015	4,50	1.912.039,92	0,00	191.203,99	63.749,55	95.602,00	0,00	0,00	1.561.484,38	29	29/05/2016	1.561.484,38	01/06/2016	0,00		
	Redeterminación	15	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.973,29	1.079.465,76	0,00	1.025.492,47	1	11/07/2016	1.025.492,47	04/07/2016	0,00		
	Redeterminación	16	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61		
	Obra	16	12/2015	2,15	915.787,23	0,00	91.578,72	63.749,55	45.789,36	0,00	0,00	714.669,60	24	17/06/2016	714.669,60	16/06/2016	0,00		
	Obra	17	01/2016	2,66	1.131.461,62	0,00	113.146,16	0,00	56.573,08	0,00	0,00	961.742,38	16	11/07/2016	961.742,38	25/07/2016	0,00		
	Redeterminación	17	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,03	638.780,64	0,00	606.841,61	1	17/09/2016	0,00		606.841,61		
	Redeterminación	18	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,73	539.994,67	0,00	512.994,94	1	07/10/2016	0,00		512.994,94		
	Obra	18	02/2016	2,25	956.483,66	0,00	95.648,37	63.749,55	47.824,18	0,00	0,00	749.261,56	18	12/07/2016	749.261,56	08/08/2016	0,00		
	Obra	19	03/2016	7,40	3.145.323,78	0,00	314.532,38	63.749,55	157.266,19	0,00	0,00	2.609.775,66	22	08/08/2016	2.609.775,66	01/08/2016	0,00		
	Obra	20	04/2016	5,79	2.462.728,52	0,00	246.272,86	63.749,55	123.136,43	0,00	0,00	2.029.569,68	28	20/08/2016	2.029.569,68	11/08/2016	0,00		
	Obra	21	05/2016	9,33	3.963.737,86	0,00	396.373,79	63.749,55	198.186,89	0,00	0,00	3.305.427,63	33	04/09/2016	3.305.427,63	01/09/2016	0,00		
	Obra	22	06/2016	7,64	3.247.839,26	0,00	324.783,93	0,00	162.391,96	0,00	0,00	2.760.663,37	48	15/10/2016	0,00		2.760.663,37		
	Obra	23	07/2016	5,12	2.173.871,67	0,00	217.387,17	63.749,55	108.693,58	0,00	0,00	1.784.041,37	38	11/11/2016	0,00		1.784.041,37		
	TOTALES			79,52	33.794.036,88	4.249.969,86	3.379.403,73	1.848.736,95	2.136.497,25	8.935.908,45	0,00	39.615.277,26	567	33.557.134,95	6.058.142,31				

02-0035 RELOCALIZACIÓN ET 132 KV VILLA EL CHOCON 5901-007054/0000 30-68243458-5 DISTRICOYUO 1 35.991.685,82 0,00 3.820.522,23 64,22 23.114.683,95 EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN
CHOCNCITO

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	1	02/2015	0,00	0,00	10.797.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797.050,75	0	13/03/2015	10.797.050,75	26/02/2015	0,00			
	Obra	1	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30/09/2015	0,00		0,00			
	Obra	2	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,82	0,00	0,00	0,00	-6.859,82	1	30/09/2015	0,00		-6.859,82			
	Obra	3	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	186.224,78	0,00	0,00	0,00	-186.224,78	0	30/10/2015	0,00		-186.224,78			
	Obra	4	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	536.109,00	0,00	0,00	0,00	-536.109,00	0	15/12/2015	0,00		-536.109,00			
	Obra	5	11/2015	2,32	835.230,27	0,00	250.569,08	319.481,90	41.761,51	0,00	41.761,51	265.179,29	28	30/01/2016	265.179,29	16/02/2016	0,00			
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,36	-14.608,24	131.474,12	1	05/03/2016	131.474,12	17/03/2016	0,00			
	Redeterminación	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.967,65	-13.696,76	123.270,89	1	05/03/2016	123.270,89	17/03/2016	0,00			
	Obra	6	12/2015	3,53	1.270.851,34	0,00	381.255,40	499.317,55	63.542,57	0,00	63.542,57	390.278,39	27	05/03/2016	390.278,39	14/04/2016	0,00			
	Obra	7	01/2016	9,53	3.431.508,97	0,00	1.029.452,69	1.061.193,85	0,00	437.620,42	-43.762,04	1.734.720,81	25	30/03/2016	1.734.720,81	22/03/2016	0,00			
	Obra	8	02/2016	7,46	2.684.798,26	0,00	805.439,48	784.228,60	93.967,94	321.902,15	61.777,72	1.384.842,11	27	22/04/2016	1.384.842,11	24/06/2016	0,00			
	Obra	9	03/2016	19,17	6.901.102,70	0,00	2.070.330,81	-540.171,76	345.055,14	805.035,95	264.551,54	6.095.476,00	31	04/06/2016	6.095.476,00	02/06/2016	0,00			
	Obra	10	04/2016	12,30	4.427.436,17	0,00	1.328.230,85	-148.279,14	221.371,81	405.849,47	180.786,87	3.612.748,99	24	07/07/2016	3.612.748,99	11/07/2016	0,00			
	Obra	11	05/2016	9,90	3.563.756,24	0,00	1.069.126,87	9.342,48	178.187,81	328.147,95	145.373,01	2.780.620,04	25	27/08/2016	2.780.620,04	29/08/2016	0,00			
	TOTALES			64,22	23.114.683,95	10.797.050,75	6.934.405,18	2.714.307,08	943.886,78	2.581.605,95	685.726,18	26.586.467,79	191	27.315.661,39	-729.193,60					

02-0041

AMPLIACIÓN E.T RINCON
132/33/13.2 KV - SEGUNDO
LLAMADO

RINCON DE LOS SAUCES

5901-004485/2013

30-70943571-6 OBRAS ANDINAS 1
S.A

16.933.427,49

0,00

1.403.851,81

79,74

13.502.138,38

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN.
AMPLIACIÓN DE PLAZO
EN TRÁMITE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	5.080.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.028,24	0	08/03/2015	5.080.028,24	06/03/2015	0,00
Obra	1	06/2015	0,04	7.159,79	0,00	2.147,94	1.612,18	357,99	0,00	357,99	3.399,67	15	28/08/2015	3.399,67	28/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	3,05	517.105,53	0,00	155.131,66	0,00	25.855,28	0,00	25.855,28	361.973,87	28	10/09/2015	361.973,87	10/09/2015	0,00
Obra	3	08/2015	0,49	82.590,92	0,00	24.777,28	15.679,54	4.129,55	0,00	4.129,55	42.134,10	32	02/10/2015	42.134,10	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	0,67	114.064,34	0,00	14.708,27	35.704,41	2.451,38	0,00	-62.585,40	-1.385,12	32	12/01/2016	0,00		-1.385,12
Obra	5	10/2015	5,05	855.870,56	0,00	256.761,17	36.733,49	42.793,53	0,00	42.793,53	562.375,90	32	12/01/2016	562.375,90	16/02/2016	0,00
Obra	6	11/2015	2,59	438.206,36	0,00	131.461,91	56.546,43	21.910,32	0,00	21.910,32	250.198,02	23	22/01/2016	250.198,02	16/02/2016	0,00
Obra	7	12/2015	5,98	1.012.494,13	0,00	303.748,24	206.806,23	50.624,71	0,00	50.624,71	501.939,66	23	18/02/2016	501.939,66	23/02/2016	0,00
Obra	8	01/2016	11,12	1.883.259,42	0,00	564.977,83	81.165,32	94.162,97	99.732,36	94.162,97	1.336.848,63	23	05/04/2016	1.336.848,63	18/04/2016	0,00
Obra	9	02/2016	9,54	1.615.946,13	0,00	484.783,84	-431.760,27	80.797,31	113.550,84	80.797,31	1.676.473,40	29	28/04/2016	1.676.473,40	06/05/2016	0,00
Redeterminación	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,50	285.810,09	-14.290,50	257.229,09	1	05/04/2016	257.229,09	20/04/2016	0,00
Obra	10	03/2016	16,39	2.775.815,44	0,00	832.744,63	20.956,17	138.790,77	194.016,86	138.790,77	2.116.131,50	34	24/05/2016	2.116.131,50	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	24,80	4.199.625,76	0,00	1.259.887,73	101.600,56	209.981,29	374.722,97	209.981,29	3.212.860,44	28	07/07/2016	3.212.860,44	04/07/2016	0,00
TOTALES			79,74	13.502.138,38	5.080.028,24	4.031.130,50	125.044,06	686.145,60	1.067.833,12	592.527,82	15.400.207,40	300	15.401.592,52	-1.385,12		

02-0043

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y
2016 - 2017

NEUQUEN

5901-004748/2013

30-68243458-5 DISTROCUYO
S.A

46.211.936,64

1.345.395,49

11.445.348,88

95,51

45.420.418,90

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN 2º
PERIODO

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Obra	1	01/2014	3,39	1.613.566,79	0,00	0,00	0,00	80.678,34	0,00	80.678,34	1.613.566,79	28	06/06/2014	1.613.566,79	29/05/2014	0,00			
	Obra	2	02/2014	3,80	1.808.042,02	0,00	0,00	0,00	90.402,10	0,00	90.402,10	1.808.042,02	28	06/06/2014	1.808.042,02	29/05/2014	0,00			
	Obra	3	03/2014	3,89	1.848.477,47	0,00	0,00	0,00	92.423,87	0,00	92.423,87	1.848.477,47	28	06/06/2014	1.848.477,47	29/05/2014	0,00			
	Obra	4	04/2014	3,89	1.848.477,47	0,00	0,00	0,00	92.423,87	0,00	92.423,87	1.848.477,47	28	13/06/2014	1.848.477,47	17/06/2014	0,00			
	Obra	5	05/2014	3,85	1.829.222,49	0,00	0,00	0,00	91.461,12	0,00	91.461,12	1.829.222,49	29	23/07/2014	1.829.222,49	11/08/2014	0,00			
	Obra	6	06/2014	3,92	1.861.955,95	0,00	0,00	0,00	93.097,80	0,00	93.097,80	1.861.955,95	29	09/08/2014	1.861.955,95	11/09/2014	0,00			
	Redeterminación	2	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.976,63	0,00	753.976,63	1	04/11/2014	753.976,63	04/11/2014	0,00			
	Obra	7	07/2014	3,88	1.844.626,48	0,00	0,00	0,00	92.231,32	0,00	92.231,32	1.844.626,48	30	24/09/2014	1.844.626,48	08/10/2014	0,00			
	Obra	8	08/2014	3,91	1.858.104,95	0,00	0,00	0,00	92.905,25	253.073,89	92.905,25	2.111.178,84	31	11/11/2014	2.111.178,84	20/11/2014	0,00			
	Obra	9	09/2014	3,94	1.873.508,93	0,00	0,00	0,00	93.675,45	255.171,92	93.675,45	2.128.680,85	31	03/12/2014	2.128.680,85	05/02/2015	0,00			
	Obra	10	10/2014	3,94	1.873.508,93	0,00	0,00	0,00	93.675,45	255.171,92	93.675,45	2.128.680,85	31	17/12/2014	2.128.680,85	05/02/2015	0,00			
	Obra	11	11/2014	4,00	1.904.316,90	0,00	0,00	0,00	95.215,85	259.367,96	95.215,85	2.163.684,86	30	23/01/2015	2.163.684,86	11/02/2015	0,00			
	Obra	12	12/2014	4,05	1.925.497,36	0,00	0,00	0,00	96.274,87	262.252,74	96.247,87	2.187.723,10	31	26/02/2015	2.187.723,10	05/03/2015	0,00			
	Obra	13	01/2015	3,97	1.886.987,41	0,00	0,00	0,00	94.349,37	257.007,69	94.349,37	2.143.995,10	30	20/03/2015	2.143.995,10	18/05/2015	0,00			
	Adicional	1	02/2015	0,67	319.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.440,00	1	10/08/2016	319.440,00	11/08/2016	0,00			
	Obra	14	02/2015	3,97	1.886.987,41	0,00	0,00	0,00	94.349,37	257.007,69	94.349,37	2.143.995,10	30	30/04/2015	2.143.995,10	19/05/2015	0,00			
	Obra	15	03/2015	3,97	1.886.987,42	0,00	0,00	0,00	94.349,37	257.007,69	94.349,37	2.143.995,11	30	27/05/2015	2.143.995,11	28/05/2015	0,00			
	Obra	16	04/2015	3,98	1.894.689,40	0,00	0,00	1.663,15	94.734,47	258.056,70	94.734,47	2.151.082,95	27	08/08/2015	2.151.082,95	21/08/2015	0,00			
	Obra	17	05/2015	3,98	1.892.763,90	0,00	0,00	0,00	94.638,20	257.794,44	94.638,20	2.150.558,34	27	08/08/2015	2.150.558,34	20/08/2015	0,00			
	Redeterminación	1	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.474,73	1.809.494,60	90.474,73	1.809.494,60	1	18/09/2015	1.809.494,60	15/10/2015	0,00			
	Obra	18	06/2015	3,97	1.886.987,41	0,00	0,00	0,00	94.349,37	257.007,69	94.349,37	2.143.995,10	27	12/09/2015	2.143.995,10	15/10/2015	0,00			
	Obra	19	07/2015	4,02	1.912.018,88	0,00	0,00	0,00	95.600,94	435.366,70	95.600,94	2.347.385,58	28	09/10/2015	2.347.385,58	15/10/2015	0,00			
	Obra	20	08/2015	4,00	1.900.465,90	0,00	0,00	0,00	95.023,30	432.736,09	95.023,30	2.333.201,99	28	21/10/2015	2.333.201,99	13/11/2015	0,00			
	Redeterminación	3	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.531,51	1.250.630,17	62.531,51	1.250.630,17	0	09/12/2015	1.250.630,17	01/01/2016	0,00			
	Obra	21	09/2015	4,05	1.925.497,36	0,00	0,00	0,00	96.274,87	438.435,75	96.274,87	2.363.933,11	27	02/12/2015	2.363.933,11	15/02/2016	0,00			
	Obra	22	10/2015	4,01	1.906.242,39	0,00	0,00	0,00	95.312,12	684.531,64	95.312,12	2.590.774,03	32	01/01/2016	2.590.774,03	12/02/2016	0,00			
	Obra	23	11/2015	4,05	1.925.497,36	0,00	0,00	0,00	96.274,87	691.446,10	96.274,87	2.616.943,46	32	17/02/2016	2.616.943,46	13/04/2016	0,00			
	Adicional	2	12/2015	0,38	181.050,96	0,00	0,00	0,00	9.052,56	0,00	0,00	171.998,40	32	09/08/2016	171.998,40	11/08/2016	0,00			
	Redeterminación	4	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.224,85	1.264.497,06	63.224,85	1.264.497,06	1	21/05/2016	1.264.497,06	31/05/2016	0,00			
	Obra	24	12/2015	4,05	1.925.497,36	0,00	0,00	0,00	96.274,87	691.446,10	96.274,87	2.616.943,46	32	12/03/2016	2.616.943,46	24/05/2016	0,00			
	TOTALES			95,51	45.420.418,90	0,00	0,00	1.663,15	2.471.280,06	11.281.481,17	2.462.200,50	56.691.157,36	740	56.691.157,36	0,00					
02-0043	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017			NEUQUEN		5901-004748/2013			30-68243458-5 DISTRUCUYO S.A		2	58.689.159,53		0,00		0,00	16,60	9.742.400,49	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN 2º PERIODO
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Obra	25	01/2016	4,16	2.440.490,89	0,00	0,00	0,00	122.024,54	0,00	122.024,54	2.440.490,89	31	31/03/2016	2.440.490,89	24/06/2016	0,00			
	Obra	26	02/2016	4,14	2.430.709,36	0,00	0,00	0,00	121.535,47	0,00	121.535,47	2.430.709,36	31	07/05/2016	2.430.709,36	27/06/2016	0,00			
	Obra	27	03/2016	4,15	2.433.154,73	0,00	0,00	0,00	121.657,74	0,00	131.657,74	2.443.154,73	31		2.443.154,73	05/07/2016	0,00			
	Obra	28	04/2016	4,15	2.438.045,51	0,00	0,00	0,00	121.902,28	0,00	121.902,28	2.438.045,51	31		2.438.045,51	18/07/2016	0,00			
	TOTALES			16,60	9.742.400,49	0,00	0,00	0,00	487.120,03	0,00	497.120,03	9.752.400,49	124	9.752.400,49	0,00					
02-0071	REPOTENCIACIÓN S.E.T. 33/13.2 KV. RINCON DE LOS SAUCES			RINCON DE LOS SAUCES		4764-001129/2014			30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A		1	17.463.613,71		0,00		1.916.280,63	48,61	8.488.333,58	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	5.239.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.084,11	0	19/02/2015	5.239.084,11	09/02/2015	0,00				
	Obra	1	06/2015	1,05	183.182,35	0,00	54.954,71	0,00	9.159,12	0,00	9.159,12	128.227,64	15	28/08/2015	128.227,64	21/08/2015	0,00				
	Obra	2	07/2015	2,02	352.454,66	0,00	105.736,40	28.632,12	17.622,73	0,00	17.622,73	218.086,14	28	10/09/2015	218.086,14	10/09/2015	0,00				
	Obra	3	08/2015	8,26	1.443.077,46	0,00	432.923,24	55.640,29	72.153,87	0,00	72.153,87	954.513,93	32	02/10/2015	954.513,93	14/10/2015	0,00				
	Obra	4	09/2015	1,21	210.875,34	0,00	63.262,60	205.984,62	10.543,77	0,00	10.543,77	-58.371,88	22	31/12/2015	0,00		-58.371,88				
	Obra	5	10/2015	1,86	325.216,49	0,00	97.564,95	343.137,92	16.260,82	0,00	16.260,82	-115.486,38	22	31/12/2015	0,00		-115.486,38				
	Obra	6	11/2015	1,37	238.492,10	0,00	71.547,63	628.377,45	11.924,61	0,00	11.924,61	-461.432,98	21	22/01/2016	0,00		-461.432,98				
	Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,32	197.366,32	-9.868,32	177.629,68	1	05/04/2016	177.629,68	18/03/2016	0,00				
	Obra	7	12/2015	0,48	83.927,75	0,00	25.178,33	-1.237.061,75	4.196,39	0,00	4.196,39	1.295.811,17	21	22/04/2016	1.295.811,17	24/05/2016	0,00				
	Obra	8	01/2016	0,93	162.608,25	0,00	48.782,48	98.377,80	8.130,41	0,00	8.130,41	15.447,97	21	22/04/2016	15.447,97	06/05/2016	0,00				
	Redeterminación	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,10	126.821,97	-6.341,10	114.139,77	1	27/04/2016	114.139,77	05/05/2016	0,00				
	Obra	9	02/2016	7,59	1.326.152,58	0,00	397.845,77	122.421,97	66.307,63	0,00	66.307,63	805.884,84	31	22/04/2016	805.884,84	13/05/2016	0,00				
	Obra	10	03/2016	8,74	1.526.943,96	0,00	458.083,19	134.326,35	76.347,20	116.873,81	76.347,20	1.051.408,23	32	24/05/2016	1.051.408,23	26/05/2016	0,00				
	Obra	11	04/2016	15,09	2.635.402,64	0,00	790.620,79	104.781,68	131.770,13	145.172,32	131.770,13	1.885.172,49	28	07/07/2016	1.885.172,49	11/07/2016	0,00				
	TOTALES			48,61	8.488.333,58	5.239.084,11	2.546.500,09	484.618,45	440.626,10	586.234,42	408.207,26	11.250.114,73	275	11.885.405,97	-635.291,24						

02-0072

CONSTRUCCION E.T ARGENTINA
CIUDAD DE NEUQUEN

NEUQUEN

5901-006857/0000

30-68243458-5 DISTROCUIYO
S.A

1

22.318.533,15

0,00

1.483.145,27

88,98

19.859.892,77

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	10/2014	0,00	0,00	6.695.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695.559,95	0	07/12/2014	6.695.559,95	27/11/2014	0,00
Obra	1	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17/03/2015	0,00		0,00
Obra	2	11/2014	1,58	353.192,57	0,00	105.957,77	569,09	17.659,63	0,00	17.659,63	246.665,71	4	02/06/2015	246.665,71	28/05/2015	0,00
Obra	3	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	114.047,65	0,00	0,00	0,00	-114.047,65	4	02/06/2015	0,00		-114.047,65
Obra	4	01/2015	1,14	255.192,29	0,00	76.557,69	-114.616,74	12.759,61	0,00	12.759,61	293.251,34	15	02/06/2015	293.251,34	28/05/2015	0,00
Obra	5	02/2015	1,87	417.257,54	0,00	125.177,26	3.105,94	20.862,88	0,00	20.862,88	288.974,34	16	04/06/2015	288.974,34	28/05/2015	0,00
Obra	6	03/2015	6,67	1.489.435,62	0,00	446.830,69	16.300,82	74.471,78	0,00	74.471,78	1.026.304,11	17	04/06/2015	1.026.304,11	28/05/2015	0,00
Obra	7	04/2015	6,21	1.385.188,85	0,00	415.556,66	101.014,47	69.259,44	0,00	69.259,44	868.617,72	20	11/07/2015	868.617,72	06/07/2015	0,00
Obra	8	05/2015	8,99	2.005.855,60	0,00	601.756,68	-120.171,30	100.292,78	0,00	100.292,78	1.524.270,22	1	24/05/2016	1.524.270,22	13/06/2016	0,00
Obra	9	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	218.770,48	0,00	0,00	0,00	-218.770,48	1	24/05/2016	0,00		-218.770,48
Obra	10	07/2015	8,88	1.981.035,51	0,00	594.311,55	379.415,06	99.051,93	0,00	99.051,93	1.007.308,90	24	27/05/2016	1.007.308,90	15/06/2016	0,00
Obra	11	08/2015	4,91	1.095.012,04	0,00	328.503,61	691.874,53	54.750,60	0,00	54.750,60	74.633,90	29	27/05/2016	74.633,90	13/06/2016	0,00
Obra	12	09/2015	4,94	1.101.501,41	0,00	330.450,42	691.874,53	55.075,07	0,00	55.075,07	79.176,46	30	27/05/2016	79.176,46	13/06/2016	0,00
Obra	13	10/2015	8,19	1.827.424,15	0,00	548.227,25	669.555,99	91.371,21	0,00	91.371,21	609.640,91	33	27/05/2016	609.640,91	13/06/2016	0,00
Obra	14	11/2015	23,79	5.309.226,20	0,00	1.592.767,86	669.556,00	265.461,31	0,00	265.461,31	3.046.902,34	30	27/05/2016	3.046.902,34	20/07/2016	0,00
Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.446,52	1.308.930,45	-65.446,52	1.178.037,41	1	02/06/2016	1.178.037,41	16/06/2016	0,00
Obra	15	12/2015	11,83	2.639.570,99	0,00	791.871,30	691.874,53	131.978,55	0,00	131.978,55	1.155.825,16	30	27/05/2016	1.155.825,16	11/07/2016	0,00
TOTALES			88,98	19.859.892,77	6.695.559,95	5.957.968,74	4.013.171,05	1.058.441,31	1.308.930,45	927.548,27	17.762.350,34	255	18.095.168,47	-332.818,13		

02-0074

SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL PARQUE
INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL
EJIDO CENTENARIO

CENTENARIO

5901-006122/0000

30-70922270-4 OMEGA MLP
S.R.L.

1

2.195.186,99

0,00

0,00

50,82

1.115.520,76

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	11/2014	0,00	0,00	658.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.556,10	0	12/12/2014	658.556,10	15/01/2015	0,00
Obra	1	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/03/2015	0,00		0,00
Obra	2	03/2015	13,45	295.159,11	0,00	88.547,73	465,09	14.757,96	0,00	0,00	191.388,33	2	20/06/2015	191.388,33	29/06/2015	0,00
Obra	3	04/2015	10,19	223.658,70	0,00	67.097,61	13.416,73	11.182,94	0,00	0,00	131.961,42	6	08/07/2015	131.961,42	06/07/2015	0,00
Obra	4	05/2015	13,50	296.389,21	0,00	88.916,76	25.859,77	14.819,46	0,00	0,00	166.793,22	5	09/10/2015	166.793,22	14/10/2015	0,00
Obra	5	06/2015	5,47	120.175,72	0,00	36.052,72	-39.741,59	6.008,79	0,00	0,00	117.855,80	5	09/10/2015	117.855,80	14/10/2015	0,00
Obra	6	07/2015	8,21	180.138,02	0,00	54.041,41	905,27	9.006,90	0,00	0,00	116.184,44	5	10/12/2016	116.184,44	05/01/2016	0,00
Redeterminación	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,21	81.804,29	4.090,21	81.804,29	0	29/03/2016	0,00		81.804,29
TOTALES			50,82	1.115.520,76	658.556,10	334.656,23	905,27	59.866,26	81.804,29	4.090,21	1.464.543,60	23	1.382.739,31	81.804,29		

02-0076

S.E.T 33/13.2 KV AÑELO -
PROVISORIA

AÑELO

5901-009281/0001

30-70917062-3 SISTELEC
INGENIERIA S.A.

1

5.390.812,90

0,00

0,00

41,83

2.254.924,82

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente			Proveedor			Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	01/2016	0,00	0,00	1.617.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.243,87	1	12/02/2016	1.617.243,87	12/02/2016	0,00				
	Obra	1	02/2016	7,63	411.375,76	0,00	123.412,73	0,00	20.568,79	0,00	0,00	267.394,24	10	27/04/2016	267.394,24	21/05/2016	0,00				
	Obra	2	03/2016	12,74	686.995,77	0,00	206.098,73	6.694,31	34.349,79	0,00	0,00	439.852,94	15	15/06/2016	439.852,94	24/06/2016	0,00				
	Obra	3	04/2016	15,55	838.503,27	0,00	251.550,98	23.031,54	41.925,16	0,00	0,00	521.995,59	15	14/06/2016	521.995,59	24/06/2016	0,00				
	Obra	4	05/2016	5,90	318.050,02	0,00	95.415,01	89.541,09	15.902,50	0,00	0,00	117.191,42	13	04/10/2016	0,00		117.191,42				
	TOTALES			41,83	2.254.924,82	1.617.243,87	676.477,45	119.266,94	112.746,24	0,00	0,00	2.963.678,06	54	2.846.486,64	117.191,42						
02-0081	CORRIENTO LINEA MT Y BT SENILLOSA ARROYITO					ARROYITO SENILLOSA	5901-006289/0000		30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1			8.202.802,13		0,00		0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	11/2014	0,00	0,00	2.460.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.840,63	0	08/01/2015	2.460.840,63	13/01/2015	0,00				
	Obra	1	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,56	0,00	0,00	0,00	-2.521,56	0	30/06/2015	0,00		-2.521,56				
	Obra	2	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,37	0,00	0,00	0,00	-30.518,37	0	30/07/2015	0,00		-30.518,37				
	TOTALES			0,00	0,00	2.460.840,63	0,00	33.039,93	0,00	0,00	0,00	2.427.800,70	0	2.460.840,63	-33.039,93						
02-0082	AMPLIACIÓN E.T LAS LAJAS 132/33/13.2 KV					LAS LAJAS	5901-002083/0001		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1			4.501.803,88		0,00		559.526,35	0,59	26.612,61	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	03/2015	0,00	0,00	1.350.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.541,17	0	26/04/2015	1.350.541,17	13/04/2015	0,00				
	Obra	1	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	156,07	0,00	0,00	0,00	-156,07	0	19/09/2015	0,00		-156,07				
	Obra	2	07/2015	0,39	17.741,72	0,00	5.322,52	14.294,65	887,09	0,00	887,09	-1.875,45	5	01/10/2015	0,00		-1.875,45				
	Obra	3	08/2015	0,20	8.870,89	0,00	2.661,27	90.541,41	443,54	0,00	443,54	-84.331,79	5	22/10/2015	0,00		-84.331,79				
	Obra	4	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	131.208,32	0,00	0,00	0,00	-131.208,32	5	30/10/2015	0,00		-131.208,32				
	Obra	5	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,18	0,00	0,00	0,00	-231.755,18	5	07/01/2016	0,00		-231.755,18				
	Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,53	-418,86	3.769,67	1	05/03/2016	3.769,67	17/03/2016	0,00				
	Obra	6	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	133.235,75	0,00	0,00	0,00	-133.235,75	5	07/01/2016	0,00		-133.235,75				
	TOTALES			0,59	26.612,61	1.350.541,17	7.983,79	601.191,38	1.330,63	4.188,53	911,77	771.748,28	26	1.354.310,84	-582.562,56						
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)					ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000		30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1 NORTE			3.872.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Obra	1	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Obra	1	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)					ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	2 OESTE			3.872.000,00		0,00		0,00	15,66	606.212,98	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Obra	1 - OT 1	06/2015	100,00	171.104,66	0,00	0,00	0,00	8.555,23	0,00	8.555,23	171.104,66	5	10/11/2015	171.104,66	01/03/2016	0,00				
	Obra	1 - OT 2	06/2016	100,00	157.421,86	0,00	0,00	0,00	7.871,09	0,00	7.871,09	157.421,86	5	14/10/2015	157.421,86	11/12/2015	0,00				
	Obra	1 - OT 3	09/2015	100,00	78.426,96	0,00	0,00	0,00	3.921,35	0,00	3.925,35	78.430,96	7	11/12/2015	78.430,96	01/03/2016	0,00				
	Obra	1 - OT 4	09/2016	100,00	173.358,43	0,00	0,00	0,00	8.667,92	0,00	8.667,92	173.358,43	7	11/12/2015	173.358,43	05/01/2016	0,00				
	Obra	1 - OT 5	09/2015	100,00	25.901,07	0,00	0,00	0,00	1.295,05	0,00	1.295,05	25.901,07	7	11/12/2015	25.901,07	01/03/2016	0,00				
	TOTALES			500,00	606.212,98	0,00	0,00	0,00	30.310,64	0,00	30.314,64	606.216,98	31	606.216,98	0,00						
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)					ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	4 SUR			3.872.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)					ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000		30-71482752-5 CN SAPAG SACCFII Y E - OMEGA MLP S.R.L REGIONAL ESTE - UTE	3 ESTE			3.872.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
02-0085	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES 132 KV EL CHOCON	VILLA EL CHOCON	3862-000539/0017	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	2.077.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	09/2015	0,00	0,00	623.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.358,18	1	04/10/2015	623.358,18	07/10/2015	0,00
Redeterminación	1	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.457,77	0,00	82.457,77	1	25/06/2016	82.457,77	04/07/2016	0,00
Obra	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30/12/2015	0,00		0,00
Obra	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.122,59	0,00	0,00	0,00	-15.122,59	1	30/01/2016	0,00		-15.122,59
Obra	3	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.367,78	0,00	0,00	0,00	-45.367,78	1	18/03/2016	0,00		-45.367,78
Obra	4	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67.586,20	0,00	0,00	0,00	-67.586,20	1	02/04/2016	0,00		-67.586,20
Obra	5	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,29	0,00	0,00	0,00	-95.710,29	1	10/05/2016	0,00		-95.710,29
Obra	6	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	94.801,59	0,00	0,00	0,00	-94.801,59	1	01/06/2016	0,00		-94.801,59
Obra	7	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTALES			0,00	0,00	623.358,18	0,00	318.588,45	0,00	82.457,77	0,00	387.227,50	8	705.815,95	-318.588,45		
02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	ALUMINE	5901-007063/0000	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	16.444.093,60	0,00	1.970.455,46	94,63	15.561.122,19	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	4.933.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.228,08	0	13/03/2015	4.933.228,08	23/02/2015	0,00
Obra	1	06/2015	4,70	772.432,48	0,00	231.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	540.702,74	3	15/08/2015	540.702,74	21/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11/09/2015	0,00		0,00
Obra	3	08/2015	1,45	237.668,25	0,00	71.300,48	45.445,41	11.883,41	0,00	11.883,41	120.922,36	4	13/10/2015	120.922,36	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	2,94	483.153,51	0,00	144.946,05	63.723,80	24.157,68	0,00	24.157,68	274.483,66	4	31/10/2015	274.483,66	12/11/2015	0,00
Redeterminación	1	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.291,06	-46.613,00	279.678,06	1	19/01/2016	279.678,06	25/01/2016	0,00
Obra	5	10/2015	5,09	837.079,73	0,00	251.123,92	45.352,74	41.853,99	0,00	41.853,99	540.603,07	11	11/12/2015	540.603,07	18/12/2015	0,00
Obra	6	11/2015	17,68	2.906.936,60	0,00	872.080,98	-148.134,73	145.346,83	0,00	145.346,83	2.182.990,35	11	02/01/2016	2.182.990,35	04/02/2016	0,00
Redeterminación	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.794,62	0,00	366.794,62	1	04/03/2016	366.794,62	16/03/2016	0,00
Obra	7	12/2015	3,32	546.306,01	0,00	163.891,80	-7.234,21	27.315,30	40.451,96	73.928,30	476.713,38	11	09/02/2016	476.713,38	16/02/2016	0,00
Obra	8	01/2016	6,69	1.100.560,47	0,00	330.168,14	0,00	55.028,02	170.020,31	55.028,02	940.412,64	14	08/03/2016	940.412,64	04/04/2016	0,00
Obra	9	02/2016	19,92	3.275.872,19	0,00	982.761,66	0,00	163.793,61	413.869,84	163.793,61	2.706.980,37	15	05/04/2016	2.706.980,37	12/04/2016	0,00
Obra	10	03/2016	4,47	735.289,96	0,00	220.586,99	0,00	36.764,50	103.946,11	36.764,50	618.649,08	15	17/05/2016	618.649,08	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	8,23	1.353.134,61	0,00	405.940,38	0,00	67.656,73	93.235,67	67.656,73	1.040.429,90	10	07/06/2016	1.040.429,90	09/06/2016	0,00
Obra	12	05/2016	4,09	673.179,43	0,00	201.953,83	0,00	33.658,97	76.373,98	33.658,97	547.599,58	9	25/08/2016	547.599,58	29/08/2016	0,00
Obra	13	06/2016	0,30	49.902,02	0,00	14.970,61	6.174,01	2.495,10	4.426,30	2.495,10	33.183,70	9	25/08/2016	33.183,70	29/08/2016	0,00
Obra	14	07/2016	15,75	2.589.606,93	0,00	776.882,08	-6.174,01	129.480,35	282.700,01	129.480,35	2.101.598,87	10	10/09/2016	2.101.598,87	16/09/2016	0,00
TOTALES			94,63	15.561.122,19	4.933.228,08	4.668.336,66	-846,99	739.434,49	1.878.109,86	739.434,49	17.704.970,46	128	17.704.970,46	0,00		
02-0091	AMPLIACION E.T. 132/33/13,2 KV CUTRAL CO	CUTRAL CO	5901-007839/2014	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	19.247.439,63	0,00	1.586.141,66	52,98	10.196.899,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION				
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Redeterminación	1	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.919,47	-24.060,94	455.858,53	0	16/06/2016	455.858,53	13/06/2016	0,00
Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	5.774.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.231,89		03/09/2015	5.774.231,89	21/08/2015	0,00
Obra	1	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26/11/2015	0,00		0,00
Obra	2	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/11/2015	0,00		0,00
Obra	3	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,55	0,00	0,00	0,00	-21.951,55	0	30/12/2015	0,00		-21.951,55
Obra	4	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100.584,00	0,00	0,00	0,00	-100.584,00	0	30/01/2016	0,00		-100.584,00
Obra	5	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	318.349,10	0,00	0,00	0,00	-318.349,10	1	19/05/2016	0,00		-318.349,10
Redeterminación	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	1.586.014,76	0,00	185.035,06	3.700.701,11	185.035,06	2.114.686,35	0	07/10/2016	0,00		2.114.686,35
Obra	6	02/2016	0,25	47.778,84	0,00	14.333,65	1.158.294,44	2.388,94	0,00	0,00	-1.127.238,19	6	07/06/2016	0,00		-1.127.238,19
Obra	7	03/2016	1,89	363.979,77	0,00	109.193,93	-1.591.416,87	18.198,99	0,00	0,00	1.828.003,72	13	07/06/2016	1.828.003,72	09/06/2016	0,00
Obra	8	04/2016	5,68	1.092.569,79	0,00	327.770,94	-3.448,39	54.628,49	0,00	0,00	713.618,75	12	07/06/2016	713.618,75	09/06/2016	0,00
Obra	9	05/2016	33,39	6.427.220,66	0,00	1.928.166,20	3.932,12	321.361,03	477.528,32	253.142,69	4.904.432,32	12	09/07/2016	4.904.432,32	11/07/2016	0,00
Obra	10	06/2016	11,77	2.265.350,20	0,00	679.605,06	61.941,32	113.267,51	202.487,89	84.340,67	1.697.364,87	15	10/08/2016	1.697.364,87	17/08/2016	0,00
TOTALES			52,98	10.196.899,26	5.774.231,89	4.645.084,54	70.187,27	694.880,02	4.860.636,79	498.457,48	15.920.073,59	59	15.373.510,08	546.563,51		
02-0093	PRIMERA ETAPA: SET PROVISIONAL PIN NORTE 33/13,2 KV - 4 MVA	CENTENARIO NEUQUEN	5901-006122/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	2.904.000,00	0,00	0,00	82,70	2.401.615,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION				

Cód.	Denominación				Localidad		Expediente			Proveedor			Nro. Cont.		Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo							
	Anticipo	0	09/2015	0,00	0,00	871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.200,00	0	16/10/2015	871.200,00	14/10/2015	0,00							
	Obra	1	10/2015	57,11	1.658.530,06	0,00	497.559,02	0,00	82.926,50	0,00	0,00	1.078.044,54	7	26/12/2015	1.078.044,54	29/12/2015	0,00							
	Obra	2	11/2015	5,19	150.669,20	0,00	45.200,76	0,00	7.533,46	0,00	0,00	97.934,98	4	18/03/2016	97.934,98	18/04/2016	0,00							
	Obra	3	12/2015	20,40	592.416,00	0,00	177.724,80	0,00	29.620,80	0,00	0,00	385.070,40	4	18/03/2016	385.070,40	18/04/2016	0,00							
	TOTALES			82,70	2.401.615,26	871.200,00	720.484,58	0,00	120.080,76	0,00	0,00	2.432.249,92	15	2.432.249,92	0,00									

02-0098 ESTACIÓN TRANSFORMADORA AÑELO 5901-008845/0000 30-68243458-5 DISTROCUYO 1 78.566.283,94 5.368.497,73 7.022.374,18 33,68 28.266.605,29 EN EJECUCIÓN EN EJECUCION

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	06/2015	0,00	0,00	23.569.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569.885,18	0	02/07/2015	23.569.885,18	05/06/2015	0,00
Obra	1	07/2015	0,06	51.926,93	0,00	15.578,08	0,00	2.596,35	0,00	2.596,35	36.348,85	7	14/10/2015	36.348,85	16/10/2015	0,00
Obra	2	08/2015	0,18	152.216,98	0,00	45.665,09	0,00	7.610,85	0,00	7.610,85	106.551,89	10	17/10/2015	106.551,89	15/10/2015	0,00
Obra	3	09/2015	0,08	64.493,44	0,00	19.348,03	14.478,67	3.224,67	0,00	3.224,67	30.666,74	12	06/11/2015	30.666,74	12/11/2015	0,00
Obra	4	10/2015	0,10	81.459,33	0,00	24.437,80	418.850,41	4.072,97	0,00	4.072,97	-361.828,88	7	15/12/2015	0,00		-361.828,88
Adicional	1	11/2015	2,71	2.278.696,98	0,00	0,00	0,00	113.934,85	0,00	113.934,85	2.278.696,98	1	04/05/2016	2.278.696,98	24/05/2016	0,00
Redeterminación	2	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.543,59	410.871,85	20.543,59	410.871,85	1	23/09/2016	0,00		410.871,85
Obra	5	11/2015	0,41	341.208,38	0,00	102.362,51	644.631,19	17.060,42	0,00	17.060,42	-405.785,32	31	20/01/2016	0,00		-405.785,32
Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,09	140.821,93	-7.041,09	126.739,75	1	28/04/2016	126.739,75	13/05/2016	0,00
Obra	6	12/2015	0,73	616.077,97	0,00	184.823,39	455.042,50	30.803,90	0,00	30.803,90	-23.787,92	31	26/02/2016	0,00		-23.787,92
Obra	7	01/2016	0,60	500.667,06	0,00	150.200,12	1.263.225,49	25.033,35	40.774,21	20.955,93	-876.061,76	22	19/04/2016	0,00		-876.061,76
Obra	8	02/2016	4,37	3.670.073,30	0,00	1.101.021,99	735.338,33	183.503,67	351.764,67	148.327,21	2.150.301,19	22	26/05/2016	0,00		2.150.301,19
Adicional	1	03/2016	0,11	89.819,79	0,00	0,00	0,00	4.490,99	0,00	4.490,99	89.819,79	40	19/08/2016	89.819,79	17/08/2016	0,00
Obra	9	03/2016	3,07	2.578.296,18	0,00	773.488,85	-3.531.566,58	128.914,81	253.596,71	116.234,97	5.577.290,78	44	19/08/2016	5.577.290,78	17/08/2016	0,00
Adicional	2	04/2016	0,44	369.971,98	0,00	0,00	0,00	18.498,60	0,00	18.498,60	369.971,98	62	24/08/2016	369.971,98	29/08/2016	0,00
Obra	10	04/2016	6,14	5.157.421,74	0,00	1.547.226,52	1.542,60	257.871,09	508.720,98	232.435,04	4.091.937,55	60	19/08/2016	4.091.937,55	22/08/2016	0,00
Adicional	3	05/2016	0,23	189.904,70	0,00	0,00	0,00	9.495,24	0,00	9.495,24	189.904,70	11	24/08/2016	189.904,70	18/08/2016	0,00
Obra	11	05/2016	5,52	4.633.836,30	0,00	1.390.150,89	-121,15	231.691,82	464.408,42	208.471,40	3.684.994,56		19/08/2016	3.684.994,56	26/08/2016	0,00
Adicional	4	06/2016	1,11	932.842,66	0,00	0,00	0,00	46.642,13	0,00	46.642,13	932.842,66	25	06/09/2016	0,00		932.842,66
Obra	12	06/2016	7,43	6.236.906,61	0,00	1.871.071,98	-1.421,46	311.845,33	652.360,71	279.227,29	4.986.998,76	25	06/09/2016	0,00		4.986.998,76
Adicional	5	07/2016	0,38	320.784,96	0,00	0,00	0,00	16.039,25	0,00	16.039,25	320.784,96	25	07/10/2016	0,00		320.784,96
TOTALES			33,68	28.266.605,29	23.569.885,18	7.225.375,25	-0,00	1.440.914,97	2.823.319,48	1.293.624,56	47.287.144,29	437	40.152.808,75	7.134.335,54		

02-0101 SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES RINCON DE LOS SAUCES 5901-009507/0000 30-71373570-8 SAFIAR S.R.L 1 7.865.000,00 0,00 445.042,51 55,37 4.354.651,91 EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	01/2016	0,00	0,00	2.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.500,00	1	21/02/2016	2.359.500,00	23/02/2016	0,00
Obra	1	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	0,00	0,00	-4.292,10	0	24/05/2016	0,00		-4.292,10
Obra	2	03/2016	8,98	706.633,32	0,00	211.990,00	852,09	35.331,67	0,00	0,00	458.459,56	10	24/05/2016	458.459,56	09/06/2016	0,00
Obra	3	04/2016	10,54	828.803,11	0,00	248.640,93	16.480,99	41.440,16	0,00	0,00	522.241,03	13	22/06/2016	522.241,03	06/07/2016	0,00
Obra	4	05/2016	6,20	487.744,61	0,00	146.323,18	27.383,18	24.387,23	0,00	0,00	289.651,02	11	31/07/2016	289.651,02	05/08/2016	0,00
Obra	5	06/2016	21,50	1.690.795,27	0,00	507.238,58	-42.515,81	84.539,76	0,00	0,00	1.141.532,74	18	31/08/2016	1.141.532,74	02/09/2016	0,00
Redeterminación	1	07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,25	170.284,92	-8.514,25	153.256,42	1	06/10/2016	0,00		153.256,42
Obra	6	07/2016	8,15	640.675,60	0,00	192.202,68	5.702,55	32.033,78	0,00	0,00	410.736,59	19	06/10/2016	0,00		410.736,59
TOTALES			55,37	4.354.651,91	2.359.500,00	1.306.395,37	12.195,10	226.246,85	170.284,92	-8.514,25	5.331.085,26	73	4.771.384,35	559.700,91		

02-0104 PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015 RINCON DE LOS SAUCES VILLA EL CHOCON 5901-008561/2015 30-51745293-5 ATEC SA 1 5.997.219,69 0,00 318.226,29 89,78 5.384.540,33 EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación			Localidad		Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	08/2015	0,00	0,00	1.199.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.443,94	1	19/09/2015	1.199.443,94	11/09/2015	0,00				
	Obra	1	08/2015	4,01	240.594,14	0,00	48.118,83	0,00	12.029,71	0,00	12.029,71	192.475,31	8	23/10/2015	192.475,31	17/11/2015	0,00				
	Obra	2	09/2015	9,26	555.265,72	0,00	111.053,14	0,00	27.763,29	0,00	27.763,29	444.212,58	8	06/11/2015	444.212,58	17/11/2015	0,00				
	Obra	3	10/2015	9,26	555.265,72	0,00	111.053,14	0,00	27.763,29	0,00	27.763,29	444.212,58	10	13/01/2016	444.212,58	20/01/2016	0,00				
	Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,88	93.710,09	-5.856,88	81.996,33	1	27/02/2016	81.996,33	04/04/2016	0,00				
	Obra	4	11/2015	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	0,00	29.232,92	467.726,71	11	19/02/2016	467.726,71	20/01/2016	0,00				
	Obra	5	12/2015	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	32.319,90	25.192,94	496.006,63	11	27/02/2016	496.006,63	04/04/2016	0,00				
	Obra	6	01/2016	9,75	584.658,39	0,00	116.931,68	0,00	29.232,92	32.319,91	25.192,94	496.006,64	11	29/04/2016	496.006,64	11/05/2016	0,00				
	Obra	7	02/2016	10,12	606.849,45	0,00	121.369,89	0,00	30.342,47	33.546,64	30.342,47	519.026,20	8	13/05/2016	519.026,20	18/05/2016	0,00				
	Obra	8	03/2016	9,29	557.438,53	0,00	111.487,71	0,00	27.871,93	30.815,21	27.871,93	476.766,03	5	13/05/2016	476.766,03	13/06/2016	0,00				
	Obra	9	04/2016	7,51	450.162,62	0,00	90.032,52	0,00	22.508,13	24.884,99	22.508,13	385.015,09	9	16/06/2016	385.015,09	11/07/2016	0,00				
	Obra	10	05/2016	6,47	387.897,00	0,00	77.579,40	0,00	19.394,85	21.442,95	19.394,85	331.760,55	9	15/07/2016	331.760,55	26/07/2016	0,00				
	Obra	12	07/2016	4,62	277.091,98	0,00	55.418,40	0,00	13.854,60	15.317,65	13.854,60	236.991,23	9	17/09/2016	0,00		236.991,23				
	TOTALES			89,78	5.384.540,33	1.199.443,94	1.076.908,07	0,00	275.083,91	284.357,34	255.290,19	5.771.639,82	101	5.534.648,59	236.991,23						

02-0107

SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES

FUNDACIONES TRAMO 4 (OBRA CIVIL)

SAN MARTIN DE LOS ANDES

3862-002387/0337

30-70785800-8 OKUME S.A.

1

2.118.787,05

144.538,71

0,00

48,80

1.104.411,31

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	03/2016	0,00	0,00	635.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.636,12	0	09/04/2016	635.636,12	08/04/2016	0,00
Obra	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27/05/2016	0,00		0,00
Obra	2	04/2016	9,47	214.288,80	0,00	64.286,64	22.778,66	10.714,44	0,00	0,00	116.509,06	6	27/05/2016	116.509,06	13/06/2016	0,00
Obra	3	05/2016	18,42	416.998,03	0,00	125.099,41	20.800,43	20.849,90	0,00	0,00	250.248,29	6	08/07/2016	250.248,29	29/07/2016	0,00
Obra	4	06/2016	20,90	473.124,48	0,00	141.937,34	340,24	23.656,22	0,00	0,00	307.190,68	6	25/08/2016	307.190,68	02/09/2016	0,00
TOTALES			48,80	1.104.411,31	635.636,12	331.323,39	43.919,33	55.220,56	0,00	0,00	1.309.584,15	18	1.309.584,15	0,00		

02-0108

PROVISION Y MONTAJE DE DESCARGADORES DE TENSION EN GASODUCTOS SEGUNDO ALIMENTADOR 33 KV SAN MARTIN DE LOS ANDES

SAN MARTIN DE LOS ANDES

3862-002387/0310

20-13483180-5 JORGE OSVALDO BENTOLILA

1

1.037.445,55

0,00

0,00

0,00

0,00

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	08/2016	0,00	0,00	311.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.233,67	1	04/09/2016	311.233,67	02/09/2016	0,00
TOTALES			0,00	0,00	311.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.233,67	1	311.233,67	0,00		

Cantidad de registros: 29