

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: OESTE Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0003	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA OESTE	ALUMINE BAJADA DEL AGRIO CAVIAHUE COLIPILLI COPAHUE EL CHOLAR EL HUECU LAS LAJAS LONCOPUE LOS CATUTOS MARIANO MORENO MOQUEHUE QUILI MALAL RAMON M CASTRO RANQUILON SANTO DOMINGO VILLA PEHUENIA ZAPALA	4864-003600/0000	30-67267972-5 IDEM S.R.L.	3	1.210.000,00	242.000,00	1.042.589,24	64,68	939.088,86	FINALIZADA	FINALIZADA

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1 - OT 14	11/2013	38,45	68.470,37	0,00	0,00	4,17	3.423,52	47.816,28	-4.781,62	108.077,34	6	26/03/2014	108.077,34	28/03/2014	0,00
Obra	2 - OT 14	02/2014	54,78	97.549,47	0,00	0,00	5.816,69	4.877,47	68.123,67	-6.812,36	148.166,62	8	29/05/2014	296.333,24	29/05/2014	-148.166,62
Obra	3 - OT 14	03/2014	6,77	12.059,83	0,00	0,00	4.233,85	602,99	8.421,98	-842,20	14.802,77	8	19/06/2014	29.605,54	19/06/2014	-14.802,77
Obra	1 - OT 15	01/2014	100,00	67.772,29	0,00	0,00	0,00	3.388,61	47.328,78	-4.732,88	106.979,58	8	03/06/2014	106.979,58	27/06/2014	0,00
Obra	1 - OT 16	10/2013	100,00	83.306,14	0,00	0,00	0,00	4.165,31	27.469,78	-2.746,90	103.863,71	6	26/03/2014	103.863,71	28/03/2014	0,00
Obra	1 - OT 17	11/2013	100,00	24.615,97	0,00	0,00	0,00	1.230,80	17.190,56	-1.719,06	38.856,67	6	26/03/2014	38.856,67	28/03/2014	0,00
Adicional	1 - OT 18	10/2013	100,00	14.410,93	0,00	0,00	0,00	720,55	4.751,93	-475,20	17.967,11	6	26/03/2014	17.967,11	28/03/2014	0,00
Obra	1 - OT 19	09/2014	100,00	87.145,95	0,00	0,00	0,00	4.357,30	113.289,30	-11.328,94	184.749,01	5	06/12/2014	184.749,01	11/12/2014	0,00
Obra	1 - OT 20	08/2014	100,00	64.913,55	0,00	0,00	0,00	3.245,68	84.387,29	-8.438,72	137.616,44	6	25/10/2014	137.616,44	16/10/2014	0,00
Obra	1 - OT 21	02/2014	100,00	113.006,56	0,00	0,00	0,00	5.650,33	78.918,13	-7.891,82	178.382,54	8	09/05/2014	178.382,54	09/05/2014	0,00
Obra	1 - OT 24	02/2014	100,00	14.479,95	0,00	0,00	0,00	724,00	13.935,50	-1.393,56	26.297,89	8	04/10/2014	26.297,89	16/10/2014	0,00
Obra	1 - OT 25	04/2014	100,00	50.978,07	0,00	0,00	0,00	2.548,90	49.061,29	-4.906,12	92.584,34	6	08/11/2014	92.584,34	11/11/2014	0,00
Obra	1 - OT 26	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,89	0,00	0,00	0,00	-3.969,89	0	10/09/2015	0,00		-3.969,89
Obra	2 - OT 26	01/2015	100,00	200.457,29	0,00	0,00	-3.969,89	10.022,86	260.593,47	-26.059,34	428.938,45	8	10/09/2015	428.938,45	10/09/2015	0,00
Obra	1 - OT 27	02/2015	100,00	39.922,49	0,00	0,00	0,00	1.996,12	51.899,04	-5.189,90	84.635,51	8	10/09/2015	84.635,51	10/09/2015	0,00
TOTALES			1.200,00	939.088,86	0,00	0,00	10.054,71	46.954,44	873.187,00	-87.318,62	1.667.948,09	97	1.834.887,37	-166.939,28		

02-0026	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA A COLONIA SAN FRANCISCO OESTE EN LA LOCALIDAD DE SENILLOSA	SENILLOSA	4864-009117/2011	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	4.280.909,55	0,00	831.810,70	96,96	4.150.737,55	FINALIZADA	FINALIZADA. DEDUCTIVO EN TRÁMITE.
---------	--	-----------	------------------	--------------------------------	---	--------------	------	------------	-------	--------------	------------	-----------------------------------

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Anticipo	0	01/2014	0,00	0,00	856.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.181,91	0	05/02/2014	856.181,91	14/02/2014	0,00	
	Obra	1	02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	04/06/2014	0,00		0,00	
	Obra	2	03/2014	2,55	109.282,91	0,00	21.856,58	2.310,81	5.464,15	0,00	0,00	79.651,37	5	04/06/2014	79.651,37	27/06/2014	0,00	
	Obra	3	04/2014	4,27	182.607,38	0,00	36.521,48	15.224,72	9.130,37	0,00	0,00	121.730,81	5	21/06/2014	121.730,81	23/06/2014	0,00	
	Obra	4	05/2014	6,20	265.323,14	0,00	53.064,63	-17.535,53	13.266,16	0,00	0,00	216.527,88	6	19/07/2014	216.527,88	04/08/2014	0,00	
	Obra	5	06/2014	5,16	220.965,80	0,00	44.193,16	879,72	11.048,29	0,00	0,00	164.844,63	5	11/09/2014	164.844,63	05/09/2014	0,00	
	Obra	6	07/2014	4,92	210.757,50	0,00	42.151,50	55.925,47	10.537,88	0,00	0,00	102.142,65	7	04/10/2014	102.142,65	17/10/2014	0,00	
	Obra	7	08/2014	6,28	268.715,46	0,00	53.743,09	123.966,79	13.435,77	0,00	0,00	77.569,81	10	17/10/2014	77.569,81	17/10/2014	0,00	
	Obra	8	09/2014	9,14	391.221,08	0,00	78.244,22	-119.044,72	19.561,05	0,00	0,00	412.460,53	5	28/01/2015	412.460,53	19/02/2015	0,00	
	Redeterminación	1	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,82	365.117,03	-22.819,82	319.477,39	0	25/02/2015	319.477,39	23/02/2015	0,00	
	Obra	9	10/2014	12,61	539.745,43	0,00	107.949,09	8.079,71	26.987,27	0,00	0,00	396.729,36	7	25/02/2015	396.729,36	23/02/2015	0,00	
	Obra	10	11/2014	36,41	1.558.824,36	0,00	311.764,87	-69.806,97	77.941,22	346.896,11	-34.689,62	1.551.131,73	7	31/03/2015	1.551.131,73	30/03/2015	0,00	
	Obra	11	12/2014	9,42	403.294,49	0,00	80.658,90	0,00	20.164,72	80.884,39	-8.088,44	375.266,82	7		375.266,82	01/04/2015	0,00	
	TOTALES			96,96	4.150.737,55	856.181,91	830.147,52	-0,00	230.356,70	792.897,53	-65.597,88	4.673.714,89	64	4.673.714,89	0,00			

02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	COVUNCO ABAJO LA AMARGA LOS ALAZANES MALLÍN DE LOS CABALLOS MALLÍN DEL MUERTO MALLÍN QUEMADO SANTO DOMINGO	5901-006241/2014	30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	1	76.139.005,18	4.852.139,39	22.233.677,43	97,80	79.212.199,52	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
---------	--	--	------------------	--	---	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	--------------

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo			
	Anticipo	0	05/2014	0,00	0,00	7.613.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.900,51	0	08/06/2014	7.613.900,51	18/06/2014	0,00			
	Obra	1	07/2014	7,54	6.107.927,28	0,00	610.792,73	0,00	305.396,36	0,00	0,00	5.191.738,19	12	19/10/2014	5.191.738,19	08/10/2014	0,00			
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.225,54	1.644.510,73	0,00	1.562.285,19	0	19/10/2014	1.562.285,19	03/11/2014	0,00			
	Obra	2	08/2014	5,53	4.482.249,52	0,00	448.224,95	0,00	224.112,48	0,00	0,00	3.809.912,09	12	19/12/2014	3.809.912,09	12/01/2015	0,00			
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,04	1.413.940,86	0,00	1.343.243,82	0	19/12/2014	1.343.243,82	21/01/2015	0,00			
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.366,65	867.333,01	0,00	823.966,36	0	21/02/2015	823.966,36	27/02/2015	0,00			
	Obra	3	09/2014	3,22	2.606.700,66	0,00	260.670,07	0,00	130.335,03	0,00	0,00	2.215.695,56	14	29/12/2014	2.215.695,56	30/12/2014	0,00			
	Obra	4	10/2014	4,30	3.480.045,83	0,00	348.004,58	0,00	174.002,29	0,00	0,00	2.958.038,96	13	17/02/2015	2.958.038,96	27/02/2015	0,00			
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,70	1.204.434,07	0,00	1.144.212,37	0	27/04/2015	1.144.212,37	08/04/2015	0,00			
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.345,53	2.066.910,64	0,00	1.963.565,11	0	27/04/2015	1.963.565,11	08/04/2015	0,00			
	Obra	5	11/2014	7,11	5.755.757,87	0,00	575.575,79	0,00	287.787,89	0,00	0,00	4.892.394,19	30	23/03/2015	4.892.394,19	27/02/2015	0,00			
	Obra	6	12/2014	2,76	2.235.709,75	0,00	223.570,98	0,00	111.785,49	0,00	-869.238,38	1.031.114,90	21	04/04/2015	1.031.114,90	23/04/2015	0,00			
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.077,26	821.545,19	0,00	780.467,93	0	16/05/2015	780.467,93	04/05/2015	0,00			
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.223,27	1.544.465,45	0,00	1.467.242,18	0	13/06/2015	1.467.242,18	12/06/2015	0,00			
	Obra	7	01/2015	5,05	4.086.906,68	0,00	408.690,67	0,00	204.345,33	0,00	869.238,38	4.343.109,06	28	04/05/2015	4.343.109,06	06/05/2015	0,00			
	Obra	8	02/2015	5,53	4.476.444,71	0,00	447.644,47	0,00	223.822,24	0,00	0,00	3.804.978,00	34	13/06/2015	3.804.978,00	12/06/2015	0,00			
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.026,09	1.700.521,78	0,00	1.615.495,69	0	28/07/2015	1.615.495,69	23/07/2015	0,00			
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.622,22	1.692.444,46	0,00	1.607.822,24	1	19/09/2015	1.607.822,24	17/09/2015	0,00			
	Obra	9	03/2015	5,34	4.322.204,94	0,00	432.220,49	0,00	216.110,25	0,00	0,00	3.673.874,20	33	14/07/2015	3.673.874,20	14/07/2015	0,00			
	Obra	10	04/2015	3,47	2.806.742,66	0,00	280.674,27	0,00	140.337,13	0,00	0,00	2.385.731,26	52	08/08/2015	2.385.731,26	23/07/2015	0,00			
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,58	1.138.891,67	0,00	1.081.947,09	1	19/09/2015	1.081.947,09	17/09/2015	0,00			
	Obra	11	05/2015	3,30	2.668.979,58	0,00	266.897,96	0,00	133.448,98	0,00	0,00	2.268.632,64	54	31/08/2015	2.268.632,64	24/08/2015	0,00			
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.933,99	1.118.679,78	0,00	1.062.745,79	0	04/10/2015	1.062.745,79	01/10/2015	0,00			
	Obra	12	06/2015	1,71	1.386.907,29	0,00	138.690,73	0,00	69.345,36	0,00	0,00	1.178.871,20	36	04/10/2015	1.178.871,20	01/10/2015	0,00			
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,55	688.230,99	0,00	653.819,44	1	17/11/2015	653.819,44	20/11/2015	0,00			
	Obra	13	07/2015	5,32	4.312.461,28	0,00	431.246,13	0,00	215.623,06	0,00	0,00	3.665.592,09	36	27/10/2015	3.665.592,09	20/11/2015	0,00			
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,09	2.207.861,77	0,00	2.097.468,68	0	29/12/2015	2.097.468,68	14/01/2016	0,00			
	Obra	14	08/2015	3,39	2.743.794,02	0,00	274.379,40	0,00	137.189,70	0,00	0,00	2.332.224,92	26	23/11/2015	2.332.224,92	20/11/2015	0,00			
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.093,91	1.441.878,11	0,00	1.369.784,20	0	31/01/2016	1.369.784,20	19/03/2016	0,00			
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.805,24	696.104,87	0,00	661.299,63	0	31/01/2016	661.299,63	19/04/2016	0,00			
	Obra	15	09/2015	1,49	1.209.428,19	0,00	120.942,82	0,00	60.471,41	0,00	0,00	1.028.013,96	25	29/12/2015	1.028.013,96	14/01/2016	0,00			
	Obra	16	10/2015	2,38	1.925.792,66	0,00	192.579,27	0,00	96.289,63	0,00	0,00	1.636.923,76	26	23/01/2016	1.636.923,76	19/03/2016	0,00			
	Redeterminación	16	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,36	1.136.167,12	0,00	1.079.358,76	1	15/03/2016	1.079.358,76	19/04/2016	0,00			
	Redeterminación	17	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,85	849.756,93	0,00	807.269,08	1	23/08/2016	807.269,08	20/05/2016	0,00			
	Obra	17	11/2015	1,73	1.403.845,37	0,00	140.384,54	0,00	70.192,27	0,00	0,00	1.193.268,56	24	20/02/2016	1.193.268,56	19/04/2016	0,00			
	Obra	18	12/2015	2,36	1.912.095,32	0,00	191.209,53	0,00	95.604,77	0,00	0,00	1.625.281,02	21	28/05/2016	1.625.281,02	27/06/2016	0,00			
	Redeterminación	18	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.167,50	1.243.349,98	0,00	1.181.182,48	1	25/10/2016	0,00		1.181.182,48			
	Redeterminación	19	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,32	1.212.666,34	0,00	1.152.033,02	1	25/10/2016	0,00		1.152.033,02			
	Obra	19	01/2016	2,16	1.749.470,65	0,00	174.947,07	0,00	87.473,53	0,00	0,00	1.487.050,05	21	28/05/2016	1.487.050,05	27/06/2016	0,00			
	Obra	20	02/2016	2,72	2.207.003,28	0,00	220.700,33	0,00	110.350,16	0,00	0,00	1.875.952,79	21	31/05/2016	1.875.952,79	27/06/2016	0,00			
	Redeterminación	20	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.227,34	1.604.546,79	0,00	1.524.319,45	1	25/10/2016	0,00		1.524.319,45			
	Redeterminación	21	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.933,92	1.518.678,31	0,00	1.442.744,39	1	25/10/2016	0,00		1.442.744,39			
	Obra	21	03/2016	2,51	2.035.700,74	0,00	203.570,07	0,00	101.785,04	0,00	0,00	1.730.345,63	25	28/06/2016	1.730.345,63	08/08/2016	0,00			
	Adicional	1	04/2016	6,46	5.228.325,36	0,00	0,00	0,00	261.416,27	0,00	0,00	4.966.909,09	24	26/07/2016	4.966.909,09	06/09/2016	0,00			
	Redeterminación	22	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.075,15	4.801.503,09	0,00	4.561.427,94	1	25/10/2016	0,00		4.561.427,94			
	Obra	22	04/2016	6,55	5.306.053,51	0,00	828.216,93	0,00	265.302,68	0,00	0,00	4.212.533,90	24	26/07/2016	4.212.533,90	26/08/2016	0,00			
	Adicional	2	05/2016	2,04	1.648.370,86	0,00	0,00	0,00	82.418,54	0,00	0,00	1.565.952,32	24	23/08/2016	1.565.952,32	06/09/2016	0,00			
	Redeterminación	23	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,65	1.023.472,94	0,00									

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0058	ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTO S DE LAS OBRAS INTERCONEXIÓN VILLA LA ANGOSTURA Y CIERRE DEL ANILLO NOROESTE	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/2010	30-56926552-1 SIGLA S.A.	*	1.994.080,00	238.694,15	188.498,71	94,64	2.113.065,58	FINALIZADA	