

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0031 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ANDACOLLO COLOMICHICÓ LA MATANCILLA LAS OVEJAS NAU NAUCO PICHÍ NEUQUEN RAHUECO TRAILATHUÉ TRES CHORROS	5901-006241/2014	30-71445491-5 ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	1	52.477.694,54	6.505.837,08	0,00	73,88	43.577.407,98	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.		Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado		Detalle	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo				
	Anticipo	0	06/2014	0,00	0,00	5.247.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.769,46	0	06/07/2014	5.247.769,46	24/07/2014	0,00				
	Obra	1	07/2014	2,48	1.464.808,06	0,00	146.480,81	0,00	73.240,40	0,00	0,00	1.245.086,85	15	18/10/2014	1.245.087,60	06/10/2014	-0,75				
	Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,59	332.991,82	0,00	316.342,23	0	17/11/2014	316.342,23	28/11/2014	0,00				
	Redeterminación	2	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,09	672.881,86	0,00	639.237,77	0	17/11/2014	639.237,77	28/11/2014	0,00				
	Obra	2	08/2014	4,34	2.559.404,87	0,00	255.940,49	0,00	127.970,24	0,00	0,00	2.175.494,14	15	17/11/2014	2.175.494,14	04/11/2014	0,00				
	Obra	3	09/2014	4,00	2.360.824,26	0,00	236.082,43	0,00	118.041,21	0,00	0,00	2.006.700,62	14	21/12/2014	2.006.700,62	30/12/2014	0,00				
	Redeterminación	3	09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,75	676.075,06	0,00	642.271,31	0	17/02/2015	642.271,31	27/02/2015	0,00				
	Obra	4	10/2014	3,77	2.223.197,26	0,00	222.319,73	0,00	111.159,86	0,00	0,00	1.889.717,67	18	27/01/2015	1.889.717,67	16/01/2015	0,00				
	Redeterminación	4	10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,13	656.982,68	0,00	624.133,55	0	06/04/2015	624.133,55	25/03/2015	0,00				
	Redeterminación	5	11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.951,18	799.023,54	0,00	759.072,36	0	25/04/2015	759.072,36	08/04/2015	0,00				
	Obra	5	11/2014	4,35	2.563.213,93	0,00	256.321,39	0,00	128.160,70	0,00	0,00	2.178.731,84	17	09/03/2015	2.178.731,84	02/03/2015	0,00				
	Obra	6	12/2014	5,78	3.407.712,73	0,00	340.771,27	0,00	170.385,64	0,00	0,00	2.896.555,82	15	27/03/2015	2.896.555,82	16/03/2015	0,00				
	Redeterminación	6	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,24	1.089.384,76	0,00	1.034.915,52	0	25/04/2015	1.034.915,52	08/04/2015	0,00				
	Obra	7	01/2015	3,73	2.197.320,45	0,00	219.732,05	0,00	109.866,02	0,00	0,00	1.867.722,38	18	25/04/2015	1.867.722,38	08/04/2015	0,00				
	Redeterminación	7	01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,21	724.424,16	0,00	688.202,95	0	13/06/2015	688.202,95	12/06/2015	0,00				
	Obra	8	02/2015	4,09	2.413.219,23	0,00	241.321,92	0,00	120.660,96	0,00	0,00	2.051.236,35	25	24/05/2015	2.051.236,35	21/05/2015	0,00				
	Redeterminación	8	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.856,27	817.125,39	0,00	776.269,12	1	10/07/2015	776.269,12	06/07/2015	0,00				
	Redeterminación	9	03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,75	847.515,04	0,00	805.139,29	1	19/09/2015	805.139,29	17/09/2015	0,00				
	Obra	9	03/2015	4,18	2.463.482,66	0,00	246.348,27	0,00	123.174,13	0,00	0,00	2.093.960,26	25	27/06/2015	2.093.960,26	06/07/2015	0,00				
	Redeterminación	10	04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,24	791.944,80	0,00	752.347,56	1	19/09/2015	752.347,56	17/09/2015	0,00				
	Obra	10	04/2015	3,74	2.206.920,51	0,00	220.692,05	0,00	110.346,03	0,00	0,00	1.875.882,43	25	20/07/2015	1.875.882,43	23/07/2015	0,00				
	Obra	11	05/2015	5,03	2.966.584,36	0,00	296.658,44	0,00	148.329,22	0,00	0,00	2.521.596,70	28	28/08/2015	2.521.596,70	24/08/2015	0,00				
	Redeterminación	11	05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.068,13	1.081.362,66	0,00	1.027.294,53	1	13/11/2015	1.027.294,53	20/11/2015	0,00				
	Obra	12	06/2015	3,86	2.278.947,48	0,00	227.894,75	0,00	113.947,37	0,00	0,00	1.937.105,36	24	27/09/2015	1.937.105,36	25/09/2015	0,00				
	Redeterminación	12	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.109,82	-47.705,49	906.404,33	1	18/06/2016	906.404,33	16/06/2016	0,00				
	Obra	13	07/2015	3,17	1.871.774,07	0,00	187.177,41	0,00	93.588,70	0,00	0,00	1.591.007,96	23	27/10/2015	1.591.007,96	23/10/2015	0,00				
	Redeterminación	13	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.587,01	-40.729,35	773.857,66	1	18/06/2016	773.857,66	16/06/2016	0,00				
	Obra	14	08/2015	2,14	1.260.855,51	0,00	126.085,55	0,00	63.042,78	0,00	0,00	1.071.727,18	23	30/11/2015	1.071.727,18	15/01/2016	0,00				
	Redeterminación	14	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.815,38	-28.390,77	539.424,61	1	18/06/2016	539.424,61	16/06/2016	0,00				
	Redeterminación	15	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.705,31	-23.685,27	450.020,04	1	18/06/2016	450.020,04	16/06/2016	0,00				
	Obra	15	09/2015	1,64	966.168,10	0,00	96.616,81	0,00	48.308,41	0,00	0,00	821.242,88	23	13/02/2016	821.242,88	06/04/2016	0,00				
	Obra	16	10/2015	1,87	1.100.615,00	0,00	110.061,50	0,00	55.030,75	0,00	0,00	935.522,75	22	19/03/2016	935.522,75	06/04/2016	0,00				
	Obra	17	11/2015	2,92	1.723.022,24	0,00	172.302,22	0,00	86.151,11	0,00	0,00	1.464.568,91	21	05/04/2016	1.464.568,91	06/04/2016	0,00				
	Obra	18	12/2015	0,55	322.463,21	0,00	32.246,32	0,00	16.123,16	0,00	0,00	274.093,73	18	01/05/2016	274.093,73	19/04/2016	0,00				
	Adicional	1	01/2016	0,43	251.538,19	0,00	0,00	0,00	12.576,91	0,00	0,00	238.961,28	11	18/06/2016	0,00		238.961,28				
	Obra	19	01/2016	1,97	1.161.158,79	0,00	116.115,88	0,00	58.057,94	0,00	0,00	986.984,97	11	18/06/2016	986.984,97	16/06/2016	0,00				
	Adicional	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	29/07/2016	0,00		0,00				
	Obra	20	02/2016	2,10	1.241.404,00	0,00	124.140,40	0,00	62.070,20	0,00	0,00	1.055.193,40	11	29/07/2016	0,00		1.055.193,40				
	Adicional	3	03/2016	0,15	87.228,90	0,00	0,00	0,00	4.361,45	0,00	0,00	82.867,45	16	23/08/2016	0,00		82.867,45				
	Obra	21	03/2016	1,49	881.231,43	0,00	88.123,14	0,00	44.061,57	0,00	0,00	749.046,72	16	23/08/2016	0,00		749.046,72				
	Adicional	4	04/2016	0,17	101.843,28	0,00	0,00	0,00	5.092,16	0,00	0,00	96.751,12	16	01/10/2016	0,00		96.751,12				
	Obra	22	04/2016	2,20	1.298.364,33	0,00	129.836,43	0,00	64.918,22	0,00	0,00	1.103.609,68	16	01/10/2016	0,00		1.103.609,68				
	Adicional	1	05/2016	2,01	1.184.019,04	0,00	0,00	0,00	59.200,95	0,00	0,00	1.124.818,09	16		0,00		1.124.818,09				
	Adicional	5	05/2016	0,26	156.174,94	0,00	0,00	0,00	7.808,75	0,00	0,00	148.366,19	16		0,00		148.366,19				
	Obra	23	05/2016	1,46	863.911,15	0,00	183.843,30	0,00	43.195,56	0,00	0,00	636.872,29	16		0,00		636.872,29				
	TOTALES			73,88	43.577.407,98	5.247.769,46	4.277.112,56	0,00	2.603.355,98	11.299.929,29	-140.510,88	53.104.127,31	533	47.867.641,84	5.236.485,47						

Cantidad de registros: 1