

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: lajas Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0082	AMPLIACIÓN E.T LAS LAJAS 132/33/13.2 KV	LAS LAJAS	5901-002083/0001	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	1	4.501.803,88	0,00	559.526,35	0,59	26.612,61	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	03/2015	0,00	0,00	1.350.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.541,17	0	26/04/2015	1.350.541,17	13/04/2015	0,00
Obra	1	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	156,07	0,00	0,00	0,00	-156,07	0	19/09/2015	0,00		-156,07
Obra	2	07/2015	0,39	17.741,72	0,00	5.322,52	14.294,65	887,09	0,00	887,09	-1.875,45	5	01/10/2015	0,00		-1.875,45
Obra	3	08/2015	0,20	8.870,89	0,00	2.661,27	90.541,41	443,54	0,00	443,54	-84.331,79	5	22/10/2015	0,00		-84.331,79
Obra	4	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	131.208,32	0,00	0,00	0,00	-131.208,32	5	30/10/2015	0,00		-131.208,32
Obra	5	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,18	0,00	0,00	0,00	-231.755,18	5	07/01/2016	0,00		-231.755,18
Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,53	-418,86	3.769,67	1	05/03/2016	3.769,67	17/03/2016	0,00
Obra	6	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	133.235,75	0,00	0,00	0,00	-133.235,75	5	07/01/2016	0,00		-133.235,75
TOTALES			0,59	26.612,61	1.350.541,17	7.983,79	601.191,38	1.330,63	4.188,53	911,77	771.748,28	26	1.354.310,84	-582.562,56		

02-0096	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A MZA 4 A 14, 1 A 5 Y TERMINAL DE OMNIBUS LAS LAJAS	LAS LAJAS	5901-004851/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	5.636.271,94	0,00	388.984,86	93,96	5.296.072,80	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	---	-----------	------------------	--	---	--------------	------	------------	-------	--------------	------------	------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	04/2015	0,00	0,00	1.690.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.881,58	0	13/05/2015	1.690.881,58	13/05/2015	0,00
Obra	1	05/2015	9,45	532.699,89	0,00	159.809,97	0,00	26.634,99	0,00	0,00	346.254,93	28	29/07/2015	346.254,93	03/08/2015	0,00
Obra	2	06/2015	24,82	1.398.810,20	0,00	419.643,06	0,00	69.940,51	0,00	0,00	909.226,63	23	13/08/2015	909.226,63	31/08/2015	0,00
Obra	3	07/2015	0,80	45.259,97	0,00	13.577,99	0,00	2.263,00	0,00	0,00	29.418,98	22	12/09/2015	29.418,98	10/09/2015	0,00
Obra	4	08/2015	11,18	630.356,98	0,00	189.107,09	0,00	31.517,85	0,00	0,00	409.732,04	23	31/10/2015	409.732,04	02/11/2015	0,00
Obra	5	09/2015	22,75	1.282.430,36	0,00	384.729,11	0,00	64.121,52	0,00	0,00	833.579,73	23	15/12/2015	833.579,73	16/12/2015	0,00
Obra	6	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,21	0,00	0,00	0,00	-30.310,21	0	30/11/2015	0,00		-30.310,21
Redeterminación	1	11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.039,77	-35.803,98	322.235,79	1	16/03/2016	322.235,79	12/04/2016	0,00
Obra	7	11/2015	24,95	1.406.515,40	0,00	524.014,37	-30.310,21	70.325,77	0,00	0,00	842.485,47	20	04/02/2016	842.485,47	22/02/2016	0,00
TOTALES			93,96	5.296.072,80	1.690.881,58	1.690.881,59	0,00	264.803,64	358.039,77	-35.803,98	5.353.504,94	140	5.383.815,15	-30.310,21		

Cantidad de registros: 2