

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: ETAPA Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	ALUMINE	5901-007063/0000	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	16.444.093,60	0,00	1.970.455,46	94,63	15.561.122,19	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	4.933.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.228,08	0	13/03/2015	4.933.228,08	23/02/2015	0,00
Obra	1	06/2015	4,70	772.432,48	0,00	231.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	540.702,74	3	15/08/2015	540.702,74	21/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11/09/2015	0,00		0,00
Obra	3	08/2015	1,45	237.668,25	0,00	71.300,48	45.445,41	11.883,41	0,00	11.883,41	120.922,36	4	13/10/2015	120.922,36	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	2,94	483.153,51	0,00	144.946,05	63.723,80	24.157,68	0,00	24.157,68	274.483,66	4	31/10/2015	274.483,66	12/11/2015	0,00
Redeterminación	1	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.291,06	-46.613,00	279.678,06	1	19/01/2016	279.678,06	25/01/2016	0,00
Obra	5	10/2015	5,09	837.079,73	0,00	251.123,92	45.352,74	41.853,99	0,00	41.853,99	540.603,07	11	11/12/2015	540.603,07	18/12/2015	0,00
Obra	6	11/2015	17,68	2.906.936,60	0,00	872.080,98	-148.134,73	145.346,83	0,00	145.346,83	2.182.990,35	11	02/01/2016	2.182.990,35	04/02/2016	0,00
Redeterminación	2	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.794,62	0,00	366.794,62	1	04/03/2016	366.794,62	16/03/2016	0,00
Obra	7	12/2015	3,32	546.306,01	0,00	163.891,80	-7.234,21	27.315,30	40.451,96	73.928,30	476.713,38	11	09/02/2016	476.713,38	16/02/2016	0,00
Obra	8	01/2016	6,69	1.100.560,47	0,00	330.168,14	0,00	55.028,02	170.020,31	55.028,02	940.412,64	14	08/03/2016	940.412,64	04/04/2016	0,00
Obra	9	02/2016	19,92	3.275.872,19	0,00	982.761,66	0,00	163.793,61	413.869,84	163.793,61	2.706.980,37	15	05/04/2016	2.706.980,37	12/04/2016	0,00
Obra	10	03/2016	4,47	735.289,96	0,00	220.586,99	0,00	36.764,50	103.946,11	36.764,50	618.649,08	15	17/05/2016	618.649,08	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	8,23	1.353.134,61	0,00	405.940,38	0,00	67.656,73	93.235,67	67.656,73	1.040.429,90	10	07/06/2016	1.040.429,90	09/06/2016	0,00
Obra	12	05/2016	4,09	673.179,43	0,00	201.953,83	0,00	33.658,97	76.373,98	33.658,97	547.599,58	9	25/08/2016	0,00		547.599,58
Obra	13	06/2016	0,30	49.902,02	0,00	14.970,61	6.174,01	2.495,10	4.426,30	2.495,10	33.183,70	9	25/08/2016	0,00		33.183,70
Obra	14	07/2016	15,75	2.589.606,93	0,00	776.882,08	-6.174,01	129.480,35	282.700,01	129.480,35	2.101.598,87	10	10/09/2016	0,00		2.101.598,87
TOTALES			94,63	15.561.122,19	4.933.228,08	4.668.336,66	-846,99	739.434,49	1.878.109,86	739.434,49	17.704.970,46	128	15.022.588,31	2.682.382,15		

02-0093	PRIMERA ETAPA: SET PROVISIONAL PIN NORTE 33/13,2 KV - 4 MVA	CENTENARIO NEUQUEN	5901-006122/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	2.904.000,00	0,00	0,00	82,70	2.401.615,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
---------	---	-----------------------	------------------	-----------------------------------	---	--------------	------	------	-------	--------------	--------------	--------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	09/2015	0,00	0,00	871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.200,00	0	16/10/2015	871.200,00	14/10/2015	0,00
Obra	1	10/2015	57,11	1.658.530,06	0,00	497.559,02	0,00	82.926,50	0,00	0,00	1.078.044,54	7	26/12/2015	1.078.044,54	29/12/2015	0,00
Obra	2	11/2015	5,19	150.669,20	0,00	45.200,76	0,00	7.533,46	0,00	0,00	97.934,98	4	18/03/2016	97.934,98	18/04/2016	0,00
Obra	3	12/2015	20,40	592.416,00	0,00	177.724,80	0,00	29.620,80	0,00	0,00	385.070,40	4	18/03/2016	385.070,40	18/04/2016	0,00
TOTALES			82,70	2.401.615,26	871.200,00	720.484,58	0,00	120.080,76	0,00	0,00	2.432.249,92	15	2.432.249,92	0,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0094	S.E.E. A LOTE O VILLA RIO QUIQUIHUE 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	5901-006342/2014	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	2.298.158,90	55.724,13	110.907,10	94,75	2.230.321,47	FINALIZADA	FINALIZADA

Cantidad de registros: 5