

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: rincon Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0039	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA A 30 MZAS RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
02-0041	AMPLIACIÓN E.T RINCON 132/33/13.2 KV - SEGUNDO LLAMADO	RINCON DE LOS SAUCES	5901-004485/2013	30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A	1	16.933.427,49	0,00	1.403.851,81	79,74	13.502.138,38	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	5.080.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.028,24	0	08/03/2015	5.080.028,24	06/03/2015	0,00
Obra	1	06/2015	0,04	7.159,79	0,00	2.147,94	1.612,18	357,99	0,00	357,99	3.399,67	15	28/08/2015	3.399,67	28/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	3,05	517.105,53	0,00	155.131,66	0,00	25.855,28	0,00	25.855,28	361.973,87	28	10/09/2015	361.973,87	10/09/2015	0,00
Obra	3	08/2015	0,49	82.590,92	0,00	24.777,28	15.679,54	4.129,55	0,00	4.129,55	42.134,10	32	02/10/2015	42.134,10	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	0,67	114.064,34	0,00	14.708,27	35.704,41	2.451,38	0,00	-62.585,40	-1.385,12	32	12/01/2016	0,00		-1.385,12
Obra	5	10/2015	5,05	855.870,56	0,00	256.761,17	36.733,49	42.793,53	0,00	42.793,53	562.375,90	32	12/01/2016	562.375,90	16/02/2016	0,00
Obra	6	11/2015	2,59	438.206,36	0,00	131.461,91	56.546,43	21.910,32	0,00	21.910,32	250.198,02	23	22/01/2016	250.198,02	16/02/2016	0,00
Obra	7	12/2015	5,98	1.012.494,13	0,00	303.748,24	206.806,23	50.624,71	0,00	50.624,71	501.939,66	23	18/02/2016	501.939,66	23/02/2016	0,00
Obra	8	01/2016	11,12	1.883.259,42	0,00	564.977,83	81.165,32	94.162,97	99.732,36	94.162,97	1.336.848,63	23	05/04/2016	1.336.848,63	18/04/2016	0,00
Obra	9	02/2016	9,54	1.615.946,13	0,00	484.783,84	-431.760,27	80.797,31	113.550,84	80.797,31	1.676.473,40	29	28/04/2016	1.676.473,40	06/05/2016	0,00
Redeterminación	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,50	285.810,09	-14.290,50	257.229,09	1	05/04/2016	257.229,09	20/04/2016	0,00
Obra	10	03/2016	16,39	2.775.815,44	0,00	832.744,63	20.956,17	138.790,77	194.016,86	138.790,77	2.116.131,50	34	24/05/2016	2.116.131,50	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	24,80	4.199.625,76	0,00	1.259.887,73	101.600,56	209.981,29	374.722,97	209.981,29	3.212.860,44	28	07/07/2016	3.212.860,44	04/07/2016	0,00
TOTALES			79,74	13.502.138,38	5.080.028,24	4.031.130,50	125.044,06	686.145,60	1.067.833,12	592.527,82	15.400.207,40	300	15.401.592,52	-1.385,12		

02-0046	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y Aº PºEN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES		30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	*	1.227.741,19	0,00	0,00	94,22	1.156.834,21	FINALIZADA	RESOLUCIÓN P. Nº 364/10 DEL 07/05/10: RECEPCIÓN DEFINITIVA
---------	--	----------------------	--	--	---	--------------	------	------	-------	--------------	------------	--

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	08/2008	94,22	1.156.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.834,21			1.156.834,21	08/03/2016	0,00
TOTALES			94,22	1.156.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.834,21	0	1.156.834,21	0,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0071	REPOTENCIACION S.E.T. 33/13.2 KV. RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	4764-001129/2014	30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A	1	17.463.613,71	0,00	1.916.280,63	48,61	8.488.333,58	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	02/2015	0,00	0,00	5.239.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.084,11	0	19/02/2015	5.239.084,11	09/02/2015	0,00
Obra	1	06/2015	1,05	183.182,35	0,00	54.954,71	0,00	9.159,12	0,00	9.159,12	128.227,64	15	28/08/2015	128.227,64	21/08/2015	0,00
Obra	2	07/2015	2,02	352.454,66	0,00	105.736,40	28.632,12	17.622,73	0,00	17.622,73	218.086,14	28	10/09/2015	218.086,14	10/09/2015	0,00
Obra	3	08/2015	8,26	1.443.077,46	0,00	432.923,24	55.640,29	72.153,87	0,00	72.153,87	954.513,93	32	02/10/2015	954.513,93	14/10/2015	0,00
Obra	4	09/2015	1,21	210.875,34	0,00	63.262,60	205.984,62	10.543,77	0,00	10.543,77	-58.371,88	22	31/12/2015	0,00		-58.371,88
Obra	5	10/2015	1,86	325.216,49	0,00	97.564,95	343.137,92	16.260,82	0,00	16.260,82	-115.486,38	22	31/12/2015	0,00		-115.486,38
Obra	6	11/2015	1,37	238.492,10	0,00	71.547,63	628.377,45	11.924,61	0,00	11.924,61	-461.432,98	21	22/01/2016	0,00		-461.432,98
Redeterminación	1	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,32	197.366,32	-9.868,32	177.629,68	1	05/04/2016	177.629,68	18/03/2016	0,00
Obra	7	12/2015	0,48	83.927,75	0,00	25.178,33	-1.237.061,75	4.196,39	0,00	4.196,39	1.295.811,17	21	22/04/2016	1.295.811,17	24/05/2016	0,00
Obra	8	01/2016	0,93	162.608,25	0,00	48.782,48	98.377,80	8.130,41	0,00	8.130,41	15.447,97	21	22/04/2016	15.447,97	06/05/2016	0,00
Redeterminación	2	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,10	126.821,97	-6.341,10	114.139,77	1	27/04/2016	114.139,77	05/05/2016	0,00
Obra	9	02/2016	7,59	1.326.152,58	0,00	397.845,77	122.421,97	66.307,63	0,00	66.307,63	805.884,84	31	22/04/2016	805.884,84	13/05/2016	0,00
Obra	10	03/2016	8,74	1.526.943,96	0,00	458.083,19	134.326,35	76.347,20	116.873,81	76.347,20	1.051.408,23	32	24/05/2016	1.051.408,23	26/05/2016	0,00
Obra	11	04/2016	15,09	2.635.402,64	0,00	790.620,79	104.781,68	131.770,13	145.172,32	131.770,13	1.885.172,49	28	07/07/2016	1.885.172,49	11/07/2016	0,00
TOTALES			48,61	8.488.333,58	5.239.084,11	2.546.500,09	484.618,45	440.626,10	586.234,42	408.207,26	11.250.114,73	275	11.885.405,97	-635.291,24		

02-0090	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y Aº Pº MZAS 45-46 Y 16 A 33 RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5901-007278/2014	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	4.039.627,93	137.357,35	323.159,08	100,00	4.176.985,19	FINALIZADA	FINALIZADA.
---------	---	----------------------	------------------	--	---	--------------	------------	------------	--------	--------------	------------	-------------

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	04/2015	0,00	0,00	1.211.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.888,37	0	13/05/2015	1.211.888,37	18/05/2015	0,00
Obra	1	06/2015	9,13	381.494,49	0,00	114.448,35	0,00	19.074,72	0,00	0,00	247.971,42	23	12/09/2015	247.971,42	10/09/2015	0,00
Obra	2	07/2015	32,81	1.370.301,72	0,00	411.090,52	0,00	68.515,09	0,00	0,00	890.696,11	22	12/09/2015	890.696,11	10/09/2015	0,00
Obra	3	08/2015	2,29	95.484,03	0,00	28.645,21	9.367,54	4.774,20	0,00	0,00	52.697,08	23	10/11/2015	52.697,08	12/11/2015	0,00
Obra	4	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,86	0,00	0,00	0,00	-25.547,86		30/10/2015	0,00		-25.547,86
Redeterminación	1	10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,67	314.953,39	-15.747,67	283.458,05	1	29/04/2016	283.458,05	13/05/2016	0,00
Adicional	1	10/2015	6,33	264.362,46	0,00	0,00	0,00	13.218,12	0,00	0,00	251.144,34	22	06/09/2016	0,00		251.144,34
Obra	5	10/2015	49,45	2.065.342,49	0,00	657.704,31	-34.915,40	103.267,12	0,00	0,00	1.339.286,46	22	23/01/2016	1.339.286,46	22/01/2016	0,00
TOTALES			100,00	4.176.985,19	1.211.888,37	1.211.888,39	0,00	224.596,92	314.953,39	-15.747,67	4.251.593,97	113	4.025.997,49	225.596,48		

02-0101	SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5901-009507/0000	30-71373570-8 SAFIAR S.R.L	1	7.865.000,00	0,00	0,00	47,22	3.713.976,31	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
---------	---	----------------------	------------------	----------------------------	---	--------------	------	------	-------	--------------	--------------	--------------

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	0	01/2016	0,00	0,00	2.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.500,00	1	21/02/2016	2.359.500,00	23/02/2016	0,00
	Obra	1	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	0,00	0,00	-4.292,10	0	24/05/2016	0,00		-4.292,10
	Obra	2	03/2016	8,98	706.633,32	0,00	211.990,00	852,09	35.331,67	0,00	0,00	458.459,56	10	24/05/2016	458.459,56	09/06/2016	0,00
	Obra	3	04/2016	10,54	828.803,11	0,00	248.640,93	16.480,99	41.440,16	0,00	0,00	522.241,03	13	22/06/2016	522.241,03	06/07/2016	0,00
	Obra	4	05/2016	6,20	487.744,61	0,00	146.323,18	27.383,18	24.387,23	0,00	0,00	289.651,02	11	31/07/2016	289.651,02	05/08/2016	0,00
	Obra	5	06/2016	21,50	1.690.795,27	0,00	507.238,58	-42.515,81	84.539,76	0,00	0,00	1.141.532,74	18	31/08/2016	0,00		1.141.532,74
	TOTALES			47,22	3.713.976,31	2.359.500,00	1.114.192,69	6.492,55	185.698,82	0,00	0,00	4.767.092,25	53	3.629.851,61	1.137.240,64		

Cantidad de registros: 6