

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0033 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód.    | Denominación  | Localidad  | Expediente       | Proveedor   | Nro. Cont. | Monto Cont.   | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif.    | Estado       | Detalle      |
|---------|---|--|------------------|---|------------|---------------|--------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 02-0033 | ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO - | BAJADA DE LOS MOLLES<br>PUENTE PICUN LEUFU<br>ZAPALA | 5901-006241/2014 | 30-71435292-6 C.N.<br>SAPAG S.A. -<br>DISTROCUYO S.A. -<br>OMEGA MLP S.R.L. - UTE | 1          | 42.499.698,62 | 0,00   | 0,00       | 79,52     | 33.794.036,88 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |

| Cód. | Denominación    |      | Localidad |         | Expediente    |              | Proveedor    |              | Nro. Cont.   | Monto Cont.  |       | Alter.        | Red. Prec. | % Certif.     | \$ Certif.   |            | Estado       |  | Detalle |  |
|------|-----------------|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|---------|--|
|      | Tipo            | Nro. | Periodo   | % Cert. | \$ Cert.      | Ant. Fin.    | Dto. Ant.    | Ret. Multa   | Fdo. Rep.    | Red. Prec.   | Otros | Imp. Neto     | M. Obra    | F. Vto.       | Imp. Pag.    | F. Pag.    | Saldo        |  |         |  |
|      | Anticipo        | 0    | 06/2014   | 0,00    | 0,00          | 4.249.969,86 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.249.969,86  | 0          | 02/08/2014    | 4.249.969,86 | 21/08/2014 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 1    | 09/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0          | 14/12/2014    | 0,00         |            | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 2    | 10/2014   | 1,51    | 643.111,68    | 0,00         | 64.311,17    | 0,00         | 32.155,58    | 0,00         | 0,00  | 546.644,93    | 17         | 31/01/2015    | 546.644,93   | 28/01/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 2    | 10/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.067,86    | 201.357,25   | 0,00  | 191.289,39    | 0          | 24/04/2015    | 191.289,39   | 23/04/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 3    | 11/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.595,70     | 31.913,94    | 0,00  | 30.318,24     | 0          | 04/05/2015    | 30.318,24    | 23/04/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 3    | 11/2014   | 0,23    | 99.126,24     | 0,00         | 9.912,62     | 148.748,95   | 4.956,31     | 0,00         | 0,00  | -64.491,64    | 21         | 17/02/2015    | 0,00         |            | -64.491,64   |  |         |  |
|      | Obra            | 4    | 12/2014   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 148.748,95   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -148.748,95   | 18         | 29/01/2015    | 0,00         |            | -148.748,95  |  |         |  |
|      | Redeterminación | 5    | 01/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.695,58    | 273.911,67   | 0,00  | 260.216,09    | 0          | 07/06/2015    | 260.216,09   | 02/06/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 5    | 01/2015   | 1,92    | 814.721,05    | 0,00         | 81.472,11    | 148.748,95   | 40.736,05    | 0,00         | 0,00  | 543.763,94    | 14         | 28/04/2015    | 543.763,94   | 02/06/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 6    | 02/2015   | 3,40    | 1.443.574,56  | 0,00         | 144.357,46   | 63.749,55    | 72.178,73    | 0,00         | 0,00  | 1.163.288,82  | 19         | 26/05/2015    | 1.163.288,82 | 05/06/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 6    | 02/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.782,29    | 495.645,79   | 0,00  | 470.863,50    | 0          | 10/07/2015    | 470.863,50   | 10/07/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 7    | 03/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.662,59    | 313.251,74   | 0,00  | 297.589,15    | 0          | 15/02/2016    | 297.589,15   | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 7    | 03/2015   | 2,11    | 898.097,26    | 0,00         | 89.809,73    | 148.748,95   | 44.904,86    | 0,00         | 0,00  | 614.633,72    | 20         | 22/08/2015    | 614.633,72   | 14/08/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 8    | 04/2015   | 2,44    | 1.036.441,05  | 0,00         | 103.644,11   | 148.748,95   | 51.822,05    | 0,00         | 0,00  | 732.225,94    | 22         | 01/09/2015    | 732.225,94   | 14/08/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 8    | 04/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.645,50    | 372.909,98   | 0,00  | 354.264,48    | 0          | 15/02/2016    | 354.264,48   | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 9    | 05/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.242,32    | 264.846,30   | 0,00  | 251.603,98    | 0          | 15/02/2016    | 251.603,98   | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 9    | 05/2015   | 1,71    | 725.050,50    | 0,00         | 72.505,05    | 148.748,95   | 36.252,53    | 0,00         | 0,00  | 467.543,97    | 22         | 12/09/2015    | 467.543,97   | 21/08/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 10   | 06/2015   | 0,57    | 242.361,78    | 0,00         | 24.236,18    | 148.748,95   | 12.118,09    | 0,00         | 0,00  | 57.258,56     | 26         | 26/09/2015    | 57.258,56    | 25/09/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 10   | 06/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.367,22     | 107.344,48   | 0,00  | 101.977,26    | 0          | 20/03/2016    | 101.977,26   | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 11   | 07/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38.821,38    | 776.427,63   | 0,00  | 737.606,25    | 0          | 20/03/2016    | 737.606,25   | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 11   | 07/2015   | 4,02    | 1.709.786,27  | 0,00         | 170.978,63   | 148.748,95   | 85.489,31    | 0,00         | 0,00  | 1.304.569,38  | 30         | 01/11/2015    | 1.304.569,38 | 17/11/2015 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 12   | 08/2015   | 5,51    | 2.343.167,82  | 0,00         | 234.316,78   | 148.748,95   | 117.158,39   | 0,00         | 0,00  | 1.842.943,70  | 34         | 01/01/2016    | 1.842.943,70 | 19/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 12   | 08/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.152,55    | 1.103.051,09 | 0,00  | 1.047.898,54  | 0          | 20/03/2016    | 1.047.898,54 | 01/04/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 13   | 09/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56.227,35    | 1.124.546,96 | 0,00  | 1.068.319,61  | 1          | 09/05/2016    | 1.068.319,61 | 09/05/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 13   | 09/2015   | 5,06    | 2.150.986,60  | 0,00         | 215.098,66   | 0,00         | 107.549,33   | 0,00         | 0,00  | 1.828.338,61  | 31         | 14/02/2016    | 1.828.338,61 | 23/03/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 14   | 10/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.684,00    | 973.679,91   | 0,00  | 924.995,91    | 1          | 09/05/2016    | 924.995,91   | 09/05/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 14   | 10/2015   | 4,18    | 1.778.338,55  | 0,00         | 177.833,86   | 0,00         | 88.916,93    | 0,00         | 0,00  | 1.511.587,76  | 31         | 14/02/2016    | 1.511.587,76 | 23/03/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 15   | 11/2015   | 4,50    | 1.912.039,92  | 0,00         | 191.203,99   | 63.749,55    | 95.602,00    | 0,00         | 0,00  | 1.561.484,38  | 29         | 29/05/2016    | 1.561.484,38 | 01/06/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 15   | 11/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.973,29    | 1.079.465,76 | 0,00  | 1.025.492,47  | 1          | 11/07/2016    | 1.025.492,47 | 04/07/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 16   | 12/2015   | 2,15    | 915.787,23    | 0,00         | 91.578,72    | 63.749,55    | 45.789,36    | 0,00         | 0,00  | 714.669,60    | 24         | 17/06/2016    | 714.669,60   | 16/06/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 16   | 12/2015   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.939,03    | 638.780,64   | 0,00  | 606.841,61    | 1          | 17/09/2016    | 0,00         |            | 606.841,61   |  |         |  |
|      | Redeterminación | 17   | 01/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.939,03    | 638.780,64   | 0,00  | 606.841,61    | 1          | 17/09/2016    | 0,00         |            | 606.841,61   |  |         |  |
|      | Obra            | 17   | 01/2016   | 2,66    | 1.131.461,62  | 0,00         | 113.146,16   | 0,00         | 56.573,08    | 0,00         | 0,00  | 961.742,38    | 16         | 11/07/2016    | 961.742,38   | 25/07/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 18   | 02/2016   | 2,25    | 956.483,66    | 0,00         | 95.648,37    | 63.749,55    | 47.824,18    | 0,00         | 0,00  | 749.261,56    | 18         | 12/07/2016    | 749.261,56   | 08/08/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Redeterminación | 18   | 02/2016   | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.999,73    | 539.994,67   | 0,00  | 512.994,94    | 1          | 07/10/2016    | 0,00         |            | 512.994,94   |  |         |  |
|      | Obra            | 19   | 03/2016   | 7,40    | 3.145.323,78  | 0,00         | 314.532,38   | 63.749,55    | 157.266,19   | 0,00         | 0,00  | 2.609.775,66  | 22         | 08/08/2016    | 2.609.775,66 | 01/08/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 20   | 04/2016   | 5,79    | 2.462.728,52  | 0,00         | 246.272,86   | 63.749,55    | 123.136,43   | 0,00         | 0,00  | 2.029.569,68  | 28         | 20/08/2016    | 2.029.569,68 | 11/08/2016 | 0,00         |  |         |  |
|      | Obra            | 21   | 05/2016   | 9,33    | 3.963.737,86  | 0,00         | 396.373,79   | 63.749,55    | 198.186,89   | 0,00         | 0,00  | 3.305.427,63  | 33         | 04/09/2016    | 0,00         |            | 3.305.427,63 |  |         |  |
|      | Obra            | 22   | 06/2016   | 7,64    | 3.247.839,26  | 0,00         | 324.783,93   | 0,00         | 162.391,96   | 0,00         | 0,00  | 2.760.663,37  | 48         | 15/10/2016    | 0,00         |            | 2.760.663,37 |  |         |  |
|      | Obra            | 23   | 07/2016   | 5,12    | 2.173.871,67  | 0,00         | 217.387,17   | 63.749,55    | 108.693,58   | 0,00         | 0,00  | 1.784.041,37  |            |               | 0,00         |            | 1.784.041,37 |  |         |  |
|      | TOTALES         |      |           | 79,52   | 33.794.036,88 | 4.249.969,86 | 3.379.403,73 | 1.848.736,95 | 2.136.497,25 | 8.935.908,45 | 0,00  | 39.615.277,26 | 529        | 30.251.707,32 | 9.363.569,94 |            |              |  |         |  |

Cantidad de registros: 1