

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 06-0032 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle			
06-0032	CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES N° 54	LAS OVEJAS	5890-002956/2015			30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.	1	7.419.071,86	0,00	770.557,00	100,00	7.419.071,86	FINALIZADA	FINALIZADA			
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	03/2015	5,21	386.781,20	0,00	0,00	0,00	19.339,06	0,00	0,00	367.442,14		16/05/2015	0,00		367.442,14
	Obra	2	04/2015	9,13	677.109,86	0,00	0,00	0,00	33.855,49	0,00	0,00	643.254,37		18/05/2015	0,00		643.254,37
	Obra	3	05/2015	8,22	609.802,05	0,00	0,00	0,00	30.490,10	0,00	0,00	579.311,95		09/06/2015	0,00		579.311,95
	Obra	4	08/2015	8,43	625.497,76	0,00	0,00	0,00	31.274,89	0,00	0,00	594.222,87		07/10/2015	0,00		594.222,87
	Obra	5	09/2015	8,10	601.149,10	0,00	0,00	0,00	30.057,46	0,00	0,00	571.091,64		14/11/2015	0,00		571.091,64
	Obra	6	10/2015	9,21	683.206,91	0,00	0,00	0,00	34.160,35	0,00	0,00	649.046,56		18/12/2015	0,00		649.046,56
	Obra	7	11/2015	11,01	817.155,26	0,00	0,00	0,00	40.857,76	0,00	0,00	776.297,50		04/01/2016	0,00		776.297,50
	Obra	8	12/2015	8,48	629.453,16	0,00	0,00	0,00	31.472,66	0,00	0,00	597.980,50		13/02/2016	0,00		597.980,50
	Obra	9	01/2016	6,10	452.335,69	0,00	0,00	0,00	22.616,78	0,00	274.124,55	703.843,46			0,00		703.843,46
	Obra	10	02/2016	6,19	459.043,67	0,00	0,00	0,00	22.952,18	0,00	22.952,18	459.043,67		04/03/2016	0,00		459.043,67
	Redeterminación	1	03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,58	653.151,51	0,00	620.493,93		17/06/2016	0,00		620.493,93
	Obra	11	03/2016	6,86	509.230,36	0,00	0,00	0,00	25.461,52	0,00	25.461,52	509.230,36	7		0,00		509.230,36
	Redeterminación	2	04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,20	68.864,07	0,00	65.420,87		30/06/2016	0,00		65.420,87
	Obra	12	04/2016	7,66	567.957,15	0,00	0,00	0,00	28.397,86	0,00	28.397,86	567.957,15	5	30/06/2016	0,00		567.957,15
	Redeterminación	3	05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,07	48.541,42	0,00	46.114,35	3	25/07/2016	0,00		46.114,35
	Obra	13	05/2016	5,40	400.349,69	0,00	0,00	0,00	20.017,48	0,00	20.017,48	400.349,69	3	25/07/2016	0,00		400.349,69
TOTALES				100,00	7.419.071,86	0,00	0,00	0,00	409.481,44	770.557,00	370.953,59	8.151.101,01	18	0,00	8.151.101,01		

Cantidad de registros: 1