

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 02-0076 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle		
02-0076	S.E.T 33/13.2 KV AÑELO - PROVISORIA	AÑELO	5901-009281/0001			30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.		1	5.390.812,90	0,00	0,00	41,83	2.254.924,82	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN		
Tipo		Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo		0	01/2016	0,00	0,00	1.617.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.243,87	1	12/02/2016	1.617.243,87	12/02/2016	0,00
Obra		1	02/2016	7,63	411.375,76	0,00	123.412,73	0,00	20.568,79	0,00	0,00	267.394,24	10	27/04/2016	267.394,24	21/05/2016	0,00
Obra		2	03/2016	12,74	686.995,77	0,00	206.098,73	6.694,31	34.349,79	0,00	0,00	439.852,94	15	15/06/2016	439.852,94	24/06/2016	0,00
Obra		3	04/2016	15,55	838.503,27	0,00	251.550,98	23.031,54	41.925,16	0,00	0,00	521.995,59	15	14/06/2016	521.995,59	24/06/2016	0,00
Obra		4	05/2016	5,90	318.050,02	0,00	95.415,01	89.541,09	15.902,50	0,00	0,00	117.191,42			0,00		117.191,42
TOTALES				41,83	2.254.924,82	1.617.243,87	676.477,45	119.266,94	112.746,24	0,00	0,00	2.963.678,06	41	2.846.486,64	117.191,42		

Cantidad de registros: 1